## <左18>豊野地区堤防強化その3工事

【受注者】 中野土建 株式会社 【場 所】 長野県長野市豊野地先

【工 期】令和5年4月1日

令和6年7月撮影

~令和6年7月31日



#### 現在の進捗(令和6年7月末時点)

〇令和6年度7月末に工事が完成しました。



現地施工状況

## <左19>千曲川村山地区(左岸)堤防強化その1工事

【受注者】株式会社 加賀田組 【場 所】長野県長野市村山地先

【本期】令和5年4月1日

~令和6年12月27日



#### 現在の進捗(令和6年7月末時点)

〇川表側の施工

河川土工: 坂路の法先ブロック設置及び護岸 ブロックに覆土を行っています。

〇川裏側の施工

河川土工: 坂路盛土及び法先ブロック設置を 行っています。



現地施工状況①



現地施工状況②

## <左20>千曲川村山地区(左岸)堤防強化その2工事

千曲川

【受注者】株式会社 植木組 【場 所】長野県長野市村山地先

【工期】令和5年4月1日

~令和6年12月27日



#### 現在の進捗(令和6年7月末時点)

〇川表側の施工

河川土工: 坂路盛土・覆土・法面整形を行っています。 法覆護岸工: 植生工を行っています。 〇川車側の施工

河川土工: 坂路盛土・覆土・法面整形を行っています。 坂路工:法先ブロック設置を行っています。 法覆護岸工:植生工を行っています。



現地施工状況①



現地施工状況②

## <左21>千曲川大町地区堤防強化その1工事

【受注者】大日本土木 株式会社 【場 所】長野県長野市大町地先

【工 期】令和5年3月28日

~令和6年9月30日



#### 現在の進捗(令和6年7月末時点)

○覆土工・植生工・管理用通路工の作業を行っています。



現地施工状況①



現地施工状況②



<職員等による法面点検状況 左岸川裏 R6.6.4>

<法面応急対策のイメージ>

- 〇学識者からなる「千曲川覆土変状要因調査検討委員会」を6月25日設立
- 【現地視察(8月5日)及び検討会議(8月6日)】を開催
- 抜本的対策工法について議論予定

## <緊急治水対策プロジェクト目標>

## 【R9年度末まで】

令和元年東日本台風における、千曲川本川からの越水等による家屋部の浸水を防止。

# 立ケ花狭窄部





# 立ヶ花河道掘削その3工事

【受注者】川中島建設株式会社 【場 所】長野県中野市栗林地先 【工 期】令和5年11月14日 ~令和6年9月30日



## ステップ3

## 現在の進捗(令和6年7月末時点)

- 〇河道掘削作業が概ね完了しました。
- ○今後は、仮排水路の撤去及び工事用道路の 敷鉄板の撤去を行います。



現地施工状況(1)



現地施工状況②