

1月30日 政策説明会まで
非公開

令和6年1月25日
部長会議資料
建設部建築課

1

建設用電線の需給ひっ迫に伴う 本市建設工事への影響について

令和6年1月25日
建設部 建築課

1 状況

- ・令和5年12月5日 一般社団法人日本電線工業会から関係先あて文書
「一部電線ケーブルの新規受注停止等のお知らせ及びご協力をお願い」
⇒ 電線ケーブルの注文が急増し、供給が追いつかず、
大手電線メーカーが新規受注を停止
- ・令和6年1月15日 一部の電線メーカーが一部の電線の受注再開
⇒ 受注再開した電線は一部であり、また納期も不明なことから、
先行き不透明な状況

2 電線の納期遅れ等により、工程への影響が確認されている工事

- ・（仮称）長野市豊野防災交流センター整備事業 電気設備工事（納期未定）
- ・南部図書館耐震補強外 電気設備工事（納期遅れ）
- ・安茂里総合市民センター 受変電設備更新工事（納期未定）

《工事受注者の対応》

- ・電線納期の遅れに対応し、天井仕上げの後でも電線を配線できるように配線経路にあらかじめ電線管を設置する等の対応を実施

3 市の対応

- ・需給ひっ迫の中長期化も見据え、情報収集に努め、動向を注視するとともに、庁内で情報を共有し、連携して対応していく。