

支所発地域力向上支援金事業実施報告書（自己評価）

令和6年11月27日

事業実施地区	長野市大字広瀬 軍足池周辺
事業名	広瀬ふれあい公園環境整備事業
団体名及び 代表者名	(団体名) 広瀬ふれあい公園管理委員会 (代表者名) 委員長 飯塚 八十雄 (連絡先) 026-239-3072

■事業概要（選考委員会の助言を含む）

広瀬ふれあい公園北西部の自然雑木の伐採作業 現地の藪化が進み、伐採本数を事前に把握することが困難であったため、事業費を面積的にエリアで見立てた。 当初は伐採作業を森林組合のOBに委託し実施する予定であったが、伐採エリアが想定を上回る藪化していたことから、事業費の大幅増が危ぶまれることとなったが、公園の地元区の協力を得て草刈り・つる除去、搬出等の下地処理を行う伐採準備作業を行った上で、伐採作業を同じく地元区及び「芋井 YOSAKU 隊」の協力を得ることで、概ね予定したエリアの伐採を完了した。 伐採等作業に協力をいただいた人へ作業報酬を支出し事業完了とした。	【事業完了日】 令和6年 11月11日 【総事業費】 216,000円 【補助金額】 170,000円
---	--

※活動状況や備品の表示がわかる写真・成果物等を別途添付

■事業効果（目的の達成度・地域への貢献度等について）

公園の景観の向上と清浄により、遊歩道も明るくなり公園が利用しやすくなった。広瀬ふれあい祭りをはじめ、公園来場者にも喜ばれると確信している。 今後、利用者の増加と地域交流の活性化が一層図られることを期待している。
--

※参加人数等、数値化して効果を表せるものがあれば数値化したものも加えて記載をお願いします。

■事業評価（該当欄に○）

	予定を上回る	予定どおり	概ね予定どおり	予定を下回る
事業の内容	○			
事業の効果	○			
特記事項 (評価理由等)	伐採作業に「芋井 YOSAKU 隊」の協力を得たが、活動の場の提供にも繋ぐことができた。			

■今後の取組予定

公園内には、まだ伐採が必要な個所や老朽化した看板など整備課題があるので、次年度以降に取り組んでいきたい。
--