

3 歴史的まちなみと 周辺環境の整備に 関する事業

評価軸③-15

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

事業名	評価対象年度	令和6年度 現在の状況
(3)-1 戸隠地域道路美化化・電柱電線類移設 (まちづくり課) 【重点区域名称:戸隠地区】		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間 平成30年度～令和13年度 【第1期計画から継続】

支援事業名 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)(令和3年度～令和7年度)、市単独事業

計画に記載している内容 戸隠中社・宝光社地区門前の歴史的まちなみが広がる一部の路線について、道路美化化、電柱電線類移設等を実施する。

令和6年度 事業内容

戸隠中社及び宝光社門前に広がる宿坊や民家の歴史的建造物の眺望景観を向上させるとともに、歴史的建造物と道路が一体となった景観形成を図るため、周囲の歴史的建造物に調和した道路の美化化を実施する。

○令和6年度事業内容

- ・市道戸隠北31号線(中社横大門通り) 道路美化化 L=70m (R5年度事業で工事中)
電柱電線類移設 L=200m
- ・市道戸隠北30号線(中社神道) 道路美化化 L=130m

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)


- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

道路美化化(参考):戸隠北31号線中社横大門通りR5完了区間




工事前



工事完了

位置図



凡例

- 戸隠伝統的建造物群保存地区において特定された伝統的建造物(建築物)
- R5 道路美化化工事(工事中) L=70m
- R6 道路美化化工事 L=130m
- R6 電柱電線類移設 L=200m

評価軸③-16

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

事業名		評価対象年度	令和6年度
事業名		現在の状況	
(3)-2 松代城跡東側駐車場整備事業 (観光振興課)			<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
【重点区域名称:松代地区】			

事業期間 平成25年度～令和13年度 【第1期計画から継続】

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容 松代地区に訪れた観光客のための駐車場の台数を確保し、松代中心市街地への自動車の流入を防ぐため、松代城跡東側駐車場の整備を行う。

令和6年度 事業内容

松代城跡周辺整備の進捗状況に合わせ、駐車場の計画を作成する。また、暫定的に観光用駐車場として活用し、中心市街地への自動車流入の制御を図る。


進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している
計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



松代城跡東側駐車場



評価軸③-17

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	令和6年度
事業名	現在の状況	

(3)-3 旧松代駅跡地周辺環境整備事業 (交通政策課)
 【重点区域名称:松代地区】

実施済
実施中
未着手

事業期間 平成25年度～令和13年度【第1期計画から継続】

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容 松代城跡第2期整備計画及び周辺環境整備計画で、長野電鉄旧屋代線松代駅の跡地利用として、駅の歴史を伝え、交通結節点としての環境整備を進める。

令和6年度 事業内容

・松代城跡第二期整備計画及び周辺環境整備に関して、地元の検討結果を踏まえ、引き続き庁内関係課と打合せを行う。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している
計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



松代駅舎



評価軸③-18

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

評価対象年度	令和6年度
事業名	現在の状況

(3)-4 北国街道松代道周辺文化財等周遊道路整備事業 (交通政策課)
 【重点区域名称:松代地区】

実施済
実施中
未着手

事業期間 平成25年度～令和13年度 【第1期計画から継続】

支援事業名 社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)(令和3年度～令和6年度)、市単独事業

計画に記載している内容 北国街道松代道周辺の文化財や歴史的建造物等をゆったりと周遊できる道を整備するため、平成24年(2012)3月に廃線となった長野電鉄旧屋代線の線路敷きを活用した自転車道・遊歩道としての整備を行う。

令和6年度 事業内容

自転車道・遊歩道道路測量設計業務委託及び道路築造工事 L=0.65km

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している
計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



整備済みの自転車道・遊歩道

評価軸③-19

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	令和6年度
事業名		現在の状況	
(3)-5 大室古墳群アクセス道路整備事業 (文化財課) 【重点区域名称:松代地区】		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成28年度～令和9年度【第1期計画から継続】		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	国の史跡大室古墳群について、周辺の歴史文化資産を含めた史跡一帯の利活用を促進するため、国道403号線から大室古墳群まで、大型バスが通行可能なアクセス道路の整備を行う。		
令和6年度 事業内容			
地権者や住民(大室古墳群アクセス道路整備対策委員会)と協議調整し、道路整備事業を推進する。 ・用地測量(繰越) ・修正設計業務委託			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			



現地確認の様子

4 歴史的風致を生かした観光振興、地域活性化に関する事業

評価軸③-20

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	令和6年度
事業名	現在の状況	

(4)-1 歴史的資源活用コーディネーター派遣事業 (まちづくり課)
 【重点区域名称:善光寺・戸隠・松代・鬼無里地区】

実施済
実施中
未着手

事業期間 平成26年度～令和13年度 【第1期計画から継続】

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容 住民主体のまちづくりを支援するため、歴史的まちなみを活かした良好なまちなみ形成を目指す住民組織等に対して、外部の専門家や有識者を派遣する事業

令和6年度 事業内容

勉強会や講習会の開催を促すなど、本事業の効果的な利用を提案し、住民主体の歴史まちづくりを支援していく。
 ・コーディネーター派遣事業(予算額):重点区域2地区(予定) 14千円

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している
計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



川田宿ガイドの会へコーディネーター派遣

※「川田宿の遺跡・文化財の再発見」冊子化に当たり、専門家から指導助言(令和2年度)

評価軸③-21

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

評価対象年度	令和6年度
事業名	現在の状況
(4)-2 空き家バンク事業 (移住推進課) 【重点区域名称:善光寺・戸隠・松代・鬼無里地区】	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間 平成27年度～令和13年度【第1期計画から継続】

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容 空き家となっている利活用可能な住宅のうち、売却・賃貸を希望している所有者の物件を登録し、空き家情報としてホームページ等を通じて広く情報提供を行う。

令和6年度 事業内容

空き家を売りたい人、貸したい人に空き家物件を登録していただき、その情報を市の専用サイト等で公開し、空き家の利用希望者へ情報を市の専用サイト等で公開し、空き家の利用希望者へ情報を提供
 定量的評価基準としては、重点区域内における空き家バンク登録件数とする。

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している
計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



評価軸③-22

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	令和6年度
事業名	現在の状況	

(4)-3 公民館・交流センターでの歴史講座事業 (家庭・地域学びの課) 【重点区域名称:善光寺・戸隠・松代・鬼無里地区】	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
--	---

事業期間	～令和13年度
------	---------

支援事業名	市単独事業
-------	-------

計画に記載している内容	市立公民館及び市立交流センターにおいて、地域の歴史を楽しく学ぶことにより、郷土の特性や魅力を見直し、その良さを再認識していく講座を実施。 【実施個所:市立24公民館、市立5交流センター】
-------------	--

令和6年度 事業内容

市立公民館及び市立交流センターにおいて、地域の歴史を楽しく学ぶことにより、郷土の特性や魅力を見直し、その良さを再認識していく講座を継続的に実施する。

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
----------------	--------------------------

<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	
--	--

状況を示す写真や資料等

＜令和5年度における歴史講座の実施状況＞

テーマ	館数	講座数	回数
善光寺	8	10	14
松代	8	12	12
戸隠	6	9	9
鬼無里	2	3	3
合計	15	34	38

※合計館数は、重複分を除く。

＜令和5年度 成人学校・教養講座＞

○郷土史「善光寺」 城山公民館 2学期24回開催

評価軸③-23

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	令和6年度
事業名	現在の状況	

(4)-4 松代歴史文化の発信・誘客事業 (観光振興課)
【重点区域名称:松代地区】

実施済
実施中
未着手

事業期間 平成22年度～令和13年度 【第1期計画から継続】

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容

「NPO法人夢空間松代のまちと心を育てる会」が、松代の歴史・文化を発信し誘客に繋げることを目的に実施している、まち歩き推進事業、交流ネットワーク事業、広報・出版・情報発信事業、まち歩きセンター運営事業等に対して、信州松代観光協会を通じて助成を行う。

令和6年度 事業内容

信州松代観光協会を通じて、松代地区全体を歴史的遺産と見立て、地域資源の掘り起こし、磨き上げ、情報発信を行っている「NPO法人 夢空間松代のまちと心を育てる会」の活動補助を行う。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している
計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



まち歩きセンター



夢空間発行のパンフレット他

評価軸③-24

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	令和6年度
事業名	現在の状況	

(4)-5 旧信濃川田駅保存活用事業 (交通政策課)
 【重点区域名称:松代地区】

実施済
実施中
未着手

事業期間 平成25年度～令和13年度【第1期計画から継続】

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容 大正11年(1922)建築の長野電鉄旧屋代線信濃川田駅について、地域住民が主体的に活用できるように支援を行う。

令和6年度 事業内容

・駅舎の利活用方法等について、地元及び庁内関係課と協議を行う。

進捗状況 ※計画年次との対応


実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している
計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



川田駅舎



評価軸③-25

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	令和6年度
事業名	現在の状況	

(4)-6 川田宿PR活用事業 (まちづくり課)

【重点区域名称:松代地区】

実施済
実施中
未着手

事業期間 平成26年度～令和13年度 【第1期計画から継続】

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容 「川田宿ガイドの会」は、江戸時代に北国街道松代道の宿場であった「川田宿」の歴史的まちなみや伝統的な祭礼行事を、地域の小学生など地域住民や来訪者に伝え、地域の誇りとして広く認知してもらうため、ガイドマップを作成し、マップを活用したまち歩きガイドを行うなど、主体的な活動に取り組む。
 市は、活動の情報発信など、継続した支援を行う。

令和6年度 事業内容

- ・定例会議を開催し、会員相互の情報交換及びまちづくりに資する活動を実施する。
- ・令和2年度に作成した冊子「川田宿の遺跡・文化財の再発見」を用いて、川田宿のPR活動を実施する。
- ・要請に応じて、川田宿を案内ガイドする。
- ・今後の活動のあり方について、意見交換を実施する。


進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している
計画どおり進捗していない


状況を示す写真や資料等



まち歩きガイドの様子



冊子「川田宿の遺跡・文化財の再発見」
 令和3(2021)年1月12日 発行



評価軸③-26

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

評価対象年度		令和6年度
事業名		現在の状況
(4)-7 鬼無里地域の伝統的な祭礼等PR事業 (まちづくり課)		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
【重点区域名称:鬼無里地区】		

事業期間 平成25年度～令和13年度 【第1期計画から継続】

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容 白髯神社の祭礼、鬼無里神社の祭礼、諏訪神社の御柱祭をはじめとした鬼無里に伝わる伝統的な祭礼等について、鬼無里観光振興会と連携し、ホームページやSNS等を活用した情報発信を行う。

令和6年度 事業内容

鬼無里観光振興会と連携し、振興会ホームページやX、Facebookで、鬼無里地区の寺社仏閣と祭礼等について、積極的なPR活動を実施する。

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している
計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

鬼無里観光振興会と連携したPR活動



5 歴史文化の調査研究に関する事業

評価軸③-27

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

評価対象年度	令和6年度
事業名	現在の状況

(5)-1 松代町文化財保存活用推進事業 (松代文化施設等管理事務所)
 【重点区域名称:松代地区】

実施済
実施中
未着手

事業期間 平成25年度～令和13年度 【第1期計画から継続】

支援事業名 市単独事業

計画に記載
 している内容

長野市内で、文化財施設が特に多く集積する松代地区において、文化財施設を活用したまちづくりを推進するため、文化財ボランティアの育成やボランティアの会の活動支援、同会と協働による市民ワークショップの開催等を推進する(社会教育関係事業補助金)。
 また、松代地区における文化財施設の中核施設である真田宝物館について、施設の老朽化が進んでいるほか、収蔵庫の不足等の諸問題が生じているため、真田宝物館の建て替えを含めた、松代地区全体の文化財を活用するための調査研究を行う。

令和6年度 事業内容

真田宝物館の建て替えに向けて、引き続き地元や庁内の調整、調査・研究を進める。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している
計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



真田宝物館