

長野市歴史的風致維持向上計画の進捗状況

資料1

地区	番号	事業名	事業期間	今年度の進捗状況
全域	N1	無形文化財支援事業	H25 H34	無形文化財及び無形民俗文化財の保持者または保持団体が行なう保存と継承に伴う必要な経費に対する助成。今年度、14件に対する助成を予定。
	N2	弥栄神社の御祭礼等支援事業	H25 H27	平成25年7月13～14日開催の「ながの祇園祭御祭礼屋台巡行」における、運行屋台4台及び置き屋台1台に対して補助金を交付。また、3台の屋台補修に対しても補助金を交付。
善光寺・戸隠	ZT1	善光寺周辺地域道路美化事業	H15 H27	善光寺周辺の院坊通りについて道路美化を実施。美化については周囲の景観に配慮した石畳舗装を実施。年度内発注の予定。
	ZT2	善光寺周辺地域電線類地中化事業	H17 H27	現在、仁王門通りの電線共同溝整備について施工中。当該工事の完了後、駒返り橋通りと仁王門通りを結ぶ「西院通り」で電線共同溝L=133mを実施。院坊通りのうち、駒返り橋・釈迦堂・法然通りについては施工完了済み。
	ZT3	善光寺経蔵保存修理事業(市補助金分)	H24 H28	保存修理実施のための耐震診断調査費用に対して補助金を交付。実施した耐震診断により、建物周辺部の地盤沈下、基壇石積の変形状況、桧皮葺屋根の損傷状況、建物の歪み、梁等部材の一部腐朽などが確認された。
	ZT4	中央通り歩行者優先道路化事業	H22 H26	西後町から大門交差点に向かう予定整備延長250mのうち、100mについては現在施工中であり、大門南～大門交差点の最終150m区間は、年内に工事契約見込み。
	ZT5	善光寺表参道地域交流拠点整備事業	H26 H32	都市計画街路・県庁緑町線沿線地区計画調査においてセントラルスクウェアを含む3.5ヘクタール区域の土地利用計画等について検討。アンケートによる地元意向調査、現況把握調査を実施。
	ZT6	戸隠古道現状調査事業	H25 H27	善光寺から戸隠奥社までの戸隠古道のうち、一の鳥居から戸隠奥社までの古道の現況を調査し、課題を整理。
	ZT7	まちづくり協議会活動助成事業	H25 H27	良好な街なみ形成方策に係る検討を実施している「戸隠中社・宝光社地区まちづくり協議会」に対し、経費の一部支援を実施。




地区	番号	事業名	事業期間	今年度の進捗状況
善光寺・戸隠	ZT8	戸隠地域建物修景助成事業	H25 H27	戸隠地区中社・宝光社地区の歴史的建造物のうち15件の調査(信州大学工学部へ委託)を実施。今年度末に数件を歴史的風致形成建造物に指定する見込み。
	ZT9	戸隠地域道路美化・電柱電線類移設・歩道整備事業	H25 H27	戸隠中社・宝光社地区の景観に係る課題を整理し、道路美化、無電柱化及び歩道整備路線の選定作業を実施。
	ZT10	景観重要建造物修理助成事業(戸隠地域)	H25 H27	景観重要建造物に指定されている越志旅館及び宿坊極意について、屋根等に損傷がみられるため、今年度中に景観審議会デザイン部会に現状変更申請を実施する予定。
松代・若穂川田	MK1	松代地域道路美化事業	H16 H27	松代西36号線、松代公民館から松代病院までの北側、歩道部L=137mの美化を実施。グレー系色の薄層カラー舗装を実施。
	MK2	旧松代藩鐘楼広場整備事業	H24 H25	高木・低木植栽、園路整備等により鐘楼広場を整備。広場整備工 A=757㎡ 旧松代藩鐘楼広場内に、木造・平屋建のトイレ棟を整備。延べ床面積 A=6.75㎡ 機械設備、建築について施工中。ともに年度内完了の予定。
	MK3	小鮎川改修事業	H22 H26	旧松代藩鐘楼広場西側の水路L=15mについて石積水路に改修。落水後より工事着手し、平成26年3月工事完了予定。今年度の改修工事で事業終了。
	MK4	寺町商家保存整備事業	H23 H26	明治期旧商家の歴史的建造物の保存整備を行なうとともに、レストランなどの飲食スペースやギャラリースペースを設け、積極的な利活用を図る。1期工事(主屋 220.01㎡ 北之蔵 52.02㎡)について実施中、3月末完了予定。次年度、学問所・離れ、庭園を整備し、27年度の公開オープンを目指す。
	MK5	伝統環境保存事業	S59 ～	伝統的な環境形成に寄与する建造物の修理費に対する助成を実施。今年度は個人宅門扉の修理 1件に対して実施。
	MK6	旧横田家住宅保存整備事業	H27 H28	※H27年度から着手予定。



地区	番号	事業名	事業期間	今年度の進捗状況
松代・若穂川田	MK7	旧文武学校保存整備事業	H23 H28	文学所・文庫蔵の補修工事(～H26年度)を実施中。その後、引き続き補修工事に入る槍術所耐震診断・設計業務や文武学校耐震補強策定を進めている。
	MK8	松代町文化財保存活用推進事業	H25 ～	真田宝物館並びに観光交流拠点施設の移転候補地の選定、施設の役割などについて検討中。 松代城跡公園・真田公園の区域再編をも視野に入れた構想を検討するための組織を庁内関係課により立ち上げた。
	MK9	史跡松代城跡保存整備調査研究事業	H25 ～	旧長野電鉄屋代線跡地の発掘調査を実施し、松代城跡の外堀や三日月堀等の遺構について確認。 現在、史跡指定地の拡大や将来的な保存整備の基本構想について、地元との協議に向けて庁内関係部局による検討を開始。
	MK10	耐震性貯水槽整備事業	H26	松代駅周辺における耐震性貯水槽整備については、設置場所の調整が着かなかつたことから、計画で予定しているH26年度の実施は困難。 今後、長野電鉄屋代線跡地や松代城跡区域内などで設置適地について検討。
	MK11	旧松代駅舎保存活用事業	H25 H28	旧松代駅舎の耐震診断を実施予定。 具体的な活用方策については地元地域と協議中。
	MK12	松代城跡東側駐車場整備事業	H25 H28	旧長野電鉄屋代線松代駅北側線路敷部分約10,000㎡について地域要望のある観光客用の暫定駐車場の整備を実施。
	MK13	北国街道松代道周辺文化財等周遊道路整備事業	H25 H28	旧長野電鉄屋代線鉄路敷(約16km)を自転車・歩道専用道として整備するため、自転車道遊歩道全区間の概略設計及び一部区間の詳細設計を実施。
	MK14	史跡大室古墳群保存整備事業	H26 ～	第1期整備:6月26日に整備委員会を開催し、本年度の工事を発注。 第2期整備:基本設計委託を発注し、大枠の整備計画について策定。
	MK15	史跡大室古墳群アクセス道路整備調査検討事業	H25 H26	平成25年7月25日に第1回庁内調整会議を開催、検討経過及びルート案の確認等を行い、概略設計の必要性が指摘された。
	MK16	旧信濃川田駅舎保存活用事業	H25 H28	旧信濃川田駅舎の耐震診断を実施する予定。 具体的な活用方策については地元地域と協議中。

番号	事業名	事業期間	今年度の進捗状況	
MK17	松代城下町歴史的建造物・庭園調査事業	H22 H26	松代城下町の建造物・庭園に関する詳細調査を実施。歴史的価値を有する物件の内、所有者の同意が得られたものから国登録申請の手続きを進めている。	
MK18	松代歴史文化の発信・誘客事業	H22 H26	平成25年度「NPO 法人夢空間松代のまちと心を育てる会」が実施している、まち歩き推進事業、交流ネットワーク事業、広報・出版・情報発信事業、まち歩きセンター運営事業に対して助成を実施。	
鬼無里	K1	「彫工北村喜代松」制作の屋台等保存・公開活用事業	H25 H34	鬼無里神社春祭りにおいて屋台曳航を行ない、活用。屋台の状態を確認のための状況診断を実施する予定。
	K2	鬼無里地域の伝統的祭礼等PR事業	H25 H34	鬼無里神社春祭りにおいて地元実行委員会と観光コンベンションビューローで屋台曳航と郷土食である乾燥野菜作りを合わせた体験ツアーを企画実施。 地区外から22名の参加があった。 また、地域に「鬼無里地区歴史風致維持向上協議会」が設立され、課題の把握と今後の方向性等について検討を開始。
	K3	松巖寺観音堂保存修理事業	H25 H26	以下の保存修理工事について今年度末までに実施予定。 1. 建物基礎工事 2. 木工事 3. 居直し 4. 外溝工事

凡例

-  … 継続中の事業
-  … 今年度で終了する事業
-  … 現在未着手の事業