


令和7年度
長野市歴史的風致
維持向上計画
に係る事業

1 歴史的建造物等の 保存に関する事業


評価軸③-1

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

事業名		評価対象年度	令和7年度
			現在の状況
(1)-1 善光寺保存活用推進事業 (文化財課)			☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手
【重点区域名称: 善光寺地区】			
事業期間	令和2年度～令和13年度【第1期計画から継続】		
支援事業名	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金(国補助金)、文化資源活用事業費補助金(国補助金)、文化財保護事業補助金(県補助金)、長野市文化財保護事業補助金(市補助金)		
計画に記載している内容	善光寺本堂は、前回の大規模修理から30年以上経過しており、檜皮葺屋根の葺き替えや耐震対策、防災設備の更新等が課題となっている。加えて、多様な来訪者等に対応した情報発信や災害時の避難誘導なども必要とされており、境内全域を対象に、「保存活用計画」及び「防災計画」に基づく保存活用推進事業を進める。		
令和7年度 事業内容			
先端技術活用調査事業 ・重要文化財・三門及び経蔵について、建物の現状や破損状況を3Dレーザースキャナによる計測・記録 観光拠点整備事業 ・本堂周辺の参道敷石の更新			
進捗状況 ※計画年次との対応		実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
 敷石劣化状況  経蔵  三門  善光寺保存活用計画の対象範囲			

評価軸③-2

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

事業名		評価対象年度	令和7年度
現在の状況			
(1)-2 戸隠地域建造物修理修景助成事業 (文化財課)		☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手	
【重点区域名称: 戸隠地区】			
事業期間	平成28年度～令和13年度 【第1期計画から継続】		
支援事業名	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金(国補助金)、文化財保護事業補助金(県補助金)		
計画に記載している内容	重要伝統的建造物群保存地区に選定されている中社・宝光社地区において、宿坊や民家等の所有者が、保存計画に定められた基準に基づき、建造物等の修理及び修景を行う場合に経費の一部を助成する(伝統的建造物群保存地区保存事業補助金)。		
令和7年度 事業内容			
伝統的建造物群保存地区内の建造物等の保存修理事業への補助 3件			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
 宿坊の例   民家の例			

評価軸③-3

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

事業名		評価対象年度	令和7年度
(1)-3 戸隠伝統的建造物群保存地区防災対策事業 (文化財課)			現在の状況
【重点区域名称:戸隠地区】			☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手
事業期間	令和4年度～令和13年度【第1期計画から継続】		
支援事業名	国宝重要文化財等防災施設整備費補助金(国補助金)、文化財保護事業補助金(県補助金)		
計画に記載している内容	長野市戸隠伝統的建造物群保存地区において、住民や来訪者の生命及び財産を災害から守り、歴史的な町並みを活かしたまちづくりを推進するため、ソフト・ハード両面から防災対策事業を実施する。		

令和7年度

防災計画に基づいた防災対策事業を地域住民と協力して実施する。

- ・外部通報システム基本設計
- ・令和4～6年度に作成のアクションブックを活用した防災ワークショップの開催 ほか

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない	

状況を示す写真や資料等



耐震に関する住民ワークショップの様子



令和6年度に作成した耐震補強マニュアル

評価軸③-4

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

事業名		評価対象年度	令和7年度
			現在の状況
(1)-4 伝統環境保存事業 (文化財課)			☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手
【重点区域名称: 松代地区】			
事業期間	昭和59年度～令和13年度【第1期計画から継続】		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	江戸時代の良好な武家屋敷地としての地割りや建物が残るとともに、松代特有の水路である庭園や泉水がとりわけ多く残っている、表柴町、代官町、馬場町、竹山町の四町の伝統環境を保存し、後世に継承するため、伝統環境保存区域内で行われる開発行為に対して指導を行うとともに、伝統的な建造物や庭園等の修理・修景に対して、指導・助成等を行う(長野市伝統環境保存事業補助金)。		
令和7年度 事業内容			
伝統環境を構成する歴史的建造物や庭園・泉水の修理修景に対する指導・助成 ・助成予定 1件			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			



伝統環境保存審議委員による補助対象物件の視察 (代官町の泉水)

評価軸③-5

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

事業名		評価対象年度	令和7年度
現在の状況			
(1)-5 史跡松代城跡保存整備事業 (文化財課)		☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手	
【重点区域名称:松代地区】			
事業期間	平成27年度～令和11年度【第1期計画から継続】		
支援事業名	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金(国補助金)、文化財保護事業補助金(県補助金)		
計画に記載している内容	史跡松代城跡において、保存活用計画及び整備計画に基づき、江戸時代の後半期の縄張り復元を目指して、土塁や堀等を史料・調査に基づいて整備を進めるとともに、生涯学習や観光の拠点として活用するための環境整備を進める。		
令和7年度 事業内容			
調査に基づく保存整備及び利活用のための環境整備、情報発信等を実施 ・外周園路整備、二の丸遺構保存整備工事 ・石垣測量調査・発掘調査等の実施			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
松代城跡第2期整備の概要図			
二の丸(南西部) 遺構保存整備工事 概要図			

評価軸③-6

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

評価対象年度		令和7年度
事業名		現在の状況
(1)-6 旧横田家住宅防災施設整備事業 (文化財課) 【重点区域名称:松代地区】		☒ 実施済 ☐ 実施中 ☐ 未着手
事業期間	令和4年度～令和6年度【第1期計画から継続】	
支援事業名	国宝重要文化財等防災施設整備費補助金(国補助金)、文化財保護事業補助金(県補助金)	
計画に記載している内容	松代城下町を代表する武家屋敷の一つである旧横田家住宅は、主屋及び隠居屋が茅葺屋根のため延焼被害を受けやすいことや、現状の管理体制・防災施設では火災の早期覚知と初期消火が困難であることから、消火設備を中心とした防災施設の整備を行う。	
令和7年度 事業内容		
事業完了		
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない		
状況を示す写真や資料等		
 新設した自動首振式放水銃  高粘度液体放射装置と易操作性消火栓		


評価軸③-7

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

事業名		評価対象年度	令和7年度
現在の状況			
(1)-7 真田信弘霊屋保存修理事業 (文化財課)		☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手	
【重点区域名称:松代地区】			
事業期間	令和5年度～令和7年度		
支援事業名	文化財保護事業補助金(県補助金)、長野市文化財保護事業補助金(市補助金)		
計画に記載している内容	真田家の菩提寺である長国寺には、県宝真田信弘霊屋のほか、重要文化財真田信之霊屋、史跡松代藩主真田家墓所、県宝開山堂があり、一体となって真田家霊屋・墓所区域を構成している。このうち、老朽化が著しい県宝真田信弘霊屋について、所有者が実施する保存修理工事に要する経費の一部を助成する。		
令和7年度 事業内容			
保存修理工事に要する経費の一部を助成する。 ・屋根葺き替え工事への助成			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
  工事中の宝殿屋根			
 位置図			

評価軸③-8

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

評価対象年度		令和7年度
事業名		現在の状況
(1)-8 史跡大室古墳群保存整備事業 (文化財課)		☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手
【重点区域名称: 松代地区】		
事業期間	平成26年度～令和13年度 【第1期計画から継続】	
支援事業名	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金(国補助金)、文化財保護事業補助金(県補助金)	
計画に記載している内容	平成25年度に完了した第1期整備(エントランスゾーン・施設整備ゾーン)に引き続き、積石塚古墳・合掌形石室が密集して分布する遺構復元整備ゾーン(面積:約42,000㎡ 古墳数60基)の古墳を修理して保存・継承を図るとともに、古墳周辺の自然環境を保全し、園路や説明板等の便益設備を整えて、見学者の利便性を高め、学校教育や生涯学習の場として利活用できるよう、整備する。	
令和7年度 事業内容		
古墳1基(155号墳)の保存整備工事及び工事監理業務委託の実施		
事業総額:6,000千円(国庫補助額:3,000千円、県費補助額:180千円)		
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない		
状況を示す写真や資料等		
 合掌形石室を埋葬施設とする 積石塚古墳(168号墳)  横穴式石室を埋葬施設とする 高墳丘古墳(154号墳)  史跡大室古墳群の位置図  整備ゾーニング図		

評価軸③-9

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

評価対象年度		令和7年度
事業名		現在の状況
(1)-9 「彫工北村喜代松」制作の屋台等保存・公開活用事業 (博物館) 【重点区域名称: 鬼無里地区】		☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手
事業期間	平成25年度～令和13年度 【第1期計画から継続】	
支援事業名	市単独事業	
計画に記載している内容	市有形文化財(工芸品)である「彫工北村喜代松」制作の神楽・屋台を保存するとともに、その木地を生かした「一木彫り」による透かし彫りの龍や唐獅子、牡丹など優れた技術の情報発信を行う。 【事業箇所: 鬼無里ふるさと資料館】	
令和7年度 事業内容		
毎年5月に行われる鬼無里神社の春の例大祭において巡行される北村喜代松制作の屋台について、鬼無里ふるさと資料館でその歴史や技術に関する展示解説を行い、普及を図るとともに、地元観光振興会と連携して観光客に向けた情報発信も実施する。また、地域に残る北村喜代松制作作品の収集・保存及び調査研究を推進する。		
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない		
状況を示す写真や資料等		
 鬼無里神社屋台 皇大神社屋台 三嶋神社屋台 諏訪神社屋台 鬼無里ふるさと資料館HP		

2 地域に残る伝統と 生業の伝承に関する事業

評価軸③-10

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

事業名		評価対象年度	令和7年度
事業名		現在の状況	
(2)-1 無形文化財支援事業 (文化財課)			☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手
【重点区域名称:善光寺・戸隠・松代・鬼無里地区】			
事業期間	平成25年度～令和13年度【第1期計画から継続】		
支援事業名	市単独事業(長野市文化財保護事業補助金)		
計画に記載している内容	善光寺地区の善光寺木遣りや、戸隠地区の戸隠神社太々神楽、宣澄踊り、松代地区の大門踊、八橋流箏曲等は、無形文化財あるいは無形民俗文化財の指定を受けており、これらを保存・継承するためには、地域の若者や子供たちなどに、伝統的な祭礼に触れる場を積極的に提供するなどの方策が必要である。 無形文化財や無形民俗文化財の指定等を受けている、これらの伝統的な祭礼を保存・継承するため、無形文化財の保持者または保持団体及び無形民俗文化財の保護団体に対し、文化財の記録作成、伝承者養成、その他保存・公開に必要な経費の一部を助成する。		
令和7年度 事業内容			
市指定無形文化財保存団体への支援(補助) ・八橋流箏曲保存会 ・宣澄踊り保存会			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない			

状況を示す写真や資料等



宣澄踊り(戸隠地区)

評価軸③-11

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

事業名		評価対象年度	令和7年度
事業名		現在の状況	
(2)-2 伝統芸能継承事業 (文化芸術課)		☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手	
【重点区域名称: 善光寺・戸隠・松代・鬼無里地区】			
事業期間	平成28年度～令和13年度 【第1期計画から継続】		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	祖先の優れた文化活動の所産であり、長い年月の間に大切に守られてきた郷土の伝統芸能を保存・継承するため、その技術を後世に継承する活動を行っている団体に対し、用具の修理・更新、子供用具の購入、外部講師謝礼、体験教室の開催、指導用DVDの作成等に必要な経費の一部について助成を行う。また各団体間の交流や子供たちの参加を促すイベントの開催、活動団体の情報発信等を行う。		
令和7年度 事業内容			
・伝統芸能継承事業補助金(補助率2/3、上限100千円) 予算額3,000千円 ・ながの獅子舞フェスティバル(5月3日) ・伝統芸能こどもフェスティバル(10月25、26日)			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない			

状況を示す写真や資料等

【ながの獅子舞フェスティバル】



【伝統芸能こどもフェスティバル】



評価軸③-12

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

事業名		評価対象年度	令和7年度
		現在の状況	
(2)-3 弥栄神社の御祭礼屋台巡行支援事業 (観光振興課)		☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手	
【重点区域名称:善光寺地区】			
事業期間	平成25年度～令和13年度【第1期計画から継続】		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	弥栄神社の御祭礼で曳き回される屋台の巡行を支援するため、各町で保管している屋台や祭礼用具の組立及び解体、補修等に対して補助金を交付する。		
令和7年度 事業内容			
祇園祭における屋台巡行の毎年実施が復活し、今年度で14年目を迎える。祭りに参加する屋台を一定数確保するとともに、祭礼の定着と発展を図るため、屋台の組み立て、解体及び修繕の費用の一部を助成する。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない			

状況を示す写真や資料等



善光寺境内での屋台巡行の様子
(権堂町の勢獅子と屋台)

評価軸③-13

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

評価対象年度		令和7年度
事業名		現在の状況
(2)－4 戸隠茅場整備事業 (まちづくり課)		□実施済 ■実施中 □未着手
【重点区域名称:戸隠地区】		

事業期間 平成26年度～令和13年度【第1期計画から継続】

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容 戸隠中社・宝光社地区の歴史的町並みを構成する茅葺き屋根の建物を、今後も適切に保全していくため、資材となる茅の地区内確保を目的とし、中社地区内にある戸隠スキー場中社ゲレンデを茅場として整備する。また、定期的に茅刈りを行うことが、良質な茅場の整備に必要なことから、茅刈り体験イベントを毎年開催し、茅場整備とともに戸隠中社・宝光社地区がもつ魅力に触れる機会とする。

令和7年度 事業内容

戸隠スキー場中社ゲレンデにおいて、市と戸隠中社・宝光社地区まちづくり協議会など関係団体が連携し、茅葺き職人による指導により茅刈り体験や茅葺き体験のイベントを実施することで、歴史まちづくりに対する理解を深める。また、地区内の茅葺き屋根で使用する茅材を確保するため、戸隠中社・宝光社地区まちづくり協議会が茅刈りを行うとともに、茅葺に関する伝統技術の継承を図る。

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない	

状況を示す写真や資料等

令和6年度 茅刈り体験の様子



評価軸③-14


歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

事業名		評価対象年度	令和7年度
事業名		現在の状況	
(2)-5 地域文化資源保存活用調査支援事業(戸隠竹細工)(文化財課) 【重点区域名称:戸隠地区】		☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手	
事業期間	令和5年度～令和7年度		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	戸隠地区の貴重な文化資源である戸隠竹細工の次世代への継承を図るため、ヒアリング調査及び史料調査によりその伝統的技法を記録するとともに、戸隠竹細工の認知度を高めてその価値や魅力を内外に広くアピールするため、プロモーション活動の支援を行う。		
令和7年度 事業内容			
竹細工関連の歴史資料調査及び竹細工製品の製作工程・道具等の調査を行う。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
			
記録撮影用に手籠を作製してもらう			

3 歴史的まちなみと 周辺環境の整備に 関する事業

評価軸③-15

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

評価対象年度		令和7年度
事業名		現在の状況
(3)-1 戸隠地域道路美装化・電柱電線類移設 (まちづくり課)		☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手
【重点区域名称:戸隠地区】		
事業期間	平成30年度～令和13年度【第1期計画から継続】	
支援事業名	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)(令和3年度～令和7年度)、市単独事業	
計画に記載している内容	戸隠中社・宝光社地区門前の歴史的まちなみが広がる一部の路線について、道路美装化、電柱電線類移設等を実施する。	
令和7年度 事業内容		
戸隠中社及び宝光社門前に広がる宿坊や民家の歴史的建造物の眺望景観を向上させるとともに、歴史的建造物と道路が一体となった景観形成を図るため、周囲の歴史的建造物に調和した道路の美装化等を実施する。 ○令和7年度事業内容 ・市道戸隠北31号線(中社横大門通り) 電柱電線類移設 L=200m (R6年度繰越事業) ・市道戸隠北30号線(中社神道) 道路美装化 L=130m (R6年度繰越工事) ・市道戸隠西原線 道路美装化 L=220m		
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない		
状況を示す写真や資料等		
道路美装化(参考):戸隠北31号線中社横大門通り R6完了区間   工事前  工事完了 		


評価軸③-16

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

事業名		評価対象年度	令和7年度
現在の状況			
(3)-2 松代城跡東側駐車場整備事業 (観光振興課)		☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手	
【重点区域名称:松代地区】			
事業期間	平成25年度～令和13年度【第1期計画から継続】		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	松代地区に訪れた観光客のための駐車場の台数を確保し、松代中心市街地への自動車の流入を防ぐため、松代城跡東側駐車場の整備を行う。		
令和7年度 事業内容			
松代城跡周辺整備の進捗状況に合わせ、駐車場の計画を作成する。また、暫定的に観光用駐車場として活用し、中心市街地への自動車流入の制御を図る。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			



松代城跡東側駐車場



評価軸③-17

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

評価対象年度		令和7年度
事業名		現在の状況
(3)-3 旧松代駅跡地周辺環境整備事業 (交通政策課)		☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手
【重点区域名称:松代地区】		
事業期間	平成25年度～令和13年度【第1期計画から継続】	
支援事業名	市単独事業	
計画に記載している内容	松代城跡第2期整備計画及び周辺環境整備計画で、長野電鉄旧屋代線松代駅の跡地利用として、駅の歴史を伝え、交通結節点としての環境整備を進める。	
令和7年度 事業内容		
・安全性を最優先とした住民自治協議会の意見書等を受け駅舎解体費を予算化。 ・駅の歴史が伝わるよりよい方法がないか、地域とさらに対話を重ね、引き続き庁内関係課との調整を行う。		
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない		
状況を示す写真や資料等		



松代駅舎



評価軸③-18

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

事業名		評価対象年度	令和7年度
(3)-4 北国街道松代道周辺文化財等周遊道路整備事業 (交通政策課)		現在の状況	
【重点区域名称: 松代地区】		☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手	
事業期間	平成25年度～令和13年度 【第1期計画から継続】		
支援事業名	社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)(令和3年度～令和8年度)、市単独事業		
計画に記載している内容	北国街道松代道周辺の文化財や歴史的建造物等をゆったりと周遊できる道を整備するため、平成24年(2012)3月に廃線となった長野電鉄旧屋代線の線路敷きを活用した自転車道・遊歩道としての整備を行う。		
令和7年度 事業内容			
自転車道・遊歩道測量設計委託 L=0.30km 自転車道・遊歩道道路築造工事 L=0.77km			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			




整備済みの自転車道・遊歩道

評価軸③-19

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

評価対象年度		令和7年度
事業名		現在の状況
(3)-5 大室古墳群アクセス道路整備事業 (文化財課)		☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手
【重点区域名称:松代地区】		
事業期間	平成28年度～令和9年度【第1期計画から継続】	
支援事業名	市単独事業	
計画に記載している内容	国の史跡大室古墳群について、周辺の歴史文化資産を含めた史跡一帯の利活用を促進するため、国道403号線から大室古墳群まで、大型バスが通行可能なアクセス道路の整備を行う。	
令和7年度 事業内容		
地権者や住民(大室古墳群アクセス道路整備対策委員会)と協議調整し、道路整備事業を推進する。 ・土質調査業務委託 ・軟弱地盤対策を踏まえた修正設計業務委託		
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない		

状況を示す写真や資料等



詳細設計図(全体)



境界立会いの様子

4 歴史的風致を生かした観光振興、地域活性化に関する事業

評価軸③-20

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

事業名		評価対象年度	令和7年度
事業名		現在の状況	
(4)-1 歴史的資源活用コーディネーター派遣事業 (まちづくり課) 【重点区域名称:善光寺・戸隠・松代・鬼無里地区】		☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手	
事業期間	平成26年度～令和13年度【第1期計画から継続】		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	住民主体のまちづくりを支援するため、歴史的まちなみを活かした良好なまちなみ形成を目指す住民組織等に対して、外部の専門家や有識者を派遣する事業		
令和7年度 事業内容			
住民組織等に対して、勉強会や講習会の開催を促すほか、歴史的資源活用コーディネーターを派遣することで、住民主体の歴史まちづくりを推進していく。 ・コーディネーター派遣事業 重点区域2地区へ専門家を派遣			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
			
鬼無里観光振興会へコーディネーター派遣			
※歴史的資源の活用に向けた情報発信やSNS等の活用方法などについて、専門家から指導助言(令和6年度)			

評価軸③-21

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

令和7年度		令和7年度
事業名		現在の状況
(4)－2　空き家バンク事業　（移住推進課） 【重点区域名称:善光寺・戸隠・松代・鬼無里地区】		☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手
事業期間	平成27年度～令和13年度【第1期計画から継続】	
支援事業名	市単独事業	
計画に記載している内容	空き家となっている利活用可能な住宅のうち、売却・賃貸を希望している所有者の物件を登録し、空き家情報としてホームページ等を通じて広く情報提供を行う。	
令和7年度 事業内容		
空き家を売りたい人、貸したい人に空き家物件を登録していただき、その情報を市の専用サイト等で公開し、空き家の利用希望者へ情報を市の専用サイト等で公開し、空き家の利用希望者へ情報を提供 定量的評価基準としては、重点区域内における空き家バンク登録件数とする。		
進捗状況　※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない		
状況を示す写真や資料等		



評価軸③-22

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

事業名		評価対象年度	令和7年度
(4)-3 公民館・交流センターでの歴史講座事業 (家庭・地域学びの課)		現在の状況	
【重点区域名称: 善光寺・戸隠・松代・鬼無里地区】		☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手	
事業期間	～令和13年度		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	市立公民館及び市立交流センターにおいて、地域の歴史を楽しく学ぶことにより、郷土の特性や魅力を見直し、その良さを再認識していく講座を実施。 【実施箇所: 市立24公民館、市立5交流センター】		
令和7年度 事業内容			
市立公民館及び市立交流センターにおいて、地域の歴史を楽しく学ぶことにより、郷土の特性や魅力を見直し、その良さを再認識していく講座を継続的に実施する。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			

<令和6年度における歴史講座の実施状況>

テーマ	館数	講座 実施日数	延参加人数	参加者の年代(%)			
				30代以下	40・50代	60・70代	80代以上
善光寺	8	14	271	2%	5%	82%	11%
松代	6	23	586	5%	7%	70%	18%
戸隠	6	7	86	16%	3%	55%	26%
鬼無里	1	1	14	※アンケート未実施			
合計	21	45	957				

※ 合計館数は、重複分を除く実数。

※ 参加者の年代は、アンケート実施結果からのもの。

<令和6年度 成人学校・教養講座>

・郷土史「善光寺」 城山公民館 2期24回 受講生12名

評価軸③-23

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

事業名		評価対象年度	令和7年度
事業名		現在の状況	
(4)-4 松代歴史文化の発信・誘客事業 (観光振興課)		☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手	
【重点区域名称: 松代地区】			
事業期間	平成22年度～令和13年度 【第1期計画から継続】		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	「NPO法人夢空間松代のまちと心を育てる会」が、松代の歴史・文化を発信し誘客に繋げることを目的に実施している、まち歩き推進事業、交流ネットワーク事業、広報・出版・情報発信事業、まち歩きセンター運営事業等に対して、信州松代観光協会を通じて助成を行う。		
令和7年度 事業内容			
信州松代観光協会を通じて、松代地区全体を歴史的遺産と見立て、地域資源の掘り起こし、磨き上げ、情報発信を行っている「NPO法人 夢空間松代のまちと心を育てる会」の活動補助を行う。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない			

状況を示す写真や資料等



まち歩きセンター



夢空間発行のパンフレット他

評価軸③-24

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

事業名	評価対象年度	令和7年度
(4)-5 旧信濃川田駅保存活用事業 (交通政策課)		現在の状況
【重点区域名称:松代地区】		☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手

事業期間 平成25年度～令和13年度【第1期計画から継続】

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容 大正11年(1922)建築の長野電鉄旧屋代線信濃川田駅について、地域住民が主体的に利活用できるよう支援を行う。

令和7年度 事業内容


駅舎の利活用方法等について、地元及び庁内関係課と協議を行う。

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない	

状況を示す写真や資料等



川田駅舎



評価軸③-25



歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

事業名		評価対象年度	令和7年度
事業名		現在の状況	
(4)-6 川田宿PR活用事業 (まちづくり課)			☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手
【重点区域名称:松代地区】			
事業期間	平成26年度～令和13年度【第1期計画から継続】		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	「川田宿ガイドの会」は、江戸時代に北国街道松代道の宿場であった「川田宿」の歴史的まちなみや伝統的な祭礼行事を、地域の小学生など地域住民や来訪者に伝え、地域の誇りとして広く認知してもらうため、ガイドマップを作成し、マップを活用したまち歩きガイドを行うなど、主体的な活動に取り組む。 市は、活動の情報発信など、継続した支援を行う。		
令和7年度 事業内容			
「川田宿ガイドの会」によるガイド活動等の主体的な活動に対し、情報発信などの支援を実施する。 ・川田宿ガイド「川田宿の遺跡・文化財の再発見」を用いて、川田宿のPR活動を実施する。 ・要請に応じて、川田宿を案内ガイドする。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない			

状況を示す写真や資料等



研修会でのガイドの様子

冊子「川田宿の遺跡・文化財の再発見」
令和3(2021)年1月12日 発行

評価軸③-26

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

評 価 対 象 年 度		令和7年度
事 業 名		現在の状況
(4)ー7 鬼無里地域の伝統的な祭礼等PR事業 (まちづくり課)		□実施済 ■実施中 □未着手
【重点区域名称:鬼無里地区】		
事業期間	平成25年度～令和13年度 【第1期計画から継続】	
支援事業名	市単独事業	
計画に記載している内容	白髭神社の祭礼、鬼無里神社の祭礼、諏訪神社の御柱祭をはじめとした鬼無里に伝わる伝統的な祭礼等について、鬼無里観光振興会と連携し、ホームページやSNS等を活用した情報発信を行う。	
令和7年度 事業内容		
鬼無里観光振興会や(公財)ながの観光コンベンションビューローと連携し、ホームページやX、Facebookで、鬼無里地区の寺社仏閣と祭礼等について、積極的なPR活動を実施する。		
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
□計画どおり進捗している □計画どおり進捗していない		
状況を示す写真や資料等		

鬼無里観光振興会と連携したPR活動



評価軸③-27

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

事業名		評価対象年度	令和7年度
事業名		現在の状況	
(4)-8 松代春・秋まつり支援事業 (観光振興課)			☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手
【重点区域名称:松代地区】			
事業期間	令和7年度～令和13年度		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	信州松代春まつりは、松代城跡の桜のライトアップのほか、文化施設での甲冑着付けや真田紐手織り体験など実施している。 松代藩真田十万石まつりは、松代城跡を中心に200名を超える武者行列や長野市指定無形民族文化財に指定された勢獅子が練り歩くなど、城下町が賑やかに彩られるイベントである。 伝統的文化などが継承されながら、城下町松代で実施される春・秋まつり事業に必要な経費の一部を助成する。		
令和7年度 事業内容			
信州松代春まつりと松代藩真田十万石まつりに必要な経費の一部を助成するため、各まつりの実行委員会に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない			

状況を示す写真や資料等



松代藩真田十万石まつり

評価軸③-28

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

評価対象年度		令和7年度
事業名		現在の状況
(4)-9 真田邸庭園ライトアップ事業 (観光振興課)		☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手
【重点区域名称:松代地区】		
事業期間	令和7年度～令和13年度	
支援事業名	市単独事業	
計画に記載している内容	真田家ゆかりの文化財「新御殿跡(真田邸)」をライトアップし、演奏会等を開催する。普段とは異なる歴史的建造物の魅力を発信することで、松代町内への誘客及び宿泊を促進する。	
令和7年度 事業内容		
信州松代観光協会やエコール・ド・まつしろ倶楽部などの地元団体と連携し、通常のライトアップに加え、文化財を活かした誘客につながる企画を考案し、実施する。		
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない		
状況を示す写真や資料等		



新御殿跡(真田邸)でのライトアップ

評価軸③-29

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

評価対象年度		令和7年度
事業名		現在の状況
(4)-10 歴史まちづくりカード活用事業 (まちづくり課) 【重点区域名称:善光寺・戸隠・松代・鬼無里地区】		☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手
事業期間	令和7年度～令和13年度	
支援事業名	市単独事業	
計画に記載している内容	歴史まちづくりに取り組む都市の魅力をPRするため、国土交通省と本市が連携し、平成30年8月に「歴史まちづくりカード」を発行し、長野市まちづくり課、楽茶レンガ館、そして真田宝物館で希望者に配布している。 このカードは、歴史まちづくり認定都市の象徴的な風景写真や歴史まちづくり情報を紹介したカード型パンフレットであり、本市では、これまでに約2万人に配布し、歴史まちづくりをPRしてきた。 歴史的風致の認知度向上や回遊性の向上を目指し、善光寺地区のカードに加えて、他の地区の歴史まちづくりカードを追加発行する。	
令和7年度 事業内容		
善光寺地区のカードに加え、戸隠地区、松代地区、鬼無里地区のカードを発行し、各地域で配布することにより、歴史的風致の認知度アップや重点区域の周遊性の向上を図る。		
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない		
状況を示す写真や資料等		
歴史まちづくりカード		

評価軸③-30

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

事業名		評価対象年度	令和7年度
(4)-11 歴史的風致や伝統的な祭礼などの情報発信事業 (まちづくり課)			現在の状況
【重点区域名称:善光寺・戸隠・松代・鬼無里地区】			☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手
事業期間	令和7年度～令和13年度		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	市民や外国人旅行者を含む来訪者に対して、歴史的風致や伝統的な祭礼への認知度向上や周遊の促進を図るため、地元住民や(公財)ながの観光コンベンションビューロー、観光協会などと連携しながら、ホームページやSNSを活用し、歴史的風致を形成する祭礼やその他の取り組みに関する情報を積極的に発信する。		
令和7年度 事業内容			
外国人旅行者を含む来訪者等が、伝統的な祭礼や地域に残る伝統文化に関する情報を得やすくするため、(公財)ながの観光コンベンションビューローなどと連携し、インターネットやSNSを活用して積極的に情報発信を行う。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			

伝統的な祭礼等のイベント開催情報

開催日	時間	祭礼名等	場所	内容
R7年5月3日 (土曜)	13時 ～15 時30 分	鬼無里神社 春の例大祭 (外部サイト へリンク)	鬼無里神 社(長野市 鬼無里)	名工北村喜代松とその弟子による、精巧で華麗な一木彫の彫刻が施された鬼無里神社の祭り屋台(山車)が氏子や観衆に曳かれて町の家並みを練り歩きます。 PDF 鬼無里の伝統的祭礼に見る歴史的風致(鬼無里神社)(PDF:1.042KB)
R6年11月2日 (土曜)、11月 9日(土曜)、1 0日(日曜)	10時 ～16 時			

リンク

▲長野市HPに
祭礼等の情報を掲載

ながの観光netに祭礼
等の情報を掲載 ▶

【歴まち情報】鬼無里神社 春の例大祭について

名工北村喜代松とその弟子による、精巧かつ華麗な一木彫の彫刻が施された鬼無里神社の祭り屋台(山車)が氏子や観衆に曳かれの中を練り歩きます。

屋台は、松嶽寺前で踊りを披露した後、神楽と列を作り、地域住民が綱を引きながら鬼無里神社へ向かいます。鬼無里神社の鳥居を抜けた後、鬼無里神社に向かって舞を奉納します。その後、鬼無里神社の舞台で神楽(獅子舞)が奉納されます。

鬼無里の屋台(山車)は、寺社仏閣の工匠、北村喜代松とその弟子により、鬼無里の木材を用いた「一木彫」による「透かし彫り獅子、牡丹などは精巧かつ華麗で見事な彫刻が施されています。特に竹籠のように中をくり抜き、鳥籠の中にいる雛三羽を彫り残し場面などは、細工の難しさ、繊細さを良く見せてくれます。

※歴まち情報とは、長野市歴史的風致維持向上計画(第2期)の維持及び向上すべき歴史的風致に掲載した事項に関連する情報です

【開催時期】 令和7年5月3日 午後1時～午後3時30分

【会場】 鬼無里神社

【住所】 長野市鬼無里字町274番地イ号

【料金】 無料

【駐車場】 有り

【問い合わせ先】 鬼無里観光振興会



5 歴史文化の調査研究に関する事業

評価軸③-31

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

評価対象年度		令和7年度
事業名		現在の状況
(5)-1 松代町文化財保存活用推進事業 (松代文化施設等管理事務所) 【重点区域名称: 松代地区】		☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手
事業期間	平成25年度～令和13年度 【第1期計画から継続】	
支援事業名	文化施設サービス刷新・活動活性化等運営改善推進支援事業、市単独事業	
計画に記載している内容	長野市内で、文化財施設が特に多く集積する松代地区において、文化財施設を活用したまちづくりを推進するため、文化財ボランティアの育成やボランティアの会の活動支援、同会と協働による市民ワークショップの開催等を推進する(長野市文化財保護団体事業補助金)。 また、松代地区における文化財施設の中核施設である真田宝物館について、施設の老朽化が進んでいるほか、収蔵庫の不足等の諸問題が生じているため、真田宝物館の建て替えを含めた、松代地区全体の文化財を活用するための調査研究を行う。	
令和7年度 事業内容		
真田宝物館を中心とする松代の文化施設について、民間活力導入可能性調査を実施する。合わせて、真田宝物館の使命を明確化するため、国の登録博物館として申請を行う。		
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
☐ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない		

状況を示す写真や資料等



真田宝物館