

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------|------|--|---------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野市 | | | 目標 () | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 4 | 事業分類 | (2) | | 事業掲載ページ | 86 |
| 事業名 | 1. 中央通り歩行者優先道路化事業(社会実験・整備計画検討及び策定) | | | 事業期間 | H16～H19 | | |
| 支援措置名 | まちづくり交付金 | | | 支援期間 | H17～H19 | | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| <p>善光寺表参道の歩行者優先道路化(L=約700m、W=18m)に向け、関係機関と協議しながら社会実験を行い、本格実施に向けた整備計画を策定するもの〔社会実験〕ハード整備の要素を取り入れた社会実験(車道の一部と歩道の一体的活用によるイベントの実施、バス一日乗車券の発行や低公害バスを利用した循環バスの運行等による公共交通の利用促進)の実施平成16年度～19年度〔整備計画検討及び策定〕表参道ふれ愛通り整備計画策定検討委員会により検討を行い、整備計画の策定を行なう。</p> | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | |
| うち国費 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | 6,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,300 | |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| <p>中心市街地の活力低下が進む中で、まちの活性化のためには商業機能の充実のみならず、歩いて楽しい街の実現が不可欠で、そのための空間づくりや仕掛けづくりが求められるようになり、H14年度から地元店主や住民と行政が協働して、ワークショップや勉強会などを実施し、調査、研究を進めてきた。</p> <p>H16～18年度には、商店街を中心とした実行委員会により善光寺花回廊のイベントと合わせるなどして、回遊性のあるまちづくりを目指し、歩行者優先道路化の社会実験を実施してきた。</p> <p>H18年には、中央通り歩行者優先道路化計画検討委員会を組織し、社会実験の検証を踏まえ、歩行者優先道路化の実現に向けた調査、検討を実施。</p> | | | | <p>H14年 中央通り活用勉強会開始</p> <p>H16年 表参道ふれ愛通り社会実験実施(春2日間)</p> <p>H17年 表参道ふれ愛通り社会実験実施(春3日間)</p> <p>H18年 表参道ふれ愛通り社会実験実施(春3日間、秋1日)</p> <p>中央通り歩行者優先道路化計画検討委員会開催(3回)</p> | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | | 今後のスケジュール | | | |
| <p>H19年5月 善光寺花回廊にあわせて、表参道ふれ愛通り社会実験を実施(3日間)</p> <p>H19年10～11月 表参道ふれ愛通り社会実験を実施(30日間)</p> <p>H19年10月 第4回中央通り歩行者優先道路化計画検討委員会</p> <p>H20年1月 第5回中央通り歩行者優先道路化計画検討委員会</p> <p>年間を通して、表参道ふれ愛通り実行委員会、中央通り活用勉強会を開催</p> <p>事業進捗率 = 100%</p> | | | | <p>H20年度 今までの社会実験及びアンケート結果等により、歩行者優先道路化の実現に向けては、さらに課題の整理及び検討が必要のため、中央通り活用勉強会を中心に議論を進めるとともに、中央通り歩行者優先道路化計画策定検討委員会を引続き開催、整備方針等を検討し、整備計画を策定していく。</p> <p>H21年度</p> <p>H22年度</p> <p>H23年度</p> | | | |
| その他 | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|---|----------------|---------|--------|---|------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野市 | | | 目標 () | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 4 | 事業分類 | (2) | | 事業掲載ページ | 86 |
| 事業名 | 2.善光寺門前駐車場整備事業 | | | | 事業期間 | H17～H21 | |
| 支援措置名 | まちづくり交付金 | | | | 支援期間 | H17～H21 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 善光寺門前における観光客や市街地への来街者に対する駐車場の更なる整備(一部整備済み37台) | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 56,300 | 116,300 | 56,300 | 0 | 0 | 228,900 | |
| うち国費 | 800 | 600 | 600 | 0 | 0 | 2,000 | |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | 55,500 | 115,700 | 55,700 | 0 | 0 | 226,900 | |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 ・用地の再取得を進める | | | | 前年度までのスケジュール H17 善光寺門前駐車場一部オープン(1,700㎡ 37台) | | | |
| 本年度の進捗状況 ・用地の再取得を進める ・進捗率 24.5% | | | | 今後のスケジュール H20年度 ・用地の再取得を進める H21年度 ・用地の再取得を進める H22年度 H23年度 | | | |
| その他 | | | | | | | |
| ・部分的に、観光バスの駐車も考慮。 ・最終的には5,000㎡を目指す。 | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | |
|---|---------------|---------|--|------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野市 | | 目標 | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 4 | 事業分類 | (2) | 事業掲載ページ | 87 |
| 事業名 | 3. 街路山王栗田改良事業 | | | 事業期間 | H15～H21 | |
| 支援措置名 | まちづくり交付金 | | | 支援期間 | H18～H21 | |
| 事業概要 | | | | | | |
| 道路改良工事L=270mW=15m | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 |
| 事業額 | 410,000 | 230,779 | 70,000 | 0 | 0 | 710,779 |
| うち国費 | 164,000 | 80,000 | 28,000 | 0 | 0 | 272,000 |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち市費 | 246,000 | 150,779 | 42,000 | 0 | 0 | 438,779 |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業概要 | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・用地の買収を進める ・用地買収に伴う交渉の継続 | | | <ul style="list-style-type: none"> ・用地買収に伴う調査 ・用地買収交渉に伴う関係者の調整 | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | 今後のスケジュール | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・山王栗田線まちづくり協議会において道路の幅員構成について了解を得る ・国道工事事務所と交差点の構造について協議する ・用地の買収を進める ・道路改良工事に伴う電線地中化の設計業務委託発注 ・用地買収に伴う交渉を継続する <p>進捗率 57.6%</p> | | | <ul style="list-style-type: none"> H20年度 <ul style="list-style-type: none"> ・電線地中化工事に着手する ・国道と地中化に伴う協議の継続、交差点協議の継続 ・地元協議会と協議の継続 ・用地交渉の継続 H21年度 道路改良工事 H22年度 H23年度 | | | |
| その他 | | | | | | |
| | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | |
|---|------------------|--------|--|------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野市 | | 目標 | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 4 | 事業分類 | (2) | 事業掲載ページ | 87 |
| 事業名 | 4.市道長野大通り線歩道整備事業 | | | | 事業期間 | H17～H21 |
| 支援措置名 | まちづくり交付金 | | | | 支援期間 | H17～H21 |
| 事業概要 | | | | | | |
| 歩道の無散水消雪施設整備 L=1,246m W=3.0～3.5m (平成19以降残 L=750m) | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 |
| 事業額 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 120,000 |
| うち国費 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 | 48,000 |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち市費 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 | 72,000 |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業概要 | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| 歩道舗装工 L=449m W=3.5m 無散水消雪施設工 L=464.6m | | | | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | 今後のスケジュール | | | |
| 歩道舗装工 L=172.3m W=3.5m 無散水消雪施設工 L=156.7m | | | H20年度 歩道舗装工 L=40m W=3.5m 無散水消雪施設工 L=40m 井戸設置 1基 | | | |
| 事業進捗率=35.7% | | | H21年度 歩道舗装工 L=638.7m W=3.5m 無散水消雪施設工 L=638.7m | | | |
| | | | H22年度 | | | |
| | | | H23年度 | | | |
| その他 | | | | | | |
| | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------|-----------|---|---------|-----------|--|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | | 長野駅前A 3地区市街地再開発組合(仮) 目標 () | | 平成20年3月現在 | |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 4 | 事業分類 | (2) | 事業掲載ページ | 88 | |
| 事業名 | 5.長野駅前A - 3地区市街地再開発事業 | | | 事業期間 | H19～H21 | | |
| 支援措置名 | 市街地再開発事業 | | | 支援期間 | H19～H21 | | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 地区面積 約0.2ha・敷地面積 約1,200㎡・延床面積 約9,000㎡・規模構造 S造、地上12階建・用途等商業、業務施設 | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 142,000 | 953,000 | 1,441,000 | 0 | 0 | 2,536,000 | |
| うち国費 | 43,400 | 149,900 | 94,200 | 0 | 0 | 287,500 | |
| うち県費 | 13,020 | 44,970 | 28,260 | 0 | 0 | 86,250 | |
| うち市費 | 30,380 | 104,930 | 65,940 | 0 | 0 | 201,250 | |
| うちその他(民間) | 55,200 | 653,200 | 1,252,600 | 0 | 0 | 1,961,000 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| <p>本地区の市街地再開発準備組合は平成9年6月の発足以来休眠していたが、コンサルタントから平成18年4月に「事業の方向性が決まりそうだ」との報告があった。</p> <p>その後、地権者会議等で地権者の合意形成が進められ、平成18年11月の準備組合総会を経て平成19年度に事業着手することが決定した。</p> | | | | <p>H9.6.4 市街地再開発準備組合設立</p> <p>H18.11.8 準備組合臨時総会(活動再開)</p> | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | | 今後のスケジュール | | | |
| <p>昨年度から継続して事業計画の検討を行い、事業計画の合意を得て11月に補助事業に着手した。</p> <p>・H19.10.23 平成19年度準備組合総会(事業計画、予算決定)</p> <p>・H19.11.15 補助金交付決定</p> <p>・H20.1.22 都市計画変更決定の告示</p> <p>・H20.3.13 県の市街地再開発組合設立認可公告</p> <p>・H20.3.17 市街地再開発組合設立総会</p> <p>事業進捗率 = 5.5%</p> | | | | <p>H20年度</p> <p>組合設立後の事業(実施設計、権利変換計画作成等)を進める。 H20年秋には権利変換計画の認可を得て除却解体工事に着手し、早ければH21年1月に本体工事に着工する見込み。</p> <p>H21年度</p> <p>建設工事</p> <p>H22年度</p> <p>H22年8月に建設工事を完了させ、9月開業を目指す。</p> <p>H23年度</p> | | | |
| その他 | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------|-----------|---|-----------|------------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野市 | | | 目標 () | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 4 | 事業分類 | (2) | | 事業掲載ページ | 88 |
| 事業名 | 6. 長野駅周辺第二土地区画整理事業 | | | | 事業期間 | H5～H28 | |
| 支援措置名 | 土地区画整理事業 | | | | 支援期間 | H5～H26 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 面積：58.2ha(H18まで完了28.0ha)・都市計画道路整備：総延長約4.1km(H18まで完了1.4km)(栗田屋島線、七瀬居町線、七瀬中御所線、駅南幹線、長野駅東口線、山王栗田線)・区画道路整備：総延長約10km(H18まで完了4.0km)・歩行者専用道路整備：総延長約1.3km(H18まで完了0.4km)・公園用地整備：総面積約17,500㎡(H18まで完了0㎡)・ペDESTリアンデッキ整備：約3,500㎡(H18まで完了2,200㎡)・長野駅東口地下駐車場の整備：地下1階1層199台(完了)・長野駅東口電線類地中化整備(都市計画道路沿い：栗田屋島線、七瀬中御所線、駅南幹線、長野駅東口線、山王栗田線) | | | | | | | |
| (単位：千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 2,983,826 | 2,997,061 | 3,317,000 | 3,435,000 | 3,267,000 | 15,999,887 | |
| うち国費 | 1,192,900 | 1,143,650 | 1,400,250 | 1,439,750 | 1,375,750 | 6,552,300 | |
| うち県費 | 153,600 | 120,900 | 187,950 | 192,950 | 194,950 | 850,350 | |
| うち市費 | 1,637,326 | 1,732,511 | 1,728,800 | 1,802,300 | 1,696,300 | 8,597,237 | |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 都市計画決定、事業計画決定をし、長野駅周辺の既成市街地の土地区画整理事業として整備に着手。 長野市の新しい顔として、高速交通網の集積拠点として、都市基盤整備と安心安全なまちづくりを目標に、本事業に関連する施設整備(公共下水道・駅連絡通路等)を含め、都市計画道路、区画道路等の公共施設の整備と、宅地整備を、効率的な手法を取り入れながら、平成28年度事業完了を目指し整備事業進めてきている。 | | | | <ul style="list-style-type: none"> H05年度 事業計画決定 H06年度 事業計画変更 H14年度 事業計画変更 H16年度 事業計画変更 | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | | 今後のスケジュール | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 3回にわたり審議会に諮問、仮換地指定(全体の4.7%)を実施。 建物移転51棟を実施、続いて、都市計画道路、区画道路等の整備を前年度までの整備箇所から広がるように継続して効率的な整備を進めている。 事業進捗率18.6% | | | | <ul style="list-style-type: none"> H20年度 土地区画整理による整備の継続実施 ～H25年度 都市計画道路駅南幹線、七瀬中御所線の整備(部分) 区画道路、特殊道路の整備 道路整備に伴うライフライン整備と換地整地 整備箇所の仮換地指定、建物等移転 H26年度 公共施設等の整備概成予定 H28年度 完成予定 | | | |
| その他 | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|--|-----------|-----------|------------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 国土交通省 | | 目標 | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 4 | 事業分類 | (3) | 事業掲載ページ | 89 |
| 事業名 | 7. 一般国道18号長野東バイパス整備事業 | | | | 事業期間 | H12～ |
| 支援措置名 | 道路事業 | | | | 支援期間 | H12～ |
| 事業概要 | | | | | | |
| 道路築造 L=2,800mW=28.0m | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 |
| 事業額 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 13,000,000 |
| うち国費 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 13,000,000 |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち市費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業概要 | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| 用地買収 朝陽地区 約6割、全体で2割買収済 | | | H18.2.19 設計協議調印 H18.12.2 朝陽地区地権者会設立 H19.3.8～9 朝陽地区用地買収調印 | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | 今後のスケジュール | | | |
| 用地買収 柳原地区(南八幡川以南) 約5割買収済 全体で4割買収済 横断ボックスの詳細設計、橋梁設計を実施 H19.4.12 柳原(南八幡川以南)地区地権者会設立 H20.1.22～24 柳原(南八幡川以南)地区用地買収調印 進捗率 15.3% | | | H20年度 柳原(南八幡川～柳原北交差点)地区の 用地買収 H21年度 用地買収 H22年度 用地買収 H23年度 用地買収 | | | |
| その他 | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | |
|--|----------------|---------|--|---------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野県 | | 目標 | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 4 | 事業分類 | (3) | 事業掲載ページ | 89 |
| 事業名 | 8. 街路高田若槻線改良事業 | | | | 事業期間 | H19～H28 |
| 支援措置名 | 街路事業 | | | | 支援期間 | H19～H28 |
| 事業概要 | | | | | | |
| 長野電鉄長野線との立体交差を含む道路改良事業L=900mW=25m | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 |
| 事業額 | 80,000 | 500,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 3,280,000 |
| うち国費 | 40,000 | 250,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 1,640,000 |
| うち県費 | 32,000 | 200,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 1,312,000 |
| うち市費 | 8,000 | 50,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 328,000 |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業概要 | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 都市計画変更 高架を地下式に変更 | | | <ul style="list-style-type: none"> H19年度都市計画変更に向けた調査、検討 | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | 今後のスケジュール | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 都市計画変更 高架を地下式に変更 告示 H19.11.22 事業認可 H20.3未予定 事業内容 業務委託 <ul style="list-style-type: none"> 道路詳細設計 長野電鉄立体部詳細設計 擁壁詳細設計 土質調査 進捗率 2.4% | | | H20年度 <ul style="list-style-type: none"> 業務委託 用地測量 用地買収 H21年度 <ul style="list-style-type: none"> 用地買収 H22年度 <ul style="list-style-type: none"> 用地買収 H23年度 <ul style="list-style-type: none"> 用地買収 | | | |
| その他 | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------|---------|--|---------|-----------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野市 | | | 目標 | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 4 | 事業分類 | (3) | | 事業掲載ページ | 90 |
| 事業名 | 9. 街路北部幹線改良事業 | | | | 事業期間 | H19～H25 | |
| 支援措置名 | 街路事業 | | | | 支援期間 | H19～H25 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| JR信越線との立体交差、浅川横断を含む道路改良事業L=1,200mW=22m | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 200,000 | 700,000 | 750,000 | 750,000 | 900,000 | 3,300,000 | |
| うち国費 | 110,000 | 385,000 | 412,500 | 412,500 | 495,000 | 1,815,000 | |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | 90,000 | 315,000 | 337,500 | 337,500 | 405,000 | 1,485,000 | |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 ・都市計画変更 高架を地下式に変更 | | | | 前年度までのスケジュール ・H19年度都市計画変更に向けた調査、検討 | | | |
| 本年度の進捗状況 ・都市計画変更 H19.11.22 ・事業認可 告示 H19.12.13 ・北部幹線建設協議会 設立総会 H19.11.9 ・北部幹線地権者会の設立 H20.1.24 ・業務委託 補償調査業務委託 測量業務委託 詳細設計業務委託 土質調査業務委託 ・進捗率 6% | | | | 今後のスケジュール H20年度 ・用地買収を進める H21年度 ・用地買収を進める ・JR横断地下道詳細設計をJRに委託する ・道路改良工事 H22年度 ・用地買収を進める ・JR横断地下道工事をJRに委託する ・道路改良工事 H23年度 ・用地買収を進める ・JR横断地下道工事をJRに委託する ・道路改良工事 | | | |
| その他 | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------|------|--|------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野市 | | | 目標 () | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 4 | 事業分類 | (3) | | 事業掲載ページ | 90 |
| 事業名 | 10. あんしん歩行エリア交通安全対策事業 | | | | 事業期間 | H18～ | |
| 支援措置名 | 地方道路整備臨時交付金 | | | | 支援期間 | H18～ | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| <p>「あんしん歩行エリア」交通安全対策計画(国土交通省・国家公安委員会エリア指定)に基づく、中心市街地区域内における、あんしん歩行エリアの道路の改良事業・歩道整備L=300m・交通安全施設整備 1式幅広外側線5,000m路肩のカラー舗装4,000m交差点のカラー舗装12箇所注意喚起標識34箇所交差点改良等4箇所</p> | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 25,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | |
| うち国費 | 13,200 | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 29,700 | |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | 11,800 | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 25,300 | |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| 歩道整備工 L=160m W=2.0m | | | | ・実施に向けた調査、検討 | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | | 今後のスケジュール | | | |
| 歩道整備工 L=140m W=1.5m 幅広外側線 L=400m 路肩のカラー舗装 L=212m 事業進捗率 45.4% | | | | H20年度 継続 幅広外側線 L=4,000m 継続 路肩のカラー舗装 L=3,788m 交差点カラー舗装 12箇所 注意喚起標識 34箇所 交差点改良等 4箇所 H21年度 H22年度 H23年度 | | | |
| その他 | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|--|----------------------|--------|---------|--|------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野市 | | | 目標 () | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 4 | 事業分類 | (3) | | 事業掲載ページ | 91 |
| 事業名 | 11. 善光寺周辺地区街なみ環境整備事業 | | | | 事業期間 | H13～H22 | |
| 支援措置名 | 街なみ環境整備事業 | | | | 支援期間 | H13～H22 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 善光寺周辺地区(整備促進区域13.5ha)の道路・小路等の整備及び住宅等の修景助成 <助成内容>街づくり協定で規定する地区での修景等(主屋、門塀、植栽などの改修)を行うものに対して助成する。 <事業内容>道路美装化、電線類地中化、防災施設整備、ストリートファニチャー、案内板整備、住宅等修景助成等 | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 61,602 | 50,862 | 170,000 | 508,809 | 0 | 791,273 | |
| うち国費 | 28,675 | 22,889 | 83,900 | 228,205 | 0 | 363,669 | |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | 32,927 | 27,973 | 86,100 | 280,604 | 0 | 427,604 | |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 ・道路美装化 長野北88号線 L=71m W=3.5～4.0m 善光寺南線 L=90m W=8～10m ・電線類地中化 善光寺南線 L=230m ・修景助成 12件 ・街づくり協定締結地区 8地区 | | | | 前年度までのスケジュール H13年度 整備方針策定(国土交通大臣承認) H14年度 事業計画策定 H15年度 街づくり協定締結1地区、道路美装化 H16年度 街づくり協定締結3地区、道路美装化、 修景助成1件 H17年度 街づくり協定締結1地区、測量設計、 修景助成5件 H18年度 街づくり協定締結3地区、電線類地中 化、道路美装化、修景助成6件 | | | |
| 本年度の進捗状況 ・道路美装化 善光寺南線 L=99.2m W=11.0m ・修景助成 7件 ・協議会助成 事業進捗率=7.7% | | | | 今後のスケジュール H20年度 ・道路美装化 善光寺南線 L=50m W=11m ・修景助成 ・協議会助成 H21年度 電線類地中化、道路美装化、修景助成、 協議会助成等 H22年度 電線類地中化、道路美装化、地区防災施 設整備、生活環境施設整備、修景助成、 協議会助成等 H23年度 | | | |
| その他 | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | |
|---|-----------------|------|--|---------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野市 | | 目標 | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 4 | 事業分類 | (4) | 事業掲載ページ | 91 |
| 事業名 | 12. 街路県庁緑町線改良事業 | | | 事業期間 | H12～H26 | |
| 支援措置名 | | | | 支援期間 | | |
| 事業概要 | | | | | | |
| <p>事業手法は沿道整備街路事業なども含め、周辺のまちづくりの状況と連携しながら最適な方法を検討したうえで、事業を実施する。L=150mW=9m</p> | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 |
| 事業額 | 0 | 0 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち市費 | 0 | 0 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業概要 | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 平成12年度より、用地買収に入る。 | | | <ul style="list-style-type: none"> H12～H18 現地測量、用地買収 | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | 今後のスケジュール | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 買収予定地のほぼ10%を取得済み。 次年度地権者交渉に入るための調査検討を行う。 <p>進捗率 0%</p> | | | <p>H20年度</p> <ul style="list-style-type: none"> 地元区長と今後の進め方について協議。 協議の進捗状況により、用地取得交渉を行なう。 <p>H21年度</p> <ul style="list-style-type: none"> 前年度の進捗状況を踏まえ実施に移行 <p>H22年度</p> <p>H23年度</p> | | | |
| その他 | | | | | | |
| | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|---|-------------------|------|-------|--|-------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | | 長野市 | | 目標 () | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 4 | 事業分類 | (4) | | 事業掲載ページ | 92 |
| 事業名 | 13. 北八幡川親水性水路建設事業 | | | | 事業期間 | H14～H23 | |
| 支援措置名 | | | | | 支援期間 | | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| <p>現在、ホタルが生息する環境を保全しつつ、親水性水路として整備を行う。・親水性水路断面、多自然型水路の整備L=約120mW=約4m</p> | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 0 | 500 | 8,900 | 8,900 | 9,100 | 27,400 | |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | 0 | 500 | 8,900 | 8,900 | 9,100 | 27,400 | |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 H14 ねつき工設置工事 | | | | 前年度までのスケジュール 主に補修を主体として工事を実施してきた。また地元やホタルを守る会の要望を聴取し、ホタルの生息している環境を残し改修する方策を模索してきた。 | | | |
| 本年度の進捗状況 ・H20年度計画策定に向けた調査、研究 進捗率 0% | | | | 今後のスケジュール H20年度 現在ホタルが生息している環境を保全しつつ、親水性水路として整備を行うため、北八幡川の測量設計委託を行う。 H21年度 H20年度の計画に基づき、工事を行う。 H22年度 H20年度の計画に基づき、工事を行う。 H23年度 H20年度の計画に基づき、工事を行う。 | | | |
| その他 | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|---|---------------------|------|-------|--|------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野市 | | | 目標 () | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 4 | 事業分類 | (4) | | 事業掲載ページ | 92 |
| 事業名 | 14. 善光寺表参道景観づくり推進事業 | | | | 事業期間 | H20～H21 | |
| 支援措置名 | | | | | 支援期間 | | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 総合的な景観について協議する組織を立ち上げ、善光寺表参道のストリートファニチャー等のガイドラインを策定するなど、善光寺表参道として相応しい景観づくりを行う。・野外彫刻、街路樹、街路灯、ベンチ、バス停留所等の道路上の構造物や屋外広告物、表参道沿いの建物等のガイドラインづくり。・構造改革特区を活用し、交通案内標識を小さくすることも検討する。 | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 0 | 0 | 3,280 | 0 | 0 | 3,280 | |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | 0 | 0 | 3,280 | 0 | 0 | 3,280 | |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 特になし | | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| 本年度の進捗状況 ・現在、既にある中央通り沿線における、ファサード及び景観等に関する規定、協定、ガイドラインなどの洗い出し ・屋外広告物ガイドラインに沿った、エリア取りの検討 事業進捗率 = 0% | | | | 今後のスケジュール H20年度 中心市街地に関する基礎調査及び屋外広告物ガイドラインに基づき、地域特性に応じたブロック分けを行い、検討する。関係機関と連携をとりながら、現行制度の観点を踏まえ現状と課題の分析を行う。また、ファサード、ストリートファニチャーの考え方をまとめる H21年度 制度化に向けて検討。構造改革特区を活用した道路標識の縮小、色彩変更などの検討、申請。 H22年度 H23年度 | | | |
| その他 | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|------|------|---|------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野市 | | | 目標 () | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 4 | 事業分類 | (4) | | 事業掲載ページ | 93 |
| 事業名 | 15. 善光寺門前観光バス駐車場整備計画策定事業 | | | | 事業期間 | H20～H21 | |
| 支援措置名 | | | | | 支援期間 | | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| <p>善光寺門前の観光バスの駐車場について、地域住民の合意形成を図りつつ調査・検討を行い、総合的な整備計画を策定する。平成20年度地元区、商店街、県、警察、バス事業者等関係機関との協議平成21年度計画策定(検討例1)国道406号の1車線の観光バス駐停車場化の検討(検討例2)市営大門駐車場周辺の観光バス駐停車場整備の検討(検討例3)その他適切な場所の調査・検討</p> | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| <p>本年度の進捗状況</p> <p>政策会議開催 3/24</p> <p>特定課題部会開催 8/3、1/30、2/29</p> <p>・検討事項 [現状の洗い出し] ○406号線上沿いに新たなバス用の駐車場を整備する案 用地の取得・整備に時間と費用が必要、中心市街地に広大な低利用地があることは「まちなか賑わい創出」の趣旨に反する</p> <p>○大門及び大門東駐車場でのバスの乗降、バスは旧勤福センターで待機する案 駐車場としてはスペースが不足する</p> <p>進捗率 0%</p> | | | | <p>今後のスケジュール</p> <p>H20年度 ・観光バスの入り込み状況の把握 ・御開帳での仮活用の検討 ・乗降場所及び待機駐車場の活用方法の検討</p> <p>H21年度 御開帳での仮活用</p> <p>H22年度 本格実施に向けた再検討</p> <p>H23年度</p> | | | |
| その他 | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | |
|---|--------------------|------|--|--------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野市 | | 目標 | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 4 | 事業分類 | (4) | 事業掲載ページ | 93 |
| 事業名 | 16.千才町通りふれあいの道整備事業 | | | 事業期間 | H19～H23 | |
| 支援措置名 | | | | 支援期間 | | |
| 事業概要 | | | | | | |
| 歩道を拡幅し、歩行者優先の道路とする。(自然石の敷設、植栽、ストリートファニチャー等の整備) L=110m、W=11m | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 |
| 事業額 | 0 | 0 | 10,000 | 80,000 | 80,000 | 170,000 |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち市費 | 0 | 0 | 10,000 | 80,000 | 80,000 | 170,000 |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業概要 | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| 本年度の進捗状況 ・H20年度に向けた調査、研究 進捗率 0% | | | 今後のスケジュール H20年度 18.長野駅前善光寺口顔づくり事業及び25.暮らしにぎわい再生事業など、周辺一帯で行なわれる事業の動向を見極めながら、本事業の方向性を検討する。 H21年度 関係機関(区、商店街、まちづくり協議会等)との協議 H22年度 整備計画策定 H23年度 歩行者優先道路の整備工事 | | | |
| その他 | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------|---|------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野市 目標 () | | | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 4 | 事業分類 | (4) | | 事業掲載ページ |
| 事業名 | 17. 中央通りごみ集積所改善事業 | | | 事業期間 | H18～H20 | |
| 支援措置名 | | | | 支援期間 | | |
| 事業概要 | | | | | | |
| 集積所実態調査の実施・集積所統廃合：現在30箇所を16箇所程度（予定）に統廃合・協議が成立した地区から順次コンテナ等収納ボックス購入、配置 | | | | | | |
| (単位：千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 |
| 事業額 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 1,600 |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち市費 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 1,600 |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業概要 | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 中央通り集積所のごみ集積所の位置、形態、ごみ排出量など現状把握を目的に実地調査を実施した。 既設のごみ集積所を統廃合し、景観に配慮したベンチ型ごみ収納ボックスを設置することを前提に物品業者と打合せを実施した。 設置に当たり道路占用許可が必要となるため、道路管理者である長野建設事務所に事前協議を行った。 | | | <p>平成18年12月 中央通りごみ集積所実態調査実施</p> <p>平成19年1月 長野建設事務所と道路占用許可事前協議</p> | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | 今後のスケジュール | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 次年度実施に向けた計画策定と庁内での調整を行なった。 <p>進捗率 0%</p> | | | <p>H20年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ごみ集積所管理者である該当地区に事業概要の説明会開催。 ベンチ型収納ボックス切り替えに合意形成が得られた地区から順次設置 <p>H21年度</p> <p>H22年度</p> <p>H23年度</p> | | | |
| その他 | | | | | | |
| 予算については、ベンチ型収納ボックスに切り替えることに合意形成が得られた時点で、補正又は既決内予算により対応する。 | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | | 長野市 | | 目標 () | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 4 | 事業分類 | (4) | | 事業掲載ページ | 94 |
| 事業名 | 18. 長野駅善光寺口顔づくり事業 | | | | 事業期間 | H17～H25 | |
| 支援措置名 | まちづくり交付金 | | | | 支援期間 | H20～H21 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 基本計画及び整備計画の策定、ペDESTリアンデッキを含めた善光寺口駅前広場の整備、歩道のバリアフリー化・善光寺口駅前広場(A 8,800㎡) | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 0 | 4,714 | 3,300 | 300,000 | 1,000,000 | 1,308,014 | |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | 0 | 4,714 | 3,300 | 300,000 | 1,000,000 | 1,308,014 | |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 H17年度から、長野駅善光寺口の整備に関する実務者レベルの協議をJR東日本と継続的に実施。 | | | | 前年度までのスケジュール H17年度 JR東日本協議及び調査委託 H18年度 JR東日本協議 | | | |
| 本年度の進捗状況 JR東日本との協議を継続。 H20年度に長野駅善光寺口顔づくり調査検討委員会を組織し、整備計画案を検討することとなった。 庁内で特定課題として位置づけ、部会を設定した。 事業進捗率 = 0% | | | | 今後のスケジュール H20年度 長野駅善光寺口顔づくり調査検討委員会による整備計画案の検討 H21年度 長野駅善光寺口顔づくり調査検討委員会による整備計画案の検討・策定 H22年度 関係機関協議・実施設計 H23年度 建設工事 | | | |
| その他 | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|--|---------------------|------|------|---|-------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野市 | | | 目標 () | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 4 | 事業分類 | (4) | | 事業掲載ページ | 94 |
| 事業名 | 19. 歩行者用公共案内表示板改修事業 | | | | 事業期間 | H19～H23 | |
| 支援措置名 | | | | | 支援期間 | | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 平成8年度「長野市歩行者用公共案内標識整備計画」の見直し・計画に基づき設置された大・中・小3種類の看板44基の更新・施設管理等 | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 0 | 252 | 0 | 6,000 | 6,000 | 12,252 | |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | 0 | 252 | 0 | 6,000 | 6,000 | 12,252 | |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| 平成 8年度 長野市歩行者用公共案内板標識整備計画策定 平成 9年度 大・中・小拠点計45基を整備 平成18年度 道路管理者ごとに各々で部分修正 | | | | | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | | 今後のスケジュール | | | |
| 平成19年7月 中心市街地内の案内板について広域図等部分修正 全ての歩行者案内板について、現状調査(設置場所、掲載内容、破損状況等)を実施 事業進捗率 = 0% | | | | H20年度 ・大、中拠点(地図情報掲載)について、国、県、市、警察等関係機関と調整をし、現状の盤面の更新を行う。 H21年度 14.善光寺表参道景観づくり推進事業の動向の中で本事業の方向性を調査・検討 H22年度 ・長野市歩行者用公共案内板標識整備計画の見直し ・整備計画に併せて、随時更新 H23年度 ・案内板の更新 | | | |
| その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------|--------|---|--------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | | 長野市 | | 目標 () | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 4 | 事業分類 | (4) | | 事業掲載ページ | 94 |
| 事業名 | 20. 野外彫刻ながのミュージアム事業(まちなか編) | | | | 事業期間 | H20～H24 | |
| 支援措置名 | まちづくり交付金 | | | | 支援期間 | H20 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| まちなかに野外彫刻を設置する・集中的に設置するエリアの選定・年間1～2箇所の設置・彫刻エリアのPRと、まちなか野外彫刻めぐりの実施 | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 0 | 6,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 48,000 | |
| うち国費 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | 0 | 3,600 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 45,600 | |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| <p>彫刻の持つ芸術性と社会機能を生かした新しい都市空間作りを目指し、昭和48年度に「長野市野外彫刻賞」を創設した。以来、毎年彫刻賞作品を市内一円に設置し、市域全体を美術館に見立てる「野外彫刻ながのミュージアム構想」を推進している。18年度末現在134点の彫刻がある。</p> <p>中心市街地には14点の彫刻が設置済み。</p> | | | | <p>H17・18年度 長野銀座A-1地区市街地再開発事業にあわせ、TOIGO広場に速水史朗作「A・UN」設置</p> | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | | 今後のスケジュール | | | |
| <p>「野外彫刻散策マップ-ぐるりん号コース-」の作成と観光情報センターへの配布。</p> <p>平成20年度、野外彫刻設置場所の選定(上千歳公園)</p> <p>進捗率 0%</p> | | | | <p>H20年度 上千歳公園に野外彫刻1点設置 まちなか野外彫刻めぐり実施</p> <p>H21年度 野外彫刻の設置 野外彫刻エリアのPR</p> <p>H22年度 野外彫刻の設置 野外彫刻エリアのPR</p> <p>H23年度 野外彫刻の設置 野外彫刻エリアのPR</p> | | | |
| その他 | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|------|--------|---|--------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野市 | | | 目標 () | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 4 | 事業分類 | (4) | | 事業掲載ページ | 95 |
| 事業名 | 21. 中央通り歩行者優先道路化事業(道路整備) | | | | 事業期間 | H20～H26 | |
| 支援措置名 | まちづくり交付金 | | | | 支援期間 | H20～H21 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| <p>社会実験の結果を踏まえ、策定された整備計画により、善光寺表参道の歩行者優先化に向けた道路整備を段階的に実施する。・社会実験から恒久的措置への移行。・当面は、平成21年の善光寺御開帳を目標に一定期間の実施を目指し、平成22年以降は、平成26年の北陸新幹線金沢延伸を見据え、早期の全面的実施を目指す。L=約700mW=18m</p> | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| <p>中心市街地の活力低下が進む中で、まちの活性化のためには商業機能の充実のみならず、歩いて楽しい街の実現が不可欠で、そのための空間づくりや仕掛けづくりが求められるようになり、H14年度から地元店主や住民と行政が協働して、ワークショップや勉強会などを実施し、調査、研究を進めてきた。</p> <p>H16～18年度には、商店街を中心とした実行委員会により善光寺花回廊のイベントと合わせるなどして、回遊性のあるまちづくりを目指し、歩行者優先道路化の社会実験を実施してきた。</p> <p>H18年には、中央通り歩行者優先道路化計画検討委員会を組織し、社会実験の検証を踏まえ、歩行者優先道路化の実現に向けた調査、検討を実施。</p> | | | | <p>H14年 中央通り活用勉強会開始</p> <p>H16年 表参道ふれ愛通り社会実験実施(春2日間)</p> <p>H17年 表参道ふれ愛通り社会実験実施(春3日間)</p> <p>H18年 表参道ふれ愛通り社会実験実施(春3日間、秋1日)</p> <p>中央通り歩行者優先道路化計画検討委員会開催(3回)</p> | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | | 今後のスケジュール | | | |
| | | | | <p>H20年度 今までの社会実験及びアンケート結果等により、歩行者優先道路化の実現に向けては、さらに課題の整理及び検討が必要のため、中央通り活用勉強会を中心に議論を進めるとともに、中央通り歩行者優先道路計画策定検討委員会を引続き開催、整備方針等を検討し、整備計画を策定、段階的な整備を進める。</p> <p>H21年度 段階的に道路整備を実施。</p> <p>H22年度 段階的に道路整備を実施。</p> <p>H23年度 段階的に道路整備を実施。</p> | | | |
| その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|---|---------------------|------|------|---|-------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野市 | | | 目標 () | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 5 | 事業分類 | (2) | | 事業掲載ページ | 97 |
| 事業名 | 22. 後町小学校跡地活用計画策定事業 | | | | 事業期間 | H19～H24 | |
| 支援措置名 | 暮らし・にぎわい再生事業 | | | | 支援期間 | H22～H23 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| <p>今後の活用方法について、市民の合意形成を得ながら、教育文化施設や福祉施設を念頭に入れ、調査・検討を行い、早期に活用計画を策定する。</p> | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| <p>H18年度 中活の事業としての位置づけについて庁内担当課打合せ</p> | | | | <p>H18年度 中活事業として構築</p> | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | | 今後のスケジュール | | | |
| <p>7月30日 今後の方向性を検討するため、庁内担当3課打合せ会議を開催する。 3月～ 後町小学校を含め、権堂地区からセントラルスクエア、勤労者福祉センターなどを含めた一帯の将来像について、庁内(都市整備部)にて研究を始める。 事業進捗率 = 0%</p> | | | | <p>H20年度 H19年度の庁内研究を踏まえ、23.セントラルスクエア周辺地区再生調査・検討事業、24.勤労者福祉センター跡地活用調査・検討事業、25.暮らし・にぎわい再生事業計画策定事業など、周辺一帯で行われる事業の動向を見極めながら、本事業の方向性を調査・検討</p> <p>H21年度 同上</p> <p>H22年度 暮らし・にぎわい再生事業のコーディネート事業を活用し、後活用計画を調査・検討</p> <p>H23年度 暮らし・にぎわい再生事業のコーディネート事業を活用し、後活用計画を調査・検討</p> | | | |
| その他 | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|------|-------|--|---------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野市 | | | 目標 () | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 5 | 事業分類 | (2) | | 事業掲載ページ | 97 |
| 事業名 | 23. セントラルスクエア周辺地区再生調査・検討事業 | | | 事業期間 | H19～ | | |
| 支援措置名 | 暮らしにぎわい再生事業 | | | 支援期間 | H20～H21 | | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| <p>街路県庁緑町線改良事業の実現に併せ、セントラルスクエア及び鍋屋田駐車場の活用など、周辺一帯のまちの再生について、まちなか居住の促進を前提として、都市福利施設の導入も視野に入れながら、総合的に調査・検討を行う。・県庁緑町線の開通を前提とした周辺のまちづくりについて地域住民との合意形成と、実現に向けた取組。[セントラルスクエア(面積約4,700㎡)]・「長野中央地域市街地再生計画具現化計画」の提言を踏まえ、善光寺表参道に面したまとまったオープンスペースであるこの土地をまちの活性化に活用していく。・主な提言内容(1)「緑豊かな公園」と「イベント広場」を主な導入機能として活用。(2)市が活用について土地の取得を含めて積極的に関わること。[鍋屋田駐車場(面積約1,800㎡)]・街路県庁緑町線改良事業や周辺整備における種地としての活用又は複合型住宅としての整備など、今後の状況に合わせて活用を図る。</p> | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | |
| うち国費 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 ・平成16年3月 長野中央地域市街地再生計画具現化計画を策定。 セントラルスクエアの活用に関する検討結果をまとめる。 | | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| 本年度の進捗状況 3月にセントラルスクエア周辺地区における、まちづくりの円滑な推進に向けた勉強会を実施 事業進捗率 = 0% | | | | 今後のスケジュール H20年度 22. 後町小学校跡地活用計画策定事業、24勤労者福祉センター跡地活用調査・検討事業、25. 暮らしにぎわい再生事業計画策定事業など、周辺一帯で行なわれる事業の動向の中で本事業の方向性、今後の土地利用について検討する。 H21年度 暮らしにぎわい再生事業の計画コーディネート支援を活用し、調査・検討を行う。 H22年度 H23年度 | | | |
| その他 | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | |
|--|--------------------------|------|---|------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野市 目標 () | | | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 5 | 事業分類 | (2) | | 事業掲載ページ |
| 事業名 | 24. 勤労者福祉センター跡地活用調査・検討事業 | | | 事業期間 | H19～H23 | |
| 支援措置名 | 暮らしにぎわい再生事業 | | | 支援期間 | H20～H21 | |
| 事業概要 | | | | | | |
| 市民の合意を得ながら、跡地について、都市福利施設等を含め、多角的な利用も視野に入れながら、中心市街地の活性化に資する活用に向けた調査・検討を行う。(敷地:約5,600㎡) | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 |
| 事業額 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| うち国費 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち市費 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業概要 | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| 敷地返還後の有効活用について庁内に照会を行い、未利用地等有効活用検討委員会において検討を行った。また、建物解体に伴う附帯構造物等の処理に関し、建物所有者である県と打合せを実施した。 | | | S38年 勤労者福祉増進を目的に県が設置(敷地は市有地) H17年 2月 県より市へ建物譲渡の申し入れ H17年 4月 市から県へ引受け困難の回答 H18年 12月 県議会で廃止条例可決 H19年 2月 未利用地等有効活用検討委員会でも有効活用について検討を開始する H19年 3月 施設閉館 | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | 今後のスケジュール | | | |
| H19年8月30日 庁内で組織する第10回未利用地等有効活用検討委員会において「県勤労者福祉センター跡地利用検討部会」の設置が承認される。 H20年1月22日 第1回部会開催。跡利用の方向性については、来年度中を目途に部会の中で案を作成し、委員会へ報告することとした。また、当面の利用については、次回の部会までに各所属において検討し持ち寄ることとなった。 なお、県施設課発注により建物解体工事(工期:H19年12月17日～H20年3月25日)が施工中であり、H20年3月末に敷地が県より返還される予定である。 進捗率 0% | | | H20年度 H20年4月下旬頃に第2回部会を開催し、一時使用の方向性も含め検討を行う。その後も必要に応じて部会等で検討を行い、H20年度中を目途に作成した部会案を、未利用地等有効活用検討委員会へ報告する。 H21年度 未利用地等有効活用検討委員会での検討結果を踏まえ、市民の合意を得ながら、有効活用について調査検討を行う。 H22年度 未利用地等有効活用検討委員会での検討結果を踏まえ、市民の合意を得ながら、有効活用について調査検討を行う。 H23年度 これまでの検討内容をもとに最終的な活用方針を決定する。 | | | |
| その他 | | | | | | |
| 県勤労者福祉センター跡地利用検討部会に出された活用に向けた要望(平成20年2月現在) ・近隣に設置されている市立図書館の駐車場 ・平成21年に予定されている御開帳時の観光バス駐車場 ・第二合同庁舎(法務局など)の駐車場 ・第三合同庁舎設置(長野税務署・長野気象庁・ハローワークが入居) ・地元から、第一～第五地区の公民館の設置 平成20年4月下旬開催予定の県勤労者福祉センター跡地利用検討部会に向け、庁内全体での調整が必要。 | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-------|--|------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野市 | | 目標 | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 5 | 事業分類 | (2) | 事業掲載ページ | 98 |
| 事業名 | 25.暮らし・にぎわい再生事業計画策定事業 | | | 事業期間 | H19～H20 | |
| 支援措置名 | 暮らし・にぎわい再生事業 | | | 支援期間 | H19～H20 | |
| 事業概要 | | | | | | |
| <p>都市機能のまちなか立地、空きビル再生、賑わい空間施設の整備等を盛り込んだ再生事業計画を策定する。・長野駅周辺では、青空駐車場の有効活用を図るため、新たな公共施設立地の立地を検討する。・権堂地区では、空きビルとなっている旧映画館の再生を検討する。・まちづくり活動支援として、各地域の住民意向調査を行う。</p> | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 |
| 事業額 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 |
| うち国費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち市費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業概要 | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 特になし | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| <p>本年度の進捗状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成19年6月 国土交通大臣に補助申請提出 平成19年7月 コンサルタント業者と委託契約締結 平成19年9月～ 長野駅前地区、権堂地区において地元関係者との勉強会を立ち上げる 今年度の勉強会 <ul style="list-style-type: none"> 長野駅前 4回、地元商店会ヒアリング4回 権堂地区 7回、先進地視察 数回 <p>事業進捗率 = 50%</p> | | | <p>今後のスケジュール</p> <p>H20年度 引き続き、地権者を含めた勉強会を進め、暮らし・にぎわい再生事業計画の策定に向けコア事業を見い出すとともに、地区の活性化に繋がる地域の雰囲気づくり、場づくりも形成していく。</p> <p>H21年度</p> <p>H22年度</p> <p>H23年度</p> | | | |
| その他 | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---------|------|------|--------|-----------|---------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | | 長野市 | | 目標 () | 平成20年3月現在 | |
| 認定基本計画の分類 | | 章 | | 5 | | 事業分類 | | (2) |
| 事業名 | | 26.もんぜんぶら座活用事業(未利用階の有効活用に向けた改修工事) | | | | 事業期間 | | H19～H20 |
| 支援措置名 | | まちづくり交付金 | | | | 支援期間 | | H19～H20 |
| 事業概要 | | <p>NTTコールセンターの入居に伴う未利用階(5～8階)の改修工事(A=12,840㎡)</p> | | | | | | |
| (単位:千円) | | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | | 431,099 | 194,300 | 0 | 0 | 0 | 625,399 | |
| うち国費 | | 153,000 | 53,200 | | | | 206,200 | |
| うち県費 | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| うち市費 | | 278,099 | 141,100 | | | | 419,199 | |
| うちその他(民間) | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 事業概要 | | <p>前年度までの進捗状況</p> <p>H18年10月1日、今まで未利用階であった4階をオープンさせ、法テラスや消費生活センター、職業相談窓口といった市民向けの相談機能を導入した。 それまでの地下～3階までの活用に4階が加わり、計5フロアが活用される「もんぜんぶら座」として再スタートを切り、より一層の市民利用が図られることとなった。</p> <p>前年度までのスケジュール</p> <p>H15.6.1 もんぜんぶら座オープン(地下～3階) H18.10.1 4階オープン</p> <p>本年度の進捗状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H19年7月 NTTから5階～8階を借用したい申し入れあり。 ・H19年7月 市議会臨時会にて補正予算議決 ・H19年8月27日 5階～8階の改修工事契約締結し、工事に着手する。(～H20年6月30日まで) ・H19年12月21日 先行して5階、8階が共用開始となり、NTTコールセンターとして一部稼働し始める。 ・H20年 2月27日 6階共用開始。 <p>事業進捗率 = 68.9%</p> <p>今後のスケジュール</p> <p>H20年度 6月末の竣工をめざし、工事を進める。完成後、全館活用が始まるとともに、NTTコールセンターには新たに400人前後の新規雇用も生まれることとなる。こうした状況から、周辺商店街への波及効果を始め、中心市街地の活性化に弾みがつくものと期待している。 ～事業としては完了予定～</p> <p>H21年度 -</p> <p>H22年度 -</p> <p>H23年度 -</p> | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|---|----------------|---------|--|---------|---------|-----------|-----|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野市・(株)まちづくり長野 目標 () | | | 平成20年3月現在 | |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 5 | 事業分類 | (4) | | 事業掲載ページ | 100 |
| 事業名 | 26.もんぜんぶら座活用事業 | | | 事業期間 | H15～ | | |
| 支援措置名 | | | | 支援期間 | | | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| <p>既存施設の有効活用等 (1) 公益施設の運営・子どもひろば・市民公益活動センター・国際交流コーナー(2) トマト食品館の運営(3) もんぜんぶら座活用検討委員会からの提言や民間提案による新規事業の検討と新たな機能の導入(検討例)・観光案内所の設置・託児機能の導入</p> | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 208,617 | 298,535 | 298,535 | 298,535 | 298,535 | 1,402,757 | |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | 208,617 | 298,535 | 298,535 | 298,535 | 298,535 | 1,402,757 | |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| <p>前年度までの進捗状況</p> <p>H18年10月1日、今まで未利用階であった4階をオープンさせ、法テラスや消費生活センター、職業相談窓口といった市民向けの相談機能を導入した。 それまでの地下～3階までの活用に4階が加わり、計5フロアが活用される「もんぜんぶら座」として再スタートを切り、より一層の市民利用が図られることとなった。</p> | | | <p>前年度までのスケジュール</p> <p>H15.6.1 もんぜんぶら座オープン(地下～3階) H18.10.1 4階オープン</p> | | | | |
| <p>本年度の進捗状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 活用検討委員会(3回開催) 使用料改定について検討(3月市議会議決) 全館利用開始に伴う空きスペースの活用及び既存フロアの配置変更等についての検討を開始 H19年12月 ハローワーク機能(国・県)の4階への入居申出あり H20年3月 市議会議決(H19年度予算) 国...長野学生職業相談室、マザーズサロン 県...障害者職業相談、ジョブカフェ信州 <p>事業進捗率 = 14.8%</p> | | | <p>今後のスケジュール</p> <p>H20年度 <ul style="list-style-type: none"> 活用検討委員会開催(年3回) 空きスペースの活用方法検討 等 8月1日～ 新料金適用 6月下旬 4階ハローワーク機能開業 開業後は、既存の市職業相談総合窓口等と併せ、相談機能が集約した施設として相乗効果が期待できる。 </p> <p>H21年度 <ul style="list-style-type: none"> 活用検討委員会開催(年3回) 5月1日～ 市民ギャラリー新料金適用 </p> <p>H22年度 <ul style="list-style-type: none"> 活用検討委員会開催(年3回) </p> <p>H23年度 <ul style="list-style-type: none"> 活用検討委員会開催(年3回) </p> | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | |
|--|------------|---------------------------|---|--------|-----------|---------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 長野市・トイゴ内民間事業者 目標 () | | | 平成20年3月現在 | |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 5 | 事業分類 | (4) | 事業掲載ページ | 100 |
| 事業名 | 27.トイゴ活用事業 | | | 事業期間 | H18～ | |
| 支援措置名 | | | | 支援期間 | | |
| 事業概要 | | | | | | |
| <p>既存施設の有効活用等(1)生涯学習センター自主講座(トイゴセミナー)の開催とカリキュラムの充実(2)トイゴビジョンの活用(3)各商業施設の運営(4)飲食店での名物食メニューの提供(5)広場を活用したイベントやオープンカフェの実施(6)市民との協働により、より良い活用方法の検討と実践</p> | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 |
| 事業額 | 40,261 | 50,523 | 50,523 | 50,523 | 50,523 | 242,353 |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち市費 | 40,261 | 50,523 | 50,523 | 50,523 | 50,523 | 242,353 |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業概要 | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| <p>市街地再開発事業により施設が整備され、平成18年9月22日にトイゴがオープンをした。 本市の生涯学習の拠点施設としての役割を果たすとともに魅力ある学習機会の提供等による集客効果を通じ、市街地活性化にも寄与する。</p> <p>生涯学習センター講座実績 トイゴセミナー「観光」(2月～3月・7回延べ86人受講) 地域指導者養成講座(2月～3月・10回延べ168人受講) 経済セミナー(2月～3月・7回延べ97人受講) オープニング記念講演会(11月・249人受講・講師:北村晴男弁護士) 文化講演会(3月・223人受講・講師:大林宣彦監督) 生涯学習センター利用者数 約48,000人</p> | | | <p>H18.10.1 生涯学習センターオープン H18.11～ オープン記念講演会、各種講座の開催</p> | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | 今後のスケジュール | | | |
| <p>昨年度の講座以外にも様々なテーマの各種講座を企画し、学習機会の充実を図った。</p> <p>19年度生涯学習センター講座 トイゴセミナー「団塊の世代」(1月～3月・全8回延べ141人受講) 地域指導者養成講座1(9月～10月・全5回延べ96人受講) 地域指導者養成講座2(2月～3月・全5回延べ58人受講) 経済セミナー(1月～2月・全6回延べ80人受講) 開館1周年記念「池上彰氏講演会」(11月・151人受講) 文化講演会「子どもの科学」(3月16日開催・83人受講) 教えて常識塾(8月～10月・全5回延べ144人受講) 市民カレッジ(5月～6月・全8回延べ225人受講) トイゴ文学講座(3月17日開催・47人受講) 生涯学習センター利用者数 約117,000人(H20年3月末現在) TOiGO施設商業運営委員会を組織し、定期的に会議を行い関係者の情報共有を図れるような体制を作った。 トイゴ広場の活用方法について、地元関係者との協議により、広場の活用について検討を行った。 各施設で行うイベント等の情報交換が出来る連絡体制を作った。 ○事業進捗率 16.6%</p> | | | <p>H20年度 ・TOiGO施設商業運営委員会を定期的 に開催し、施設の有効利用を図る。 ・広場の使用許可基準を定める。 ・商業及び各施設の一体的な活性化策 について検討を行っていく。 ・自主講座の開催</p> <p>H21年度 自主講座の開催</p> <p>H22年度 自主講座の開催</p> <p>H23年度 自主講座の開催</p> | | | |
| その他 | | | | | | |
| | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|---|----------------|------|-------|---|-------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野市 | | | 目標 () | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 6 | 事業分類 | (4) | | 事業掲載ページ | 103 |
| 事業名 | 28. まちなか居住支援事業 | | | | 事業期間 | H20～ | |
| 支援措置名 | | | | | 支援期間 | | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| まちなか居住を促進するための様々な施策を調査・検討し、まちなか居住の施策の構築を図り、各種の支援施策を実施する。 | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | |
| うち国費 | 0 | 0 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 8,100 | |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | 0 | 0 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 9,900 | |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 H17年度 まちなか居住促進調査を実施 H18年10月～ もんぜんぶら座にて、無料住宅相談業務を開始 | | | | 前年度までのスケジュール H17年度 まちなか居住促進調査 H18年度 無料住宅相談業務開始 | | | |
| 本年度の進捗状況 先進地事例を調査し、様々な自治体の補助制度を研究する中で、補助事業として、構築をした。 事業進捗率 = 0% | | | | 今後のスケジュール H20年度 ・H21年度以降の事業開始をめざし、再度、事業内容を精査したうえで、補助制度の再構築を図る。 ・市の補助要綱の制定に向け準備 ・国の支援策活用に向け、関係機関との調整及び事務手続き H21年度 補助開始 ・補助の目安 500千円×12件 H22年度 補助金交付 ・補助の目安 500千円×12件 H23年度 補助金交付 ・補助の目安 500千円×12件 | | | |
| その他 | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | |
|--|--------------------------|--------|---|------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | | | | | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 7 | 事業分類 | (2) | 事業掲載ページ | 106 |
| 事業名 | 29. 共通駐車券事業 | | | 事業期間 | H19～ | |
| 支援措置名 | 戦略的中心市街地中小商業等活性化支援事業費補助金 | | | 支援期間 | H20 | |
| 事業概要 | | | | | | |
| 現在期間限定により試行しているが、駐車場利用者の利便性向上のため早期に本格的な実施に移行する。 | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 |
| 事業額 | 0 | 10,532 | 0 | 0 | 0 | 10,532 |
| うち国費 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち市費 | 0 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 1,700 |
| うちその他(民間) | 0 | 1,832 | 0 | 0 | 0 | 1,832 |
| 事業概要 | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| <p>・H18.4.29～5.31(33日間)に、6商店会12駐車場(1,143台)が参加し、第一回実験を実施した。(946枚利用)</p> <p>・H18.12.1～H19.2.28(90日間)に、6商店会12駐車場(898台)が参加し、第二回実験を実施した。(2,846枚利用)</p> | | | <p>H18.4～5 第一回試行 6商店会12駐車場で試行(前期)</p> <p>H18.12～H19.2 第二回試行 6商店会12駐車場で試行(後期)</p> | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | 今後のスケジュール | | | |
| <p>4～11月 中心市街地商店会や大型店等の関係者や駐車場事業者及び機械メーカー等の事業者並びに市営駐車場関係各課に対し、事業説明及び意見聴取を行い、合意形成を図った。</p> <p>11月 導入方式の変更を決定</p> <p>2月 市営駐車場関係者に事業説明</p> <p>3月 中心市街地商店会、大型店、駐車場事業者及び機械メーカー等事業者に対し事業説明</p> <p>平成20年度戦略補助金の要望を予定しており、市の予算計上も予定している。</p> <p>事業進捗率 = 0%</p> | | | <p>H20年度 6月 市営駐車場の料金体系を変更するための条例改正を実施予定</p> <p>4～6月 中心市街地商店会、大型店、駐車場事業者及び機械メーカーと最終調整を行う。</p> <p>7月 事業本格実施(予定)</p> <p>H21年度 共通駐車サービス券の利用促進と普及活動の実施</p> <p>H22年度 共通駐車サービス券の利用促進と普及活動の実施</p> <p>H23年度 共通駐車サービス券の利用促進と普及活動の実施</p> | | | |
| その他 | | | | | | |
| 当初、H19に事業の実施を予定していたが、商店会、大型店、駐車場事業者、機械事業者等への説明を実施し、合意形成を図ったところ導入方式の変更を余儀なくされたため事業実施時期をH20に変更した。 | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | |
|---|--------------------------|-------|--|------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | | | | | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 7 | 事業分類 | (2) | 事業掲載ページ | 106 |
| 事業名 | 30. 起業家インキュベーション施設事業 | | | 事業期間 | H18～ | |
| 支援措置名 | 戦略的中心市街地中小商業等活性化支援事業費補助金 | | | 支援期間 | H19 | |
| 事業概要 | | | | | | |
| <p>実施主体は、空きビルをインキュベーション施設として改修した上で起業家を誘致し、実施主体自ら企画した起業家育成支援計画に沿って、起業家の育成を図るとともに空きビル解消を図る。</p> | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 |
| 事業額 | 5,613 | 3,050 | 3,050 | 0 | 0 | 11,713 |
| うち国費 | 3,460 | 2,020 | 2,020 | 0 | 0 | 7,500 |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち市費 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 |
| うちその他(民間) | 1,565 | 1,030 | 1,030 | 0 | 0 | 3,625 |
| 事業概要 | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 H18.3 協)長野駅前商店会が所有する空きビルを活用し、インキュベーション施設を設置 H18.4～ ㈱まちづくり長野が、利用可能な空きビルを調査 | | | 前年度までのスケジュール H18.3 協)長野駅前商店会が「駅前塾創業長屋」を設置 H18.4～ ㈱まちづくり長野が、施設設置可能空きビルを調査 | | | |
| 本年度の進捗状況 4月～ 起業家インキュベーション施設設置可能な空きビルの調査を実施 11月 銀座地区に設置場所を絞り、2階以上が全て空きビルであった第一銀座ビルを候補ビルとし、所有者と交渉開始 12月 設置ビルを「第一銀座ビル」に決定 12月 入居者募集 1月 平成19年度戦略的中心市街地活性化中小商業等活性化支援事業要望調査提出(改修費補助) 1月 戦略的補助金採択・交付決定 1月 市起業家インキュベーション施設支援事業補助金認定申請書提出(改修費補助) 2月 工事着工 2月 平成20年度戦略 | | | 今後のスケジュール H20年度 入居者募集 H20.4 戦略的補助金交付決定申請(H20運営費分) カリキュラムによる起業家育成及び交流会の実施 H21年度 入居者募集 H21.4 戦略的補助金交付決定申請(H20運営費分) カリキュラムによる起業家育成及び交流会の実施 H22年度 入居者募集 カリキュラムによる起業家育成及び交流会の実施 H23年度 入居者募集 カリキュラムによる起業家育成及び交流会の実施 | | | |
| その他 | | | | | | |
| 事業開始から3年間、国の支援を得られることが決定したため、国の支援を平成19年度から平成19～21年度の3年間に変更した。 | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | |
|---|----------------|--------|---|--------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | | | | | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 7 | 事業分類 | (2) | 事業掲載ページ | 106 |
| 事業名 | 31.長野灯明まつり開催事業 | | | | 事業期間 | H17～ |
| 支援措置名 | まちづくり交付金 | | | | 支援期間 | H17～H21 |
| 事業概要 | | | | | | |
| 「ゆめ灯り絵展」などを開催し世界の平和を祈るまつり(2月の約10日間) | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 |
| 事業額 | 36,800 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 168,800 |
| うち国費 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 12,000 |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち市費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 10,000 | 10,000 | 38,000 |
| うちその他(民間) | 26,800 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 118,800 |
| 事業概要 | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| <p>H15年度 冬季に長野を代表するイベントがなかったため、長野の特色を活かした冬のイベントを創出するため、関係各団体が参集して検討会議を実施(全3回)。これまで市民向けに行われていた長野オリンピック周年記念イベントをさらに発展させ、日本を代表する「冬まつり」を目指す。</p> <p>第1回長野灯明まつり開催 集客人数:65万人</p> <p>H16年度 第2回長野灯明まつり開催 集客人数:64万人</p> <p>H17年度 第3回長野灯明まつり開催 集客人数:61万人</p> <p>H18年度 第4回長野灯明まつり開催 集客人数:67万人</p> | | | <p>H15年度 第1回長野灯明まつり開催 期間:平成16年2月7日(土)～15日(日)</p> <p>H16年度 第2回長野灯明まつり開催 期間:平成17年2月5日(土)～13日(日)</p> <p>H17年度 第3回長野灯明まつり開催 期間:平成18年2月11日(土)～19日(日)</p> <p>H18年度 第4回長野灯明まつり開催 期間:平成19年2月10日(土)～18日(日)</p> | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | 今後のスケジュール | | | |
| <p>第5回長野灯明まつり開催 期間:平成20年2月9日(土)～17日(日) 場所:善光寺周辺、中央通り(善光寺参道)、長野駅周辺 ほか</p> <p>主なイベント内容</p> <ul style="list-style-type: none"> 五色のライトアップ 仁王門 他のライトアップ ゆめ灯り絵展 切り絵と灯りの共演 表参道宵まつり 表参道平和のともしび(市民参加型キャンドルイベント)、表参道賑わい屋台、ウインタースポーツ体験コーナー 宿坊ゆめ茶会 情緒あふれる宿坊を堪能できる様々な催しの開催(20宿坊参加) 仲見世賑わい屋台 精進屋台、ふるまい餅、公式グッズ販売、ゆめ福引き <p>集客人数:65万人 事業進捗率 = 21.8%</p> | | | <p>H20年度 第6回長野灯明まつり開催 期間:平成21年2月上旬～中旬の9日間</p> <p>H21年度 第7回長野灯明まつり開催 期間:平成22年2月上旬～中旬の9日間</p> <p>H22年度 第8回長野灯明まつり開催 期間:平成23年2月上旬～中旬の9日間</p> <p>H23年度 第9回長野灯明まつり開催 期間:平成24年2月上旬～中旬の9日間</p> | | | |
| その他 | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|--|------------------|--------|--|--------|---------|-----------|-----|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 各実行委員会・商店街団体 目標 () | | | 平成20年3月現在 | |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 7 | 事業分類 | (4) | | 事業掲載ページ | 107 |
| 事業名 | 32. 祭り・イベント等開催事業 | | | 事業期間 | H4～ | | |
| 支援措置名 | 中心市街地活性化ソフト事業 | | | 支援期間 | H19～H23 | | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| <p>(1) 善光寺花回廊・善光寺表参道を中心とした地域に花のある風景をつくりだし、まちの賑わいと人々の交流を図る。(4月下旬～5月上旬)(2) 長野びんずる・市民総和楽の市民祭(8月第一土曜日)(3) NAGANO大道芸フェスティバル・善光寺表参道の歩行者天国に合わせて、大道芸を約10箇所で行う。(9月第一土曜日)(4) 善光寺表参道秋祭り・歩行者天国に合わせて、各種イベント等を開催する。(10月第二土、日曜日)(5) ながの歳時記(長野善光寺表参道歩行者天国)・6月～11月まで1日ずつ善光寺表参道を歩行者天国にし、各種イベントを開催する。(6) 長野オリンピックメモリアル長野駅東口フェスティバル・長野オリンピックを記念したイベント(2月)(7) 各種イベント・各商店街等が実施する各種イベント</p> | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 92,758 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 405,958 | |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち県費 | 4,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,629 | |
| うち市費 | 19,926 | 21,632 | 21,632 | 21,632 | 21,632 | 106,454 | |
| うちその他(民間) | 68,203 | 56,668 | 56,668 | 56,668 | 56,668 | 294,875 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | 前年度までのスケジュール | | | | |
| <p>H18年度</p> <p>(1) 集客人数 380,000人 事業費 22,522千円(市負担金 10,000千円)</p> <p>(2) 集客人数 230,000人 事業費 22,791千円(市補助金 4,632千円)</p> <p>(3) 集客人数 28,000人 事業費 5,727千円(市補助金 1,667千円)</p> <p>(4) 集客人数 166,000人 事業費 7,640千円(市補助金 1,645千円)</p> <p>(5) 集客人数 計100,000人 事業費 2,311千円(市補助金 400千円)</p> <p>(6) 集客人数 10,000人 事業費 4,251千円</p> <p>(7) 商店会イベント総集客人数 計306,550人 総事業費10,476千円(市補助金 1,735千円) 8イベント実施</p> | | | <p>H18年度</p> <p>(1) 期日:平成18年4月29日(土)～5月5日(金)</p> <p>(2) 期日:平成18年8月5日(土) (前夜祭 4日(金))</p> <p>(3) 期日:平成18年9月1日(金)～2日(土)</p> <p>(4) 期日:平成18年10月8日(日)</p> <p>(5) 期日:平成18年6月4日(日)、7月2日(日) 8月12日(土)、11月19日(日)</p> <p>(6) 期日:平成19年2月10日(土)～11日(日)</p> <p>(7) 6月～8月 歩行者天国ほか7つの商店会イベント開催</p> | | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | 今後のスケジュール | | | | |
| <p>祭り、イベントの開催</p> <p>(1) 期日 平成19年4月28日(土)～5月5日(土) 集客人数 390,000人 経費 27,529千円(市負担金 10,000千円)</p> <p>(2) 期日 平成19年8月4日(土) (前夜祭 3日(金)) 集客人数 240,000人 経費 26,568千円(市補助金 4,732千円)</p> <p>(3) 期日 平成19年8月31日(金)～9月1日(土) 集客人数 30,000人 経費 5,440千円(市補助金 837千円)</p> <p>(4) 期日 平成19年10月14日(日) 集客人数 160,000人 経費 6,384千円(市補助金 1,700千円)</p> <p>(5) 期日 平成19年7月15日(日)、8月12日(日)、11月19日(月) 集客人数 計100,000人 経費 2,631千円(市補助金 300千円)</p> <p>(6) 期日 平成20年2月9日(土)～10日(日) 集客人数 10,000人 経費 3,971千円</p> <p>(7) 商店会イベント</p> <p>・6月1日～3日 NAGANO門前ジャズストリートの開催(集客人数26,000人)</p> <p>・6月～10月 歩行者天国の開催(集客人数150,000人)</p> <p>・8月2日～3日 「蟻の市」の開催(集客人数10,000人)</p> <p>・8月3日～4日 「第10回東口ゆめ祭り」の開催(集客人数7,000人)</p> <p>・8月12日 「第24回盆花プレゼントセール」の開催(集客人数3,100人)</p> <p>・8月2日～3日 「2007・サマーフェスティバル」の開催(集客人数8,300人)</p> <p>・8月11日～12日 「ぎんざ夏の緑日・夕涼み街角コンサート」の開催(集客人数1,700人)</p> <p>・10月14日 「第9回如是姫まつり」の開催(集客人数1,730人)</p> <p>事業進捗率 = 22.8%</p> | | | <p>H20年度 祭り、イベントの開催 (1)～(7)</p> <p>H21年度 祭り、イベントの開催 (1)～(7)</p> <p>H22年度 祭り、イベントの開催 (1)～(7)</p> <p>H23年度 祭り、イベントの開催 (1)～(7)</p> | | | | |
| その他 | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-------|--|-------|-----------|-------|---------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | | 事業者間の協議により決定 目標 () | | 平成20年3月現在 | | |
| 認定基本計画の分類 | | 章 | | 7 | | 事業分類 (4) | | |
| 事業名 | | 33. 観光事業者育成塾事業 | | | | 事業期間 | | H19～H20 |
| 支援措置名 | | | | | | 支援期間 | | |
| 事業概要 | | | | | | | | |
| 観光客に接する商店主等の事業者が自ら講座を企画し、CS意識の向上を図る。・観光客を受け入れる上で求められる知識、接客方法など、受け入れ体制充実につながるテーマにより研修を行う。 | | | | | | | | |
| (単位:千円) | | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 6,000 | |
| うち国費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち県費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 6,000 | |
| うちその他(民間) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業概要 | | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | | 前年度までのスケジュール | | | | |
| <p>本年度の進捗状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H19年8月 事業の進め方について(財)ながの観光コンベンションビューローと打ち合せ。 ・H19年9月 ながの観光コンベンションビューロー事業補助金に組み込む形で予算要求。 ・H20年1月 予算内示。 <p>事業進捗率 = 0%</p> | | | | <p>今後のスケジュール</p> <p>H20年度 (財)ながの観光コンベンションビューローが行っている「賛助会員セミナー」の拡充プログラムという形で実施する。年間5回程度を想定。</p> <p>H21年度 同上</p> <p>H22年度 同上</p> <p>H23年度 同上</p> | | | | |
| その他 | | | | | | | | |
| 事業主体を「事業者間の協議により決定」としていたが、「(財)ながの観光コンベンションビューロー」と変更予定。 | | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------|---|------|-----------|--------|---------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | | lanternを復元建立する準備委員会 目標 () | | 平成20年3月現在 | | |
| 認定基本計画の分類 | | 章 | | 7 | | 事業分類 (4) | | |
| 事業名 | | 34. 善光寺表参道灯笼復元事業 | | | | 事業期間 | | H19～H20 |
| 支援措置名 | | | | | | 支援期間 | | |
| 事業概要 | | | | | | | | |
| 善光寺門前である表参道(善光寺表参道)歩道の植栽に、戦後アーケードが設置されるまで存在した灯笼を復元建立する。・設置灯笼(予定):春日灯笼 15対30基程度 | | | | | | | | |
| (単位:千円) | | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| うち国費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち県費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うちその他(民間) | | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 事業概要 | | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | | 前年度までのスケジュール | | | | |
| <p>本年度の進捗状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H19.6.27 「善光寺表参道に灯笼を復元建立する会」設立総会 ・H19.7.26 製材業者との協力協定調印 ・H20.2.21 太陽光パネルを電源にし、暗くなるとLED電球が自動点灯する灯笼の模型で明かりを確認。 ・H20.2 事業費を賄う寄附金が予定金額の約2割になる。 ・H20.3 3月から企業関係への寄付依頼を始める。 <p>事業進捗率 = 0%</p> | | | | <p>今後のスケジュール</p> <p>H20年度 5月から順次灯笼の設置に着手し、年内に全48基の設置を目指す。</p> <p>H21年度 H21年度末 灯笼を長野市へ寄付予定</p> <p>H22年度 -</p> <p>H23年度 -</p> | | | | |
| その他 | | | | | | | | |
| 事業主体を「準備委員会」としていたが、「善光寺表参道に灯笼を復元建立する会」と変更予定。事業概要の設置数を計48基とする。 | | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|---|------------------|-------|--|------|------|-----------|-----|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 歴史の町長野を紡ぐ会 目標 () | | | 平成20年3月現在 | |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 7 | 事業分類 | (4) | | 事業掲載ページ | 108 |
| 事業名 | 35. 善光寺表参道七めぐり事業 | | | | 事業期間 | H15～ | |
| 支援措置名 | | | | | 支援期間 | | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 案内コース:七福神めぐり、七天神めぐり、七稲荷めぐり、伝説でめぐる善光寺表参道等・西宮神社において、紙芝居(12作品)、語り(8作品)を実施する。・かるかや山西光寺において、絵解き(3作品)を実施する。 | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 630 | 3,260 | 300 | 300 | 300 | 4,790 | |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うちその他(民間) | 630 | 3,260 | 300 | 300 | 300 | 4,790 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | 前年度までのスケジュール | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・七福神めぐり 7回開催 ・案内講座 6回開催 ・茅の輪めぐり 1回開催 ・地藏盆めぐり 1回開催 ・七稲荷めぐり 1回開催 ・紙芝居上演 1回開催 ・門前町寺めぐり 1回開催 ・絵解き 1回開催 | | | 七福神めぐりの看板をリニューアル(H18年度)し、地図入りの看板とし若干の英語表記を取り入れた | | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | 今後のスケジュール | | | | |
| <p>H20.2月 FM波を使った観光案内を考案。試作機を作成し、長野灯明まつり期間に試験運用を行う</p> <ul style="list-style-type: none"> ・歴史の町ながのを紡ぐ会監修により、七福神の各所から電波を発信。各所ごと3分程度の音声による開設を実施 <p>七めぐり事業の実施(ホームページ等でPR)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・七福神めぐり 6回開催 ・案内講座 1回開催 ・茅の輪めぐり 1回開催 ・地藏盆めぐり 1回開催 ・紙芝居上演 2回開催 ・七天神めぐり 2回開催 ・映画の町めぐり 2回開催 <p>進捗率 20%</p> | | | <p>H20年度 FMによるガイドを本格導入。引続き七めぐり事業等を実施 「善光寺イヤー」キャンペーン事業に位置付け。</p> <p>H21年度 引続き七めぐり事業等を実施</p> <p>H22年度 引続き七めぐり事業等を実施</p> <p>H23年度 引続き七めぐり事業等を実施</p> | | | | |
| その他 | | | | | | | |
| 各種案内、行事については「歴史の町長野を紡ぐ会」との連携を図り、事業の周知を行っていく | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------|-------|---|---------|-----------|--|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | | 長野食文化(名物食)創出実行委員会 目標 () | | 平成20年3月現在 | |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 7 | 事業分類 | (4) | 事業掲載ページ | 109 | |
| 事業名 | 36. 長野食文化(名物メニュー)創出事業 | | | 事業期間 | H17~H21 | | |
| 支援措置名 | 中心市街地ソフト事業 | | | 支援期間 | H19~H21 | | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 市民アンケートの実施、専門家等による検討会、メニューの開発、提供飲食店の募集、県下、首都圏、全国へ向けてのPR活動、まちなかの飲食店でのメニューの提供。 | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 3,000 | 2,700 | 3,000 | 0 | 0 | 8,700 | |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち県費 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | |
| うち市費 | 3,000 | 1,300 | 3,000 | 0 | 0 | 7,300 | |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| H17年度に実行委員会及び検討委員会を立ち上げ、名物メニューの検討を開始した。市民や飲食店関係者のアンケートの実施、検討委員会の意見交換により、メニューの検討を進めた。H18年度末までに長野の新しい名物メニューを「ながの御穀膳」と決定し、そのガイドラインをまとめた。 | | | | H17.7.11 長野食文化(名物メニュー)創出実行委員会設立 H17.9.1 専門家等で構成した検討委員会を発足 H17.12~H18.2 市民・飲食店関係者へのアンケート実施 H19.2.22 検討委員会で「ながの御穀膳」のガイドライン決定 | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | | 今後のスケジュール | | | |
| 5月 「ながの御穀膳」を発表し提供店舗の募集を開始。 12月 これまでに応募のあった約10数店舗の飲食店のメニューについて審査を実施 3月14日 実行委員会にて提供飲食店を登録。登録店舗にて「ながの御穀膳」の提供を開始。 3月下旬 日本橋、横浜の長野市の観光物産展会場にて「ながの御穀膳」のPRを開始。 事業進捗率34.5% | | | | H20年度 「ながの御穀膳」提供店を募集し、登録店舗の拡大を図る。 マスコミ等を利用したPR、首都圏で行われる観光物産展でのPRにより誘客活動を実施。 12店舗のパンフレット作成。 テーブル紙の配布。 認定書の配布。 H21年度 「ながの御穀膳」提供店を募集し、登録店舗の拡大を図る。 善光寺御開帳の参拝者に「ながの御穀膳」PR。 H22年度 H23年度 | | | |
| その他 | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|--|---------------|--------|--------|---|---------|-----------|--|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | | 南まちなみ長野・商店街・まちなみ団体 目標 () | | 平成20年3月現在 | |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 7 | 事業分類 | (4) | 事業掲載ページ | 109 | |
| 事業名 | 37. 空き店舗等活用事業 | | | 事業期間 | H12～ | | |
| 支援措置名 | 中心市街地活性化ソフト事業 | | | 支援期間 | H16～H23 | | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| <p>空き店舗を賃借し、チャレンジショップ、アンテナショップ、フリーマーケット、文化・芸術活動、観光客のおもてなしサロン、まちなみ団体交流サロン等に活用</p> | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 36,297 | 39,550 | 39,550 | 39,550 | 39,550 | 194,497 | |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | 7,247 | 10,322 | 10,322 | 10,322 | 10,322 | 48,535 | |
| うちその他(民間) | 29,050 | 29,228 | 29,228 | 29,228 | 29,228 | 145,962 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| <p>H18年度 空き店舗を活用して新規出店した店舗:7件 (市補助金対象分のみ。補助メニューは全て(3)。 内訳 小売店(雑貨販売(天然石販売):南千歳2丁目) サービス・小売店(携帯電話装飾, 雑貨販売):南石堂町) 飲食店(居酒屋:南千歳2丁目) 飲食店(居酒屋(天ぷら):南石堂町) 飲食店(居酒屋:南石堂町) 飲食店(洋食(カフェレストラン):北石堂町) 飲食店(居酒屋:権堂町)</p> | | | | <p>・H12年度 市:補助金交付要綱施行 ・H18年度 市:補助金交付要綱一部改正 (限度額の引き下げ)</p> | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | | 今後のスケジュール | | | |
| <p>空き店舗を活用して新規出店した店舗:5件 (市補助金対象分のみ。補助メニューは全て(3)。 内訳 飲食店(和食(そば):西後町) 飲食店(居酒屋(豚料理):南千歳町) 飲食店(軽食(喫茶):南千歳2丁目) 飲食店(軽食(喫茶):上千歳町) 飲食店(居酒屋(焼鳥):南石堂町)</p> <p>市補助実績 ・改修費補助:5件 補助額合計:4,586千円 ・家賃補助:10件 補助額合計:2,661千円</p> <p>事業進捗率 = 18.7%</p> | | | | <p>H20年度 空き店舗活用店舗:7件 (市補助金対象分) 市:補助金交付要綱一部改正 ・補助メニュー(3)の家賃補助期間短縮 改正前:12ヶ月 改正後:6ヶ月</p> <p>H21年度 空き店舗活用店舗:7件 (市補助金対象分)</p> <p>H22年度 空き店舗活用店舗:7件 (市補助金対象分)</p> <p>H23年度 空き店舗活用店舗:7件 (市補助金対象分)</p> | | | |
| その他 | | | | | | | |
| <p>H19年度 市補助メニュー (1)集客に役立つ施設等活用事業 (対象:集客に役立つ施設(フリーマーケット、展示会場、休憩所、コミュニティ施設等)を活用する商店街団体等) 改修費 補助率:対象経費の1/2以内 限度額:300万円 家賃 補助率:対象経費の1/2以内 限度額:20万円 補助期間:60ヶ月 (2)店舗等出店活用事業 (対象:商店街の空き店舗へ誘致する当該商店街団体等) 改修費 補助率:対象経費の1/3以内 限度額:200万円 家賃 補助率:対象経費の1/2以内 限度額:15万円 補助期間:12ヶ月 (3)中心市街地空き店舗等活用事業 (対象:中心市街地の空き店舗へ出店する事業者) 改修費 補助率:対象経費の1/3以内 限度額:100万円 家賃 補助率:対象経費の1/3以内 限度額:5万円 補助期間:12ヶ月</p> | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野市 | | 目標 | 平成20年3月現在 | |
|---|-------------------|--|----------------|---|--|-----------|--|
| 認定基本計画の分類 | 章 | 7 | 事業分類 | (4) | 事業掲載ページ | 109 | |
| 事業名 | 38. 起業家塾開催事業 | | | | 事業期間 | H11～ | |
| 支援措置名 | 中心市街地活性化ソフト事業 | | | | 支援期間 | H16～H23 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| <p>創業を目指す人に起業するための基礎知識、事業計画の立案方法、成功の秘訣、資金計画の作成等を6回の講義と1回の先進地視察により教示する。最終的には、各受講者に自らの事業計画書の作成を求め、中心市街地における創業をより具体化し、実現の可能性を高める。</p> | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | |
| うちその他(民間) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| 年度 | 開催内容 | 卒業生 | うち、新規開業者・事業拡大者 | 開催経費(千円) | ・H6年度～ 商人塾開催 (商業者対象・セミナー形式) ・H11年度～ 起業家育成形式に変更 (事業計画書作成・プレゼンテーション実施) ・H15年度 10周年記念フォーラム開催 ・H16年度～ 起業家塾に名称変更 (工業系起業者も受講対象とする) ・H18年度～ 受講料の有料化 (無料 @3,000) | | |
| H11 | 講座6回 | 7名 | 1名 | 430 | | | |
| H12 | 講座6回・視察1回 | 7名 | 3名 | 724 | | | |
| H13 | 講座6回・視察1回 | 8名 | 5名 | 713 | | | |
| H14 | 講座6回・視察1回 | 8名 | 2名 | 1,314 | | | |
| H15 | 講座6回・視察1回 | 7名 | 1名 | 1,379 | | | |
| H16 | 講座6回・視察1回 | 9名 | 3名 | 1,115 | | | |
| H17 | 講座6回・視察1回 | 6名 | 0名 | 1,059 | | | |
| H18 | 講座6回・視察1回 | 8名 | 3名 | 982 | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | | 今後のスケジュール | | | |
| 回数 | 日程 | 講座内容 | | | | | |
| 1 | 7月26日(木) | 起業するための基礎知識 講座案内・テクニック 塾長講義 | | | | | |
| 2 | 8月30日(木) | 開業に関する基礎知識 事例発表 ワークショップ 塾長講義 | | | | | |
| 3 | 9月26日(水) | 開業に関する基礎知識 創業に関する融資・補助制度 事業計画の立て方 塾長講義 | | | | | |
| 4 | 10月18日(木) 公開講座 | この事業で成功する 事例発表 塾長講義 (財)地域活性化センターとの共同開催 | | | | | |
| 5 | 11月15日(木) | ビジネスプラン中間発表 企画立案に対する改善点等の指導 | | | | | |
| 実地研修 | 11月30日(金) | 先駆地実地研修(研修先:神奈川東海老名市「喰の道場」) 現地調査・視察 | | | | | |
| 6 | 1月24日(木) | ビジネスプラン発表 プレゼンテーション | | | | | |
| 卒業生 6名 うち、起業者・事業拡大者 1名 事業進捗率 = 100.0% | | | | H20年度 民間活力の導入や民間団体との連携など、新たな視点での創業支援策を再構築するための調査・研究を行う。商店街ヒアリングの実施。 H21年度 新しい創業支援策実施への調整及び準備 H22年度 新しい創業支援策実施 H23年度 新しい創業支援策実施 | | | |
| その他 | | | | | | | |
| <p>平成11年度から実施してきた「起業家塾」は、卒業生66名のうち19名が新規開業及び事業拡大を行うなど一定の成果を上げることができた。この間に民間でも、同様の講座が開催されるようになったため、市主催の「起業家塾」については、平成20年度から休止し、新たな創業支援策を再構築するための調査・研究を行うこととする。</p> | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-------|---|-------|------|-----------|-----|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野銀座地域まちづくり協議会 目標 () | | | 平成20年3月現在 | |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 7 | 事業分類 | (4) | | 事業掲載ページ | 109 |
| 事業名 | 39. 善光寺表参道文化村事業 | | | | 事業期間 | H18～ | |
| 支援措置名 | | | | | 支援期間 | | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| <p>「新しい賑わいは文化力がつくる」を事業のコンセプトとして、伝統・歳時・まちの資源をいかしながら、新たな芸術・芸能・食などの文化・芸術活動を育てる。そのために、「人」「場」「コト」が交流・連携する仕組みをつくる。【内容】(1)ながのぎんざ文化プロジェクト・商店街、もんぜんぶら座、TOIGOと連携し、善光寺表参道文化祭を実施するとともに、文化芸術情報誌づくりと情報発信を行う。一店一カルチャーの実施、市民活動の発表、十念寺講、まち巡り等(2)伝統行事の復活と継承・屋台の復活と組み立てマニュアル作成による継承</p> | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 896 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,896 | |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うちその他(民間) | 896 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,896 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | 前年度までのスケジュール | | | | |
| <p>各種セミナー、イベントなどの実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・善光寺表参道セミナー ・地蔵盆イベント ・長野銀座クラブプロジェクト ・善光寺表参道文化祭イベント(文化村セミナー、表参道客席、ロビーコンサート、茶会、人形芝居、スライドレクチャー等) ・一店一カルチャープロジェクト(一店一カルチャー探検隊、一店一カルチャー巡り) | | | <p>平成18年 3月 善光寺表参道文化村計画の策定 10月 大神輿、屋台復活イベントの開催</p> | | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | 今後のスケジュール | | | | |
| <p>・地蔵盆イベント</p> <p>・善光寺表参道文化祭イベント 表参道客席、ロビーコンサート、フェスタもんぶら共催</p> <p>・一店一カルチャープロジェクト 一店一カルチャー探検隊(14店舗)、一店一カルチャー巡り)</p> <p>・文化情報誌発行</p> <p>進捗率 22.9%</p> | | | <p>H20年度 前年度まで実施してきた事業を継続しながら、善光寺表参道文化村を実現するための取組みを推進する。</p> <p>H21年度 前年度まで実施してきた事業を継続しながら、善光寺表参道文化村を実現するための取組みを推進する。</p> <p>H22年度 前年度まで実施してきた事業を継続しながら、善光寺表参道文化村を実現するための取組みを推進する。</p> <p>H23年度 前年度まで実施してきた事業を継続しながら、善光寺表参道文化村を実現するための取組みを推進する。</p> | | | | |
| その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|--|----------------------|-------|----------------|---|-------|-----------|-----|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 中心市街地内にある商店街団体 | | 目標 | 平成20年3月現在 | |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 7 | 事業分類 | (4) | | 事業掲載ページ | 110 |
| 事業名 | 40. まちなか花とイルミネーション事業 | | | | 事業期間 | H13～ | |
| 支援措置名 | 中心市街地活性化ソフト事業 | | | | 支援期間 | H17～H23 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| <p>プランターや花鉢を路上等に継続的に配置し演出をするとともに、冬季のイルミネーションにより、夜の商店街の演出をする。</p> | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 5,223 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 30,423 | |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | 1,247 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 9,647 | |
| うちその他(民間) | 3,976 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 20,776 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| <p>花の装飾事業については、商店街が中心に継続的に行われており、まちに賑わいをもたらす、通りを行き交う人に潤いを与える事業として定着している。 また、イルミネーション装飾事業についても冬の街を彩るものとして定着しつつある。</p> <p>H18実績 ・イルミネーション 3件(権堂商店街、銀座商店街、駅前商店会) 市補助金1,213千円 ・花 3件(権堂商店街、東後町、柳町通り商栄会) 市補助金296千円</p> | | | | <p>7月～12月 花による街の装飾(3件) 12月～2月 イルミネーションによる街の装飾(3件)</p> | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | | 今後のスケジュール | | | |
| <p>通りに面した隣接する商店会が協力し合い、装飾に統一性や連動性が生まれている。</p> <p>H19実績 ・イルミネーション 4件(権堂商店街、銀座商店街、東後町商盛會、駅前商店会) 市補助金1,162千円 ・花 2件(東後町、柳町通り商栄会) 市補助金85千円</p> <p>○事業進捗率 = 17.1%</p> | | | | <p>H20年度 イルミネーション 5件 花 5件</p> <p>H21年度 イルミネーション 5件 花 5件</p> <p>H22年度 イルミネーション 5件 花 5件</p> <p>H23年度 イルミネーション 5件 花 5件</p> | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|---|----------------|------|--|------|------|-----------|-----|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 商店街団体・民間事業者 目標 () | | | 平成20年3月現在 | |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 7 | 事業分類 | (4) | | 事業掲載ページ | 110 |
| 事業名 | 41. まちなか情報発信事業 | | | | 事業期間 | H16～ | |
| 支援措置名 | | | | | 支援期間 | | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 商店街団体や観光事業者が、市民や観光客用の地図やチラシなどを作成したり、ホームページを開設し、情報発信する。民間事業者が、まちなか情報をフリーペーパーとして情報発信する。 | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 710 | 750 | 750 | 750 | 750 | 3,710 | |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1,150 | |
| うちその他(民間) | 560 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,560 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | 前年度までのスケジュール | | | | |
| <p>市民や観光客に商店街の位置図や店舗等の情報を発信することで集客を図り、賑わいのある商店街を形成していく。</p> <p>H16マップ(1)長野駅東口商店街(協)「長野駅東口界隈商工ガイド」 (2)(協)長野駅前商店会「南千歳町発見伝日常茶飯絵巻」</p> <p>HP (1)長野市権堂商店街(協)「権堂商店街ガイド」 (2)中央通り活性化連絡協議会「ながの表参道ガイド」 (3)(協)長野駅前商店会「ながの駅前商店会」</p> <p>H17 マップ(1)(協)長野駅前商店会「南千歳つれづれ街めぐり」 H18 なし</p> <p>「ながの情報」「ブースカフェ」「日和」「長野クーポン」など、フリーペーパーが、まちなか情報を発信している。</p> | | | <p>H16 商店街マップ作成事業 2件 ホームページ開設事業 3件 H17 商店街マップ作成事業 1件 H18 なし</p> | | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | 今後のスケジュール | | | | |
| <p>市民や観光客に商店街の位置図や店舗等の情報を発信することで集客を図り、賑わいのある商店街を形成していく。</p> <p>H19商店街マップ作成事業実績 (1)長野銀座商店街振興組合「一店一カルチャー探検隊ガイドマップ」10,000部発行 (2)元善町商盛会「仲見世パンフレット」10,000部発行 事業費710千円 市補助金150千円</p> <p>「ながの情報」「ブースカフェ」「日和」「長野クーポン」など、フリーペーパーが、まちなか情報を発信している。</p> <p>事業進捗率 = 19.1%</p> | | | <p>H20年度 商店街マップ作成事業 4件</p> <p>H21年度 商店街マップ作成事業 4件</p> <p>H22年度 商店街マップ作成事業 4件</p> <p>H23年度 商店街マップ作成事業 4件</p> | | | | |
| その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | |
|---|------------------|------|---|------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | まちづくりカフェ | | 目標 () | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 7 | 事業分類 | (4) | 事業掲載ページ | 111 |
| 事業名 | 42. まちの見どころ再発見事業 | | | | 事業期間 | H17~ |
| 支援措置名 | | | | | 支援期間 | |
| 事業概要 | | | | | | |
| <p>市民より参加者を募り、まちの商店などを巡って、中心市街地の商店街の魅力を知ってもらイベントやまちのことについて語り合う会など、まちの魅力を再発見する活動をおよそ2ヵ月に1回定期的に開催する。</p> | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 |
| 事業額 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 530 |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち市費 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| うちその他(民間) | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 430 |
| 事業概要 | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| <p>H18の開催実績 次のとおり、まちなかにおいて6回のイベントを実施し、まちなかの魅力を知ってもらうことができた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・4/2 まちノート出発式 ・6/25 お寺で豆本づくり ・8/27 まちの写真を撮ろう編 ・10/29 トイゴでアミーゴ ・12/10 門前そば食べ歩き編 ・2/11 灯明カップリングパーティー | | | <p>H17年度 10/9の第1回以降、3回開催 H18年度 6回開催</p> | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | 今後のスケジュール | | | |
| <p>中心市街地に関係することをテーマに5回のイベントを開催した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・4/21 町歩きトリビア編 ・7/1 まちノート出発式 ・9/30 ながの御穀膳を知ろう ・11/10 ながの小判編 ・2/3 お帰りのさいまちなちノート編 (1月末現在、25冊のノートが帰還し、182冊は旅行中) <p>事業進捗状況 = 24.5%</p> | | | <p>H20年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・まちノート出発式 ・まち歩きマップ(仮)の作成 ・まち歩きイベントの開催 <p>H21年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今後のまちノートの活用方法について検討 ・マップの商品化、イベント開催 <p>H22年度</p> <p>H23年度</p> | | | |
| その他 | | | | | | |
| | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|--|--------------------|------|----------|---|------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野市・参加団体 | | | 目標 () | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 7 | 事業分類 | (4) | | 事業掲載ページ | 111 |
| 事業名 | 43. もんぜんパートナーシップ事業 | | | | 事業期間 | H17～ | |
| 支援措置名 | | | | | 支援期間 | H17～ | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| <p>市民や企業の皆さんがまち美化などのまちづくり活動を行い、市は清掃用具の貸与やボランティア保険の加入などの活動を支援する。・まちづくり懇談会を開催し、様々なまちづくりの提案をしてもらうなど、積極的にまちづくりへの参加を促進する。(平成18年度末参加団体数:9団体)・活動を通じてまちづくりの団体としてのネットワークを形成し、まちづくりリーダーを育てる。</p> | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 423 | 690 | 690 | 690 | 690 | 3,183 | |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | 423 | 690 | 690 | 690 | 690 | 3,183 | |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 平成17年度 活動団体5、延べ活動人数 805人、述べ活動時間1,277時間 平成18年度 活動団体9、延べ活動人数1,846人、述べ活動時間2,902時間 | | | | 前年度までのスケジュール 平成17年10月 制度実施 ～活動継続 | | | |
| 本年度の進捗状況 ・平成19年度 活動団体9、延べ活動人数 人、延べ活動時間 時間 ・新規参加団体勧誘 9団体 ・事業進捗率(事業費ベース) 13.29% | | | | 今後のスケジュール H20年度 ・年度はじめ 各団体に活動推進の確認 ～随時活動団体管理 活動PR 新規参加団体勧誘 ・年度末(平成21年2月頃) まちづくり懇談会開催 H21年度 ・同上 H22年度 ・同上 H23年度 ・同上 ・状況変化等を踏まえ今後の展開について検討。 | | | |
| その他 | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|---|----------------|--------|-------------|---|--------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 株式会社まちづくり長野 | | | 目標 () | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 7 | 事業分類 | (4) | | 事業掲載ページ | 112 |
| 事業名 | 44. ばていお大門運営事業 | | | | 事業期間 | H17～ | |
| 支援措置名 | | | | | 支援期間 | | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| <p>既存施設の運営(1) 商業施設の運営(2) ばていお大門駐車場の運営(3) 飲食店での名物メニューの提供(4) 観光案内機能の充実(5) 地元で行われているワークショップとの連携により、更なる面的な展開を研究</p> | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 25,478 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 131,878 | |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うちその他(民間) | 25,478 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 131,878 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| <p>H17.11.12に、大門町に残る使用されていない空き店舗、土蔵、空家等を活用し、新たな商業集積地である「ばていお大門」を整備し、H18.11.3には、ばていお大門や周辺の商店街に車を利用して来街する方々の利便性向上のために、「表参道もんぜん駐車場」を整備した。(両事業の実施により、通行量が前年比47%の増となった。)</p> <p>ばていお大門及びもんぜん駐車場の運営及び管理を中心に誘客のためのイベントを実施している。</p> <p>4～5月 善光寺花回廊に併せたイベントの実施</p> <p>10月 信州ブランドアワード特別賞受賞</p> <p>11月 一周年記念事業として「一店逸品事業」の実施</p> <p>11月 長野市景観賞受賞</p> <p>12月 東町の家を考える日ワークショップ(第1回)</p> <p>2月 灯明まつりに併せたイベントの実施</p> <p>H18集客数(レジ通過者数)約257千人</p> <p>情報誌「ながの情報」や「KURA」により、ばていお大門を含めた中心市街地や市内観光情報を発信している。</p> | | | | <p>H17.11.12 ばていお大門オープン</p> <p>H18.11.3 表参道もんぜん駐車場オープン</p> | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | | 今後のスケジュール | | | |
| <p>ばていお大門の運営及び管理を行うとともに、同友店会を中心に「小さな旅気分を味わえるまち」をテーマにイベントの実施、テナント店舗情報の発信など様々な事業を実施している。また、ばていお大門及び周辺商店街に車を利用して来街される方々の利便性向上のために表参道もんぜん駐車場の運営・管理を行っている。</p> <p>4～5月 善光寺花回廊に併せたイベントの実施</p> <p>5月 東町の家を考える(第2回)</p> <p>8月 ビアガーデンの開催</p> <p>11～12月 2周年記念としてボジョレ・ヌーボーと美食の宴及びトートバックプレゼントを開催</p> <p>1月 正月イベントの実施</p> <p>2月 灯明まつりに併せたイベントの実施</p> <p>2月 長野市景観大賞受賞</p> <p>H19集客数(4月～2月レジ通過者数)約170千人</p> <p>隣接する東町の家(3階建)の活用を調査・検討している。</p> <p>情報誌「ながの情報」や「KURA」により、ばていお大門を含めた中心市街地や市内観光情報を発信している。</p> <p>事業進捗率 = 19.3%</p> | | | | <p>H20年度 ばていお大門・もんぜん駐車場の運営及び管理 ばていお大門同友店会を中心とした各種イベントの実施 ばていお大門をはじめ観光情報等の発信</p> <p>H21年度 ばていお大門・もんぜん駐車場の運営及び管理 ばていお大門同友店会を中心とした各種イベントの実施 ばていお大門をはじめ観光情報等の発信</p> <p>H22年度 ばていお大門・もんぜん駐車場の運営及び管理 ばていお大門同友店会を中心とした各種イベントの実施 ばていお大門をはじめ観光情報等の発信</p> <p>H23年度 ばていお大門・もんぜん駐車場の運営及び管理 ばていお大門同友店会を中心とした各種イベントの実施 ばていお大門をはじめ観光情報等の発信</p> | | | |
| その他 | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | |
|--|-------------------|------|---|------|---------|-------------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | ふれ愛サポートクラブ 目標 () | | | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 7 | 事業分類 | (4) | | 事業掲載ページ 112 |
| 事業名 | 45. 門前都市回遊性向上創造事業 | | | 事業期間 | H19～H23 | |
| 支援措置名 | | | | 支援期間 | | |
| 事業概要 | | | | | | |
| <p>延べ100人を目標に、市民・商業者・来街者が抱く駐車場や通りに対する「まちなかのあるべき姿」の率直な意見(アンケート・聞き取り10件)を調査し、個々の事業主の意見を把握する。これを基に、商業者・市民と協議を行い、回遊性のある中心市街地を目指して各種事業を実施していく。・回遊性向上マップ作成事業・老舗の再生事業・遊歩道計画事業・古い建物の再生事業・その他まちの回遊性向上に繋がる事業</p> | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 |
| 事業額 | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 | 3,400 |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち市費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うちその他(民間) | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 | 3,400 |
| 事業概要 | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| <p>平成18年 市民提案の市民参加型ワークショップを「長野市中心市街地を歩いて楽しい町になるために」を目的として5回開催 基本方針や行動計画を含んだパンフレットを作成し、実行に向けた取組みへの基盤づくりが完成</p> | | | | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | 今後のスケジュール | | | |
| <p>「表参道ふれ愛通り勉強会」に参加し、様々な提案や意見交換を行う。 来年度以降の活動内容のターゲットを絞り込み新メンバーを編成、活動内容について検討、調査。 進捗率 0%</p> | | | <p>H20年度 (1)来街者の増大を図る あらゆる手段を使ったPR活動 「善光寺表参道」のブランドを作る 「365日イベント」活動の展開 (2)来街者の滞在時間を増大させる 「見させる・買い物させる・休ませる・食べさせる・歩かせる」活動の展開</p> <p>H21年度 前年度の事業を引き続き行いながら、新たな活動内容を模索する</p> <p>H22年度 前年度の事業を引き続き行いながら、新たな活動内容を模索する</p> <p>H23年度 前年度の事業を引き続き行いながら、新たな活動内容を模索する</p> | | | |
| その他 | | | | | | |
| | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------|--|-------|-------|-------------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野市 目標 () | | | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 8 | 事業分類 | (4) | | 事業掲載ページ 114 |
| 事業名 | 46. 市街地循環バス運行事業 | | | 事業期間 | H12～ | |
| 支援措置名 | | | | 支援期間 | | |
| 事業概要 | | | | | | |
| 40人乗り小型バスを用いて中心市街地を循環するバスを運行する。今後は、ルートやダイヤの改正等の利便性の向上に向けた取組を検討する。・運行便数:27便 / 1日(20分間隔)、運賃:大人100円 小人50円 | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 |
| 事業額 | 2,787 | 2,113 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 13,000 |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち市費 | 2,787 | 2,113 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 13,000 |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業概要 | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 継続運行の実施 運行費に対する補助の実施 川中島バス 2台 長電バス 1台 | | | H12.4 実証実験運行開始 H13.4 本格運行開始 | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | 今後のスケジュール | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 継続運行の実施 運行費に対する補助の実施 進捗率 21.4% | | | H20年度 <ul style="list-style-type: none"> 継続運行の実施 運行費に対する補助の実施 H21年度 <ul style="list-style-type: none"> 継続運行の実施 運行費に対する補助の実施 H22年度 <ul style="list-style-type: none"> 継続運行の実施 運行費に対する補助の実施 H23年度 <ul style="list-style-type: none"> 継続運行の実施 運行費に対する補助の実施 | | | |
| その他 | | | | | | |
| ・「ぐるりん号」の運行により、利用者が増え、中心市街地内の100円ゾーンの増加に繋がる結果となった。 | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | |
|---|-------------------|------|--|--------|------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野市 目標 () | | | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 8 | 事業分類 | (4) | | 事業掲載ページ |
| 事業名 | 47. 新交通システム調査研究事業 | | | 事業期間 | H19~ | |
| 支援措置名 | | | | 支援期間 | | |
| 事業概要 | | | | | | |
| LRTに代表される新たな交通システムの導入について研究し、必要な調査を実施し、可能性を評価する。・先進都市状況調査、新交通システム導入可能性調査 | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 |
| 事業額 | 0 | 0 | 1,000 | 10,000 | 100 | 11,100 |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち市費 | 0 | 0 | 1,000 | 10,000 | 100 | 11,100 |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業概要 | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 ・事業実施実績無し | | | 前年度までのスケジュール ・事業実績無し | | | |
| 本年度の進捗状況 ・情報収集 5月 先進地視察(北海道) 進捗率 0% | | | 今後のスケジュール H20年度 ・情報収集と調査分析 H21年度 ・計画策定事前調査の実施 ・検討会議の開催 H22年度 ・導入可能性調査の実施 ・検討会議の開催 H23年度 ・先進都市視察の実施 ・検討会議の開催 | | | |
| その他 | | | | | | |
| ・市内の既存公共交通の維持・活性化策の検討が喫緊の課題であり、新交通システムの導入の可能性の研究については、市域全体の公共交通再編を見極めた上で検討する必要が生じてきている。 | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------|--|-------|-----------|-----------|-----|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 長野D-1再開発㈱・長野市 目標 () | | | 平成20年3月現在 | |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 8 | 事業分類 | (4) | | 事業掲載ページ | 115 |
| 事業名 | 48. パーク&パスライド事業 | | | 事業期間 | H10～、H18～ | | |
| 支援措置名 | | | | 支援期間 | | | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| <p>(1)ゴールデンウィーク期間中の中心市街地の渋滞対策・郊外臨時駐車場～善光寺直行シャトルバスの運行・マイカー用臨時駐車場の開設・善光寺周辺一方通行規制の実施・渋滞状況調査の実施(2)トイゴパーキングにおける循環バスぐるりん号の乗車券配布・トイゴパーキング利用者に対し、駐車1台につき1枚、ぐるりん号の乗車券を希望者に配布</p> | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 3,850 | 4,340 | 50,000 | 4,300 | 4,300 | 66,790 | |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | 3,850 | 4,340 | 50,000 | 4,300 | 4,300 | 66,790 | |
| うちその他(民間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業概要 | | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | 前年度までのスケジュール | | | | |
| <p>・H18.10月より、トイゴパーキングにおける循環バスぐるりん号の乗車券配布・トイゴパーキング利用者に対し、駐車1台につき1枚、ぐるりん号の乗車券を希望者に配布を開始。</p> | | | <p>H18.10月 トイゴパーキングにおける循環バス乗車券配布開始</p> | | | | |
| 本年度の進捗状況 | | | 今後のスケジュール | | | | |
| <p>・トイゴパーキングにおける循環バスぐるりん号の乗車券配布事業の継続実施 ・ゴールデンウィーク期間中の渋滞対策の実施 (P&BR、善光寺周辺一方通行規制)</p> <p>進捗率 5.7%</p> | | | <p>H20年度 ・トイゴパーキングにおける循環バスぐるりん号の乗車券配布事業の継続実施と利用促進 ・ゴールデンウィーク期間中渋滞対策の実施 ・善光寺御開帳渋滞対策実行委員会(仮称)の設立・開催</p> <p>H21年度 ・トイゴパーキングにおける循環バスぐるりん号の乗車券配布事業の継続実施と利用促進 ・善光寺御開帳渋滞対策の実施</p> <p>H22年度 ・トイゴパーキングにおける循環バスぐるりん号の乗車券配布事業の継続実施と利用促進 ・ゴールデンウィーク期間中渋滞対策の実施</p> <p>H23年度 ・トイゴパーキングにおける循環バスぐるりん号の乗車券配布事業の継続実施と利用促進 ・ゴールデンウィーク期間中渋滞対策の実施</p> | | | | |
| その他 | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | | |
|--|---------------|------|------|---|---------|-----------|--|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | | NASL 地球環境フォーラム 目標 | | 平成20年3月現在 | |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 8 | 事業分類 | (4) | 事業掲載ページ | 115 | |
| 事業名 | 49. みどりの自転車事業 | | | | 事業期間 | H15～ | |
| 支援措置名 | | | | | 支援期間 | | |
| <p>事業概要</p> <p>市民共用の自転車として「みどりの自転車」をまちなかのGS(グリーンステーション:置き場)に設置する。・鍵付きGS(ブーメラン型)を導入中</p> | | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 | |
| 事業額 | 500 | 700 | 500 | 500 | 500 | 2,700 | |
| うち国費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち県費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち市費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うちその他(民間) | 500 | 700 | 500 | 500 | 500 | 2,700 | |
| <p>事業概要</p> | | | | | | | |
| <p>前年度までの進捗状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・既存グリーンステーションに置いてある自転車の管理、補充 ・新グリーンステーション設置予定先関係者との交渉 ・交渉のまとまった箇所があれば、グリーンステーションの設置 | | | | <p>前年度までのスケジュール</p> <p>H18.4.13 長野市役所GSオープン</p> | | | |
| <p>本年度の進捗状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・既存グリーンステーションに置いてある自転車の管理、補充 ・GSへ、のぼり旗、ポール、ポールスタンド、看板の設置 ・新グリーンステーション設置予定先関係者との交渉 <p>進捗率 18.5%</p> | | | | <p>今後のスケジュール</p> <p>H20年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サイクルマップの作成 ・既存グリーンステーションに置いてある自転車の管理、補充 ・新グリーンステーション設置予定先関係者との交渉 ・交渉のまとまった箇所があれば、グリーンステーションの設置 <p>H21年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・既存グリーンステーションに置いてある自転車の管理、補充 ・新グリーンステーション設置予定先関係者との交渉 ・交渉のまとまった箇所があれば、グリーンステーションの設置 <p>H22年度</p> <p>同上</p> <p>H23年度</p> <p>同上</p> | | | |
| <p>その他</p> | | | | | | | |

平成19年度 認定中心市街地活性化基本計画 実績報告調書

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------|---|------|---------|-----------|
| 長野県 長野市 | | 実施主体 | 大成産業(株) | | 目標 | 平成20年3月現在 |
| 認定基本計画の分類 | 章 | 6 | 事業分類 | (1) | | 事業掲載ページ |
| 事業名 | 50. 新田町地区優良建築物等整備事業 | | | 事業期間 | H20～H21 | |
| 支援措置名 | 中心市街地共同住宅供給事業 | | | 支援期間 | H20～H21 | |
| 事業概要 | | | | | | |
| 共同住宅76戸と店舗を核として再開発事業を行い、併せて、児童用デイサービス・福祉住宅4戸、公共用通路を整備する。 地区面積：0.18ha、RC造地上13階建 | | | | | | |
| (単位:千円) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 実績額計 |
| 事業額 | 0 | 162,500 | 751,650 | 0 | 0 | 914,150 |
| うち国費 | 0 | 34,200 | 40,300 | 0 | 0 | 74,500 |
| うち県費 | 0 | 10,260 | 12,090 | 0 | 0 | 22,350 |
| うち市費 | 0 | 23,940 | 28,210 | 0 | 0 | 52,150 |
| うちその他(民間) | 0 | 94,100 | 671,050 | 0 | 0 | 765,150 |
| 事業概要 | | | | | | |
| 前年度までの進捗状況 | | | 前年度までのスケジュール | | | |
| 本年度の進捗状況 ・優良建築物等整備事業の事業申請 進捗率 0% | | | 今後のスケジュール H20年度 優良建築物等整備事業の事業採択 中心市街地共同住宅供給事業計画認可 事業計画作成 地盤調査 建築設計 建築物除却整地工事 建築工事(共同施設整備) H21年度 建築工事(共同施設整備) 外構工事(空地等整備) H22年度 H23年度 | | | |
| その他 | | | | | | |

中心市街地活性化基本計画に位置づける 50事業 (H20年3月31日変更認定後)

| 目標 | 番号 | 事業名 | H19状況 | | | 国の支援策 | 事業主体 | 市の窓口 | 総事業費 | | 国費 | | 県費 | | 市費 | | その他(民間) | |
|----|----|-------------------------------------|-------|------|-----|--------------------------|----------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | 実施中 | 調査研究 | 未着手 | | | | 計画期間内 事業費 | H19 | 計画期間内 国費 | H19 | 計画期間内 県費 | H19 | 計画期間内 市費 | H19 | 計画期間内 その他 | H19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 善光寺表参道東町駐車場整備事業 | | | | まちづくり交付金 | 長野市 | 都市計画課 | 228,900 | 56,300 | 2,000 | 800 | 0 | 0 | 226,900 | 55,500 | 0 | 0 |
| | 5 | 長野駅前A-3地区市街地再開発事業 | | | | 市街地再開発事業 | 長野駅前A-3地区市街地再開発組合(仮) | まちづくり推進課 | 2,536,000 | 142,000 | 287,500 | 43,400 | 86,250 | 13,020 | 201,250 | 30,380 | 1,961,000 | 55,200 |
| | 7 | 一般国道18号長野東バイパス整備事業 | | | | 道路事業 | 国土交通省 | 道路課 | 13,000,000 | 2,000,000 | 13,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | 街路高田若槻線改良事業 | | | | 街路事業 | 長野県 | 都市計画課 | 3,280,000 | 80,000 | 1,640,000 | 40,000 | 1,312,000 | 32,000 | 328,000 | 8,000 | 0 | 0 |
| | 9 | 街路北部幹線改良事業 | | | | 街路事業 | 長野市 | 都市計画課 | 3,300,000 | 200,000 | 1,815,000 | 110,000 | 0 | 0 | 1,485,000 | 90,000 | 0 | 0 |
| | 11 | 善光寺周辺地区街なみ環境整備事業 | | | | 街なみ環境整備事業 | 長野市 | まちづくり推進課 | 791,273 | 61,602 | 363,669 | 28,675 | 0 | 0 | 427,604 | 32,927 | 0 | 0 |
| | 15 | 善光寺門前観光バス駐車場整備計画策定事業 | | | | | 長野市 | 観光課 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 31 | 長野灯明まつり開催事業 | | | | まちづくり交付金 | 長野灯明まつり実行委員会 | 商工振興課 | 168,800 | 36,800 | 12,000 | 4,000 | 0 | 0 | 38,000 | 6,000 | 118,800 | 26,800 |
| | 32 | 祭り・イベント等開催事業 | | | | 中心市街地活性化ソフト事業 | 実行委員会、中心市街地内にある商店街団体 | 商工振興課 観光課 | 405,958 | 92,758 | 0 | 0 | 4,629 | 4,629 | 106,454 | 19,926 | 294,875 | 68,203 |
| | 33 | 観光事業者育成塾事業 | | | | | 事業者間の協議により決定 | 観光課 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | 善光寺表参道灯籠復元事業 | | | | | 準備委員会 | 企画課 観光課 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| | 35 | 善光寺表参道七めぐり事業 | | | | | 歴史の町長野を紡ぐ会 | 観光課 | 4,790 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,790 | 630 |
| | 36 | 長野食文化(名物メニュー)創出事業 | | | | 中心市街地活性化ソフト事業 | 実行委員会 | 商工振興課 | 8,700 | 3,000 | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 7,300 | 3,000 | 0 | 0 |
| | 44 | ばていおお大門運営事業 | | | | | (株)まちづくり長野 | 商工振興課 | 131,878 | 25,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,878 | 25,478 |
| | | | | | | | | | 目標別合計 | 2,698,568 | 17,120,169 | 2,226,875 | 1,404,279 | 49,649 | 2,831,508 | 245,733 | 2,561,343 | 176,311 |
| | 6 | 長野駅周辺第二土地区画整理事業 | | | | 土地区画整理事業 | 長野市 | 駅周辺整備局 | 15,999,887 | 2,983,826 | 6,552,300 | 1,192,900 | 850,350 | 153,600 | 8,597,237 | 1,637,326 | 0 | 0 |
| | 22 | 後町小学校跡地活用計画策定事業 | | | | 暮らし・にぎわい再生事業 | 長野市 | 学校教育課 企画課 | 6,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | セントラルスクエア周辺地区再生調査・検討事業 | | | | 暮らし・にぎわい再生事業 | 長野市 | まちづくり推進課 まちづくり推進課 (都市計画課) (区画整理課) | 3,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | 勤労者福祉センター跡地活用調査・検討事業 | | | | 暮らし・にぎわい再生事業 | 長野市 | まちづくり推進課 管財課 | 3,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | 暮らし・にぎわい再生事業計画策定事業 | | | | 暮らし・にぎわい再生事業 | 長野市 | まちづくり推進課 | 12,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 0 | 0 | 8,000 | 4,000 | 0 | 0 |
| | 28 | まちなか居住支援事業 | | | | | 長野市 | まちづくり推進課 (住宅課) | 18,000 | 0 | 8,100 | 0 | 0 | 0 | 9,900 | 0 | 0 | 0 |
| | 50 | 新田町地区優良建築物等整備事業 | | | | 中心市街地共同住宅供給事業 | (株)大成産業 | まちづくり推進課 | 914,150 | 0 | 74,500 | 0 | 22,350 | 0 | 52,150 | 0 | 765,150 | 0 |
| | | | | | | | | | 目標別合計 | 2,989,826 | 6,642,900 | 1,194,900 | 872,700 | 153,600 | 8,675,287 | 1,641,326 | 765,150 | 0 |
| | 1 | 中央通り歩行者優先道路化事業 (社会実験・整備計画検討及び策定) | | | | まちづくり交付金 | 長野市 | 都市計画課 | 10,500 | 10,500 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0 |
| | 3 | 街路山王栗田線改良事業 | | | | まちづくり交付金 | 長野市 | 都市計画課 | 710,779 | 410,000 | 272,000 | 164,000 | 0 | 0 | 438,779 | 246,000 | 0 | 0 |
| | 4 | 市道長野大通り線歩道整備事業 | | | | まちづくり交付金 | 長野市 | 道路課 | 120,000 | 40,000 | 48,000 | 16,000 | 0 | 0 | 72,000 | 24,000 | 0 | 0 |
| | 10 | あんしん歩行エリア交通安全対策事業 | | | | 地方道路整備臨時交付金 | 長野市 | 道路課 | 55,000 | 25,000 | 29,700 | 13,200 | 0 | 0 | 25,300 | 11,800 | 0 | 0 |
| | 12 | 街路県庁緑町線改良事業 | | | | | 長野市 | 都市計画課 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | 北八幡川親水性水路建設事業 | | | | | 長野市 | 河川課 | 27,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,400 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | 善光寺表参道景観づくり推進事業 | | | | | 長野市 | まちづくり推進課 | 3,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,280 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | 千才町通りふれあいの道整備事業 | | | | | 長野市 | 道路課 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | 中央通りごみ集積所改善事業 | | | | | 長野市 | 環境第一課 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | 長野駅善光寺口顔づくり事業 | | | | まちづくり交付金 | 長野市 | 都市計画課 (まちづくり推進課) | 1,308,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,308,014 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | 歩行者用公共案内表示板改修事業 | | | | | 長野市 | まちづくり推進課 | 12,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,252 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 | 野外彫刻ながのミュージアム事業(まちなか編) | | | | まちづくり交付金 | 長野市 | 生涯学習課 | 48,000 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 45,600 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | 中央通り歩行者優先道路化事業(道路整備) | | | | まちづくり交付金 | 長野市 | 都市計画課 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 | 共通駐車券事業 | | | | 戦略的中心市街地中小商業等活性化支援事業費補助金 | (株)まちづくり長野 | 商工振興課 | 10,532 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 0 | 1,832 | 0 |
| | 45 | 門前都市回遊性向上創造事業 | | | | | ふれ愛サポートクラブ | まちづくり推進課 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400 | 0 |
| | 46 | 市街地循環バス運行事業 | | | | | 長野市 | 交通政策課 | 13,000 | 2,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 2,787 | 0 | 0 |
| | 47 | 新交通システム調査研究事業 | | | | | 長野市 | 交通政策課 | 11,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,100 | 0 | 0 | 0 |
| | 48 | パーク&バスライド事業 | | | | | 長野D-1再開発(株)、長野市 | 交通政策課 | 66,790 | 3,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,790 | 3,850 | 0 | 0 |
| | 49 | みどりの自転車事業 | | | | | NASL地球環境フォーラム | 交通政策課 | 2,700 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 500 |
| | | | | | | | | | 目標別合計 | 492,637 | 363,300 | 197,400 | 0 | 0 | 2,603,115 | 294,737 | 7,932 | 500 |
| | 26 | もんぜんぶら座活用事業 | | | | まちづくり交付金 | 長野市、(株)まちづくり長野 | まちづくり推進課 | 2,028,156 | 639,716 | 206,200 | 153,000 | 0 | 0 | 1,821,956 | 486,716 | 0 | 0 |
| | 27 | トイゴ活用事業 | | | | | 長野市、トイゴ内の民間事業者 | まちづくり推進課 | 242,353 | 40,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,353 | 40,261 | 0 | 0 |
| | 30 | 起業家インキュベーション施設事業 | | | | 戦略的中心市街地中小商業等活性化支援事業費補助金 | (株)まちづくり長野 | 商工振興課 | 11,713 | 5,613 | 7,500 | 3,460 | 0 | 0 | 588 | 588 | 3,625 | 1,565 |
| | 37 | 空き店舗等活用事業 | | | | 中心市街地活性化ソフト事業 | (株)まちづくり長野、中心市街地内にある商店街及びまちづくり団体 | 商工振興課 | 194,497 | 36,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,535 | 7,247 | 145,962 | 29,050 |
| | 38 | 起業家塾開催事業 | | | | 中心市街地活性化ソフト事業 | 長野市 | 商工振興課 | 944 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 905 | 39 | 39 |
| | 39 | 善光寺表参道文化村事業 | | | | | 長野銀座地域まちづくり協議会 | まちづくり推進課 | 3,896 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,896 | 896 |
| | 40 | まちなか花とイルミネーション事業 | | | | 中心市街地活性化ソフト事業 | 各実行委員会、中心市街地内にある商店街団体 | 商工振興課 | 30,423 | 5,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,647 | 1,247 | 20,776 | 3,976 |
| | 41 | まちなか情報発信事業 | | | | | 中心市街地内にある商店街団体及び民間事業者 | 商工振興課 | 3,710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,150 | 150 | 2,560 | 560 |
| | 42 | まちなか見どころ再発見事業 | | | | | まちづくりカフェ | まちづくり推進課 | 530 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 430 | 30 |
| | 43 | もんぜんパートナーシップ事業 | | | | | 長野市、団体 | まちづくり推進課 | 3,183 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,183 | 423 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 目標別合計 | 730,213 | 213,700 | 156,460 | 0 | 0 | 2,128,417 | 537,637 | 177,288 | 36,116 |
| | | | 31 | 16 | 3 | | | | 46,367,088 | 6,911,244 | 24,340,069 | 3,775,635 | 2,276,979 | 203,249 | 16,238,327 | 2,719,433 | 3,511,713 | 212,927 |