


平成22年度 長野市中心市街地活性化基本計画 事業実績報告について

平成19年5月28日に内閣総理大臣認定を受けてから4年が経過し、事業も概ね順調に進んでいます。認定基本計画に位置づけられた取組の実績額や進捗状況について、定期的に国に報告をすることになっています。

平成22年度の事業進捗状況と事業実績額について報告します。

1. 事業進捗状況

全事業54事業(内1事業は2項目)中	完了	10事業
	実施中(ソフト事業)	20事業
	実施中(工事・設計等)	13事業
	調査・研究中	12事業




 H22年度に終了した事業

目標	番号	事業名	H22年度 事業進捗状況				市担当課
			完了	ソフト事業 実施中	ハード事業 工事実施中	調査/研究	
	2	善光寺表参道東町駐車場整備事業					都市計画課
	5	長野駅前A - 3地区市街地再開発事業					まちづくり推進課
	7	一般国道18号長野東バイパス整備事業					道路課 (国直轄事業)
	8	街路高田若槻線改良事業					都市計画課
	9	街路北部幹線改良事業					都市計画課
	11	善光寺周辺地区街なみ環境整備事業					まちづくり推進課
	15	善光寺門前観光バス駐車場整備計画策定事業					観光課
	31	長野灯明まつり開催事業					観光課
	32	祭り・イベント等開催事業					商工振興課
	33	観光事業者育成塾事業					観光課
	34	善光寺表参道灯籠復元事業					観光課
	35	善光寺表参道七めぐり事業					観光課
	36	長野食文化(名物メニュー)創出事業					商工振興課
	44	ばていお大門運営事業					商工振興課
		小計	3	5	5	1	
	6	長野駅周辺第二土地区画整理事業					駅周辺整備局
	22	後町小学校跡地活用計画策定事業					まちづくり推進課
	23	セントラルスクエア周辺地区再生調査・検討事業					まちづくり推進課
	24	勤労者福祉センター跡地活用調査・検討事業					管財課
	25	暮らし・にぎわい再生事業計画策定事業					まちづくり推進課
	28	まちなか居住支援事業					まちづくり推進課
		小計	1	0	1	4	

目標	番号	事業名	H22年度 事業進捗状況				市担当課
			完了	ソフト事業 実施中	ハード事業 工事実施中	調査/研究	
	1	中央通り歩行者優先道路化事業 (社会実験・整備計画検討及び策定)					都市計画課
	3	街路山王栗田線改良事業					都市計画課
	4	市道長野大通り線歩道整備事業					道路課
	10	あんしん歩行エリア交通安全対策事業					道路課
	12	街路県庁緑町線改良事業					都市計画課
	13	北八幡川親水性水路建設事業					河川課
	14	善光寺表参道景観づくり推進事業					まちづくり推進課
	16	千才町通りふれあいの道整備事業					道路課
	17	中央通りごみ集積所改善事業					生活環境課
	18	長野駅善光寺口顔づくり事業					都市計画課
	19	歩行者用公共案内表示板改修事業					まちづくり推進課
	20	野外彫刻ながのミュージアム事業(まちなか編)					生涯学習課
	21	中央通り歩行者優先道路化事業(道路整備)					都市計画課
	29	共通駐車券事業					商工振興課
	45	門前都市回遊性向上創造事業					まちづくり推進課
	46	市街地循環バス運行事業					交通政策課
	47	新交通システム調査研究事業					交通政策課
	48	パーク&バスライド事業					交通政策課
	49	みどりの自転車事業					交通政策課
	51	長野大通り自転車道整備事業					道路課
	52	市道長野西87号線整備事業					道路課
	53	市道長野西203号線外四線整備事業					道路課
	54	権堂B-1地区市街地再開発事業					まちづくり推進課
	55	表参道長野五輪メモリアルパーク整備事業					商工振興課
		小計	5	5	7	7	
	26	もんぜんぶら座活用事業 (未利用階の有効活用に向けた改修工事)					まちづくり推進課
	26	もんぜんぶら座活用事業					まちづくり推進課
	27	トイゴ活用事業					生涯学習課
	30	起業家インキュベーション施設事業					商工振興課
	37	空き店舗等活用事業					商工振興課
	38	起業家塾開催事業					商工振興課
	39	善光寺表参道文化村事業					まちづくり推進課
	40	まちなか花とイルミネーション事業					商工振興課
	41	まちなか情報発信事業					商工振興課
	42	まちの見どころ再発見事業					まちづくり推進課
	43	もんぜんパートナーシップ事業					まちづくり推進課
		小計	1	10	0	0	
		合計	10	20	13	12	

2 事業費内訳


H23.5 作成




3 長野市中心市街地活性化基本計画 主な事業の進捗状況

○平成22年度に終了した事業

事業名	長野駅前A-3地区市街地再開発事業		
実施主体	長野駅前A-3地区市街地再開発組合	事業期間	H19～H22
支援措置名	社会資本整備総合交付金(市街地再開発事業等)	支援期間	H19～H22
事業金額	2,881,000千円(国費:553,150千円 県費:99,285千円 市費:234,485千円 民間:1,994,100千円)		
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> 敷地面積 約1,200㎡ ・延床面積 約7,200㎡ ・階数 地下1階 地上11階 主要用途 店舗、ホテル 長野駅前A地区の再開発事業終了 		



事業名	街路山王栗田線改良事業		
実施主体	長野市	事業期間	H17～H22
支援措置名	まちづくり交付金	支援期間	H19～H21
事業金額	950,956千円(国費:324,100千円 市費:626,856千円)		
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> 道路改良工事 L=270m W=15m 電線地中化、道路幅拡幅、歩道の整備 		



○平成22年度末現在 事業進捗状況

事業名	中央通り歩行者優先道路化事業(道路整備)		
実施主体	長野市	事業期間	H20～H26
支援措置名	社会資本総合交付金(都市再生整備計画)	支援期間	H20～H25
事業金額(見込み)	318,568千円(国費:122,100千円 市費:193,711千円) (基本計画認定期間内(H19～H23)の事業見込み)		
事業概要及び22年度の進捗状況	・詳細設計(デザイン含む)、歩行者優先道路化工事(道路美装化) ・道路活用等のソフト事業の検討 ・ニュースレターの発行		



ニュースレター「表参道ふれ愛便り」

ふれ愛通り勉強会

事業名	善光寺表参道景観づくり推進事業		
実施主体	長野市	事業期間	H20～H23
支援措置名	社会資本総合交付金(都市再生整備計画)	支援期間	H22～H23
事業金額	3,840千円(国費:1,600千円 市費:2,240千円)		
事業概要	・善光寺表参道景観づくり基礎調査を実施(新田町交差点～大門南交差点) ・地元組織の「表参道景観研究会」と連携し、ガイドライン原案を作成		

■善光寺表参道景観づくり提案書(新田町交差点～大門南交差点区間編)より ・ふれ愛通りとまち並みづくりのイメージ

まちの取り組み(ふれ愛通り勉強会)

- ・主にソフト事業の展開
- ・キーワード/オープンカフェ、モニュメント、市、花壇、他

まち並みづくり(表参道景観研究会)

- ・まち並みの誘導
- ・キーワード/建物や店先、緑や水、個性、あかり、他

中央通り歩行者優先道路化事業
(勉強会、推進委員会)
・舗装デザイン、施設配置、排水改修等

表参道景観研究会


事業名	もんぜんぶら座活用事業		
実施主体	長野市 (株)まちづくり長野	事業期間	H15～
支援措置名		支援期間	
事業金額(見込み)	1,230,110千円(市費:1,230,110千円) (基本計画認定期間内(H19～H23)の事業見込み)		
事業概要及び 22年度の進捗状況	・H22年11月25日 公益施設利用者200万人達成 ・入居施設の運営、フェスタもんぶらの開催		




200万人達成記念セレモニー



フェスタもんぶら



事業名	共通駐車券事業		
実施主体	(株)まちづくり長野	事業期間	H20～
支援措置名	戦略的中心市街地中小商業等活性化支援事業 費補助金	支援期間	H20
事業金額(見込み)	40,733千円(国費:2,183千円 市費:1,975千円 民間:36,575千円) (基本計画認定期間内(H19～H23)の事業見込み)		
事業概要及び 22年度の進捗状況	・中心市街地の商店会が、加盟駐車場であればどこでも使用できる共通駐車サービス券の発行 ・事業開始 H20年11月1日～ ・H22年度末現在 21駐車場(約1,980台) 加盟店134店舗、2大型店参加		




事業名	祭り・イベント等開催事業		
実施主体	各実行委員会、商店街団体	事業期間	H4～
支援措置名	中心市街地活性化ソフト事業	支援期間	H19～H23
事業金額(見込み)	419,323千円(県費:4,629千円 市費:102,973千円 民間:311,721千円) (基本計画認定期間内(H19～H23)の事業見込み)		
事業概要及び22年度の進捗状況	・様々な祭りやイベントを1年を通して、四季折々、継続的に開催 ・伝統的なイベントのみならず、新たな文化を創造		

イベント名		開催時期	集客人数
善光寺花回廊		5月上旬 (3日間)	約320,000人
長野びんずる		8月上旬 (1日間)	約250,000人
NAGANO大道芸フェスティバル		9月上旬 (2日間)	約41,000人
善光寺表参道秋祭り		10月上旬 (1日間)	約88,000人
ながの歳時記		8月、11月中旬 (2日間)	約30,000人
・長野オリンピックメモリアル長野駅東口フェスティバル		2月中旬 (1日間)	約2,000人
商店会イベント	長野七夕まつり	7月末～8月上旬 (2週間)	約800,000人
	蟻の市	8月上旬 (2日間)	約10,000人
	2010サマーフェスティバル	8月上旬 (2日間)	約2,700人
	東口ゆめりあ祭り	8月上旬 (2日間)	約7,000人
	盆花プレゼントセール	8月中旬 (1日間)	約2,500人
	ぎんざ夕涼み街角コンサート	8月中旬 (1日間)	約2,000人
	100円笑店街	9月上旬 (1日間)	大道芸フェスに含む
	如是姫まつり	10月上旬 (1日間)	約1,500人



大道芸フェスティバル



長野七夕まつり



2010サマーフェスティバル
(千歳公園)



100円笑店街チラシ