


平成23年度 長野市中心市街地活性化基本計画 事業実績報告について

平成19年5月28日に内閣総理大臣認定を受けた中心市街地活性化基本計画の計画期間が満了しました。認定基本計画に位置づけられた取組の実績額や実施状況について、最終フォローアップとして国に報告することになっています。

平成23年度の事業進捗状況と事業実績額について報告します。




1. 事業実施状況

全事業54事業(内1事業は2項目)中	完了	14事業
	ソフト事業2期継続	14事業
	ハード事業2期継続	9事業
	内容を再検討し2期計画に位置づけ	7事業
	2期計画位置づけない	11事業

 H23年度に終了した事業

目標	番号	事業名	計画期間中の事業実施状況					市担当課
			●完了	◎ソフト事業 2期継続	◎ハード事業 2期継続	○内容再検討 2期位置づけ	▲2期計画 位置づけない	
①	2	善光寺表参道東町駐車場整備事業	●					都市計画課
①	5	長野駅前A-3地区市街地再開発事業	●					まちづくり推進課
①	7	一般国道18号長野東バイパス整備事業					▲	道路課 (国直轄事業)
①	8	街路高田若槻線改良事業					▲	都市計画課
①	9	街路北部幹線改良事業					▲	都市計画課
①	11	善光寺周辺地区街なみ環境整備事業			◎			まちづくり推進課
①	15	善光寺門前観光バス駐車場整備計画策定事業					▲	観光振興課 (旧観光課)
①	31	長野灯明まつり開催事業		◎				観光振興課 (旧観光課)
①	32	祭り・イベント等開催事業		◎				産業政策課 (旧商工振興課)
①	33	観光事業者育成塾事業		◎				観光振興課 (旧観光課)
①	34	善光寺表参道灯籠復元事業	●					観光振興課 (旧観光課)
①	35	善光寺表参道七めぐり事業	●					観光振興課 (旧観光課)
①	36	長野食文化(名物メニュー)創出事業	●					産業政策課 (旧商工振興課)
①	44	ぱていお大門運営事業		◎				産業政策課 (旧商工振興課)
		小計	5	4	1	0	4	
②	6	長野駅周辺第二土地区画整理事業			◎			駅周辺整備局
②	22	後町小学校跡地活用計画策定事業				○		まちづくり推進課
②	23	セントラルスクエア周辺地区再生調査・検討事業				○		まちづくり推進課
②	24	勤労者福祉センター跡地活用調査・検討事業					▲	管財課
②	25	暮らし・にぎわい再生事業計画策定事業	●					まちづくり推進課
②	28	まちなか居住支援事業		◎				まちづくり推進課
		小計	1	1	1	2	1	

目標	番号	事業名	計画期間中の事業実施状況					市担当課
			●完了	◎ソフト事業 2期継続	◎ハード事業 2期継続	○内容再検討 2期位置づけ	▲2期計画 位置づけない	
③	1	中央通り歩行者優先道路化事業 (社会実験・整備計画検討及び策定)	●					都市計画課
③	3	街路山王栗田線改良事業	●					都市計画課
③	4	市道長野大通り線歩道整備事業			◎			道路課
③	10	あんしん歩行エリア交通安全対策事業	●					道路課
③	12	街路県庁緑町線改良事業				○		都市計画課
③	13	北八幡川親水性水路建設事業	●					河川課
③	14	善光寺表参道景観づくり推進事業		◎				まちづくり推進課
③	16	千才町通りふれあいの道整備事業					▲	道路課
③	17	中央通りごみ集積所改善事業					▲	生活環境課
③	18	長野駅善光寺口顔づくり事業			◎			都市計画課
③	19	歩行者用公共案内表示板改修事業	●					まちづくり推進課
③	20	野外彫刻ながのミュージアム事業(まちなか編)			◎			生涯学習課
③	21	中央通り歩行者優先道路化事業(道路整備)			◎			都市計画課
③	29	共通駐車券事業		◎				産業政策課 (旧商工振興課)
③	45	門前都市回遊性向上創造事業					▲	まちづくり推進課
③	46	市街地循環バス運行事業		◎				交通政策課
③	47	新交通システム調査研究事業					▲	交通政策課
③	48	パーク&バスライド事業					▲	交通政策課
③	49	みどりの自転車事業					▲	交通政策課
③	51	長野大通り自転車道整備事業			◎			道路課
③	52	市道長野西87号線整備事業	●					道路課
③	53	市道長野西203号線外四線整備事業			◎			道路課
③	54	権堂B-1地区市街地再開発事業			◎			まちづくり推進課
③	55	表参道長野五輪メモリアルパーク整備事業	●					産業政策課 (旧商工振興課)
		小計	7	3	7	1	6	
④	26	もんぜんぶら座活用事業 (未利用階の有効活用に向けた改修工事)	●					まちづくり推進課
④	26	もんぜんぶら座活用事業		◎				まちづくり推進課
④	27	トイゴ活用事業		◎				生涯学習課
④	30	起業家インキュベーション施設事業				○		産業政策課 (旧商工振興課)
④	37	空き店舗等活用事業		◎				産業政策課 (旧商工振興課)
④	38	起業家塾開催事業				○		産業政策課 (旧商工振興課)
④	39	善光寺表参道文化村事業		◎				まちづくり推進課
④	40	まちなか花とイルミネーション事業				○		産業政策課 (旧商工振興課)
④	41	まちなか情報発信事業				○		産業政策課 (旧商工振興課)
④	42	まちの見どころ再発見事業		◎				まちづくり推進課
④	43	もんぜんパートナーシップ事業		◎				まちづくり推進課
		小計	1	6	0	4	0	
		合計	14	14	9	7	11	




3 長野市中心市街地活性化基本計画 主な事業の進捗状況

○平成23年度に終了した事業



事業名	表参道長野五輪メモリアルパーク整備事業		
実施主体	長野市	事業期間	H23
支援措置名	社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画)	支援期間	H23
事業金額	16,147千円 (国費:6,200千円 市費:9,947千円) (基本計画認定期間内(H23)の事業見込み)		
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・長野五輪のメモリアルとなるポケットパークをセントラルスクエア内に整備 ・面積 約207㎡(23m×9m)・施設概要 五輪マーク、聖火台、ベンチ等 		

着工前



➡

竣工後

オープニングセレモニーの様子

事業名	善光寺表参道等灯籠復元事業		
実施主体	善光寺表参道に灯籠を復元建立する会	事業期間	H19～H22
支援措置名		支援期間	
事業金額	66,791千円		
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・善光寺表参道歩道に、戦後アーケードが設置されるまで存在した灯籠を復元建立する。 ・H23年度 春日灯籠 2対 4基整備 合計48基の灯籠整備完了 		



セントラルスクエア前の春日灯籠



TOIGO前の春日灯籠

○平成23年度末現在 事業進捗状況

事業名	まちなか居住支援事業		
実施主体	長野市	事業期間	H20～
支援措置名	社会資本総合交付金(市街地再開発事業と一帯の効果促進事業)	支援期間	H23～H26
事業金額(見込み)	1,125千円 (国費:498千円 市費:627千円) (基本計画認定期間内(H23)の事業見込み)		
事業概要及び23年度の進捗状況	・まちなか居住を促進するための調査研究と、支援 まちなか居住体験事業(門前暮らし体験ハウス)実施 ながのまち暮らしネットによる遊休物件のシェアハウス提案についてのワークショップ開催		



「門前暮らし体験ハウス」チラシ



ながのまち暮らしネットによる「シェアハウスワークショップ」チラシ



近所の住民との交流会



土鍋で炊事体験



シェアハウスワークショップの様子



事業名	中央通り歩行者優先道路化事業(道路整備)		
実施主体	長野市	事業期間	H20～H26
支援措置名	社会資本総合交付金(都市再生整備計画)	支援期間	H22～H25
事業金額	316,462千円(国費:122,900千円 市費:193,562千円) (基本計画認定期間内(H19～H23)の事業見込み)		
事業概要及び23年度の進捗状況	中央通り歩行者優先道路化工事 L=約700m、W=18m H23年度 第1期区間工事完了(道路美装化)W=18m.L=88m、 第2期区間工事着手(道路美装化)W=18m.L=270m、ニュースレター発行2回		



ニュースレター「表参道ふれ愛便り」




セントラルスクエア前整備状況



ストリートファニチャーワークショップ

事業名	善光寺周辺地区街なみ環境整備事業		
実施主体	長野市	事業期間	H13～H27
支援措置名	社会資本総合交付金(街なみ環境整備事業)	支援期間	H13～H27
事業金額	342,670千円(国費:149,264千円 市費:191,707千円) (基本計画認定期間内(H19～H23)の事業見込み)		
事業概要及び23年度の進捗状況	善光寺周辺地区(整備促進区域13.5ha)の道路・小路等の整備及び住宅等の修景助成 道路美化化:長野北88号線、善光寺南線 電線類地中化:善光寺南線、長野北98号線 修景助成:44件 H23年度:電線類地中化:長野北95号線、94号線 L=120m		



駒返り橋通りの道路美化




新迦堂通りの電線類地中化工事

修景前



修景後



事業名	長野駅善光寺口顔づくり事業		
実施主体	長野市	事業期間	H17～H26
支援措置名	社会整備総合交付金(都市再生整備計画)	支援期間	H20～H26
事業金額(見込み)	435,943千円(市費:269,843千円) (基本計画認定期間内(H19～H23)の事業見込み)		
事業概要及び23年度の進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ・基本計画及び整備計画の策定、 ・ペDESTリアンデッキを含めた長野駅善光寺口駅前広場の整備(面積 約6,800㎡) ・H23年度 検討委員会による駅前広場の整備計画案検討7回、デザイン決定 		



広場デザインについて意見を募集



駅前広場決定デザイン

事業名	空き店舗等活用事業		
実施主体	㈱まちづくり長野、商店街・まちづくり団体	事業期間	H12～
支援措置名	中心市街地活性化ソフト事業	支援期間	H16～H23
事業金額(見込み)	123,579千円(市費:27,268千円 民間:96,311千円) (基本計画認定期間内(H19～H23)の事業見込み)		
事業概要及び23年度の進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ・空き店舗を活用し、チャレンジショップ、アンテナショップ、交流サロン等に活用 ・H23年度実績 7件 ・基本計画認定期間内(H19～H23) 25件 		

H23年度事業実施店舗




Book Cafe ひふみよ
三輪7丁目
喫茶の出来る書店



南国ダイニングパイカジ
北石堂町
沖縄料理を中心とした
南国料理店

空き店舗等活用事業実績




事業名	ばていお大門運営事業		
実施主体	(株)まちづくり長野	事業期間	H4～
支援措置名		支援期間	H19～H23
事業金額(見込み)	139,036千円(民間:139,036千円) (基本計画認定期間内(H19～H23)の事業見込み)		
事業概要及び23年度の進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ・商業施設の運営、ばていお大門駐車場の運営 ・H23年度 花回廊、ながの花フェスタ2011に併せた春のイベント実施 ・ばていお大門6周年事業として「蔵楽庭マルシェ」2回開催 		



春のばていお大門の賑わい



第2回「蔵楽庭マルシェ」



事業名	もんぜんぶら座活用事業		
実施主体	長野市 (株)まちづくり長野	事業期間	H15～
支援措置名		支援期間	
事業金額(見込み)	1,224,383千円(市費:1,224,383千円) (基本計画認定期間内(H19～H23)の事業見込み)		
事業概要及び23年度の進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ・公益施設の運営(子ども広場、市民公益活動センター、国際交流コーナーほか) ・トマト館の運営、 ・H23年度公益施設利用者数 300,418人 		



子ども広場利用状況



フェスタもんぶら

