

第二期中心市街地活性化基本計画に位置づける事業の進捗状況一覧表

資料1

番号	目標	事業名	事業期間	H27進捗状況				市担当課	事業費(千円)			国の支援等	26年度の実施状況	27年度の実施状況・予定
				★ ● 完了	☆ ソフト 事業 実施中	○ ハード 事業 実施中	× 未着手		計画期間内 既事業費 (H24～26)	うちH26 (実績額)	H27 (予算額)			
1	①	善光寺周辺地区街なみ環境整備事業 【添付資料①】	H13～27			○		まちづくり推進課	383,775	184,354	93,909	社会資本整備総合交付金 街なみ環境整備事業	善光寺周辺地区道路・小路等の電線類地中化と石畳道路美化を実施 ・長野北99号線(阿闍梨池通り)外1路線の電線共同溝整備 L=133m完了 ・長野北576号線(仁王門通り)他1路線道路美化 L=128m完了 ・街路灯設置 7基完了	長野北95(法然通り)外1、98(釈迦堂通り)号線の道路美化工事の実施 長野北99(阿闍梨池通り)号線は平成28年度に実施予定
2	①	長野駅東口バス待機場等整備事業	H24～27			○		交通政策課	369,505	0	18,600	社会資本整備総合交付金 都市再生整備計画事業 長野駅周辺地区 と一体の効果促進事業	長野駅東口に観光(貸切)バス乗降場、特急・急行バス待機場の整備 ・既設の駐輪場充実、観光バス用の発着場、トイレ施設の整備了(平成25年度) ・平成26年度は「広場整備」について地元関係者と調整 【H26年度バスパーク利用数(ゲートカウント数)・・・33,987台】	広場整備工事を実施し、事業完了予定 インターロッキング舗装、ベンチ設置、ポラード(車止め)など整備
3	①	長野灯明まつり開催事業	H22～28		☆			観光振興課	94,901	32,843	30,000	中心市街地活性化 ソフト事業	第12回長野灯明まつりの開催 ・期間:平成27年2月7日(土)～15日(日)の9日間、 ・場所:善光寺周辺、中央通り(善光寺表参道)他、来場者数:56万人 ・善光寺本堂、山門、仁王門他のライトアップ、ゆめ灯り絵展、切り絵と灯りの共演 会、表参道でのイベント、各宿坊で様々な催しを実施	引続き、まつりの開催を毎年継続していく
4	①	ばていお大門運営事業	H17～		☆			産業政策課	76,580	23,018	26,000		商業施設及びばていお大門駐車場の運営、観光案内機能の充実のほか、地元とのワークショップにより、更なる面的な展開を研究していく。 【26年度のばていお大門 レジ通過客数(年間)・・・138,593人】 【開催イベント】 ・善光寺表参道ギャラリーウィーク2014(7月) ・長野市美術館開館記念イベント「ブラビッシモ! プラス」(7月) ・ばていお大門9周年祭「名月と銘酒の宴」(9月)	同友店会と共同で「小さな旅気分を味わえるまち」をテーマに、季節ごとにストーリー性のある文化・芸術・環境等の情報を発信していく。 ①地域の団体との共同イベント実施 ②賑わいの創出(地域の歳時記・記念日や行事と連動したイベント) ③門前らしい街並みの維持 ・御開帳期間中の週末に中央通りの歩道を活用した「オープンカフェ」の運営 ・ばていお大門蔵楽庭10周年祭「蔵楽庭クラフビアガーデン」開催 9/5(土) ・ギャラリーウィークばていお大門 テーマ「旅・土地の記憶」開催 10/12(月)
5	①	観光事業者育成塾事業	H20～		☆			観光振興課	4,500	1,500	1,500		観光客に接する商店主等の事業者向けの講座を開催し、CS意識の向上を図る。 観光客の受け入れに必要な知識、接客方法など、受け入れ体制充実に関するテーマ・内容でセミナー等を開催 【平成26年度 会場・・・北野文芸座】 「善光寺御開帳&戸隠神社式年大祭セミナー(全3回)」を開催 第1回「回向柱寄進のまち松代」、回向柱シンポ 参加者数:312人 第2回「善光寺御開帳」参加者:320人 第3回「戸隠神社式年大祭と善光寺御開帳」参加者:330人 ・ながの観光コンベンションビューローの「賛助会員セミナー」と共催、観光事業者だけでなく、観光案内のボランティアガイドや市民を対象として、善光寺御開帳及び戸隠神社式年大祭を題材に、その意味や歴史を知ってもらい、より質の高いおもてなしの醸成を図った。	(公財)ながの観光コンベンションビューローの「賛助会員セミナー」と共催 観光事業者だけでなく、観光案内のボランティアガイド等に携わる市民を対象に、NHK大河ドラマ「真田丸」などに関わる題材で、歴史を知ってもらい、より質の高いおもてなしの醸成を図る。
6	①	善光寺表参道まち歩き事業	H24～28		☆			観光振興課	5,952	2,512	7,979	中心市街地活性化 ソフト事業	善光寺と門前町が一体となった長野市街地の魅力をより深く体験・体感してもらうため、歴史・文化などを分かりやすく伝える観光ガイドの仕組みを構築する。 【平成26年度内容】 ・H27の御開帳を目前に定時的・定期的な「まち歩きガイド・ご参拝ガイド」の養成 ・セントラルスクエア等を発着点とする「表参道まち歩き」と「善光寺案内」を行うガイドツアー 他 平成26年4月～ 事務局の開設(もんぜんぶら座6階) 平成26年4月～ 新たなガイドツアーの催行 (桜さんぽ、仏閣めぐり、寺社めぐり等) 平成26年4月～9月 ガイド育成研修 平成26年12月～ 定例会の開催(月1回 毎月第一水曜日) 平成27年1月 第二回「NAGANO検定」合格者からガイドを募集 (応募者数:34人) 平成27年2月 御開帳時のまち歩き企画の作成 平成27年3月～ 待機場所の開設(もんぜんぶら座1階) 平成27年3月 上記企画の研修会開催	善光寺御開帳開催に合わせたまち歩き企画・実施 平成27年4月～ 御開帳時のまちあるき企画スタート 平成27年4月～ JR東日本とのタイアップ企画「(旅ー)スタート」 【ガイド案内の実績 2,942人】 平成27年7月 総会の開催 平成27年7月～ 組織の見直しとガイド事業の検証・見直し 平成27年9月～ 上記検証に基づくガイド事業の実施
目標①「訪れたいまち」事業費合計									935,213	244,227	177,988			
7	②	まちなか居住体験事業	H23～26	★				まちづくり推進課	2,600	0		社会資本整備総合交付金 市街地再開発事業等 と一体の効果促進事業	空き家を活用した定住促進活動に取り組む団体が実施する事業を支援し、まちなか暮らしの魅力を発信、平成23～25年の3年間で、延べ46件、362日の居住体験利用があり、2戸の定住につながった。また、「門前暮らし」の魅力をPRする企画事業を実施、延べ約100名が参加し、新たなまちの魅力を再発見につながった。平成26年度は本事業の手法等を参考に新事業「中心市街地遊休不動産活用事業」を検討、平成27年度から事業を継承し実施していく。	
8	②	権堂B-1地区市街地再開発事業	H22～27			○		市街地整備課	4,641,880	1,692,156	87,720	社会資本整備総合交付金 市街地再開発事業	地区面積 約0.6ha(敷地面積 約5,200㎡)に、住宅・商業施設・業務施設等を整備 ・H26.4 施設建築物(北棟)完成、(第2期)既存建物の除却及び補償完了 ・H27.2 施設建築物(南棟)完成 居住用分譲マンション82戸整備 ・H27.3 広場完成	事業清算と組合解散 ・10/20付けで組合解散の認可済み ・工事関係費及び組合運営費の清算を行ない、事業終了(2/28の予定)
9	②	後町小学校跡地活用整備事業	H22～29			○		企画課	121,434	121,434	63,131		閉校後の跡地活用方法について、市民の合意を得ながら、歴史と文化が感じられる学校その他教育施設を中心とした施設整備を行う。 ○市・・・旧後町小学校敷地整備 ・H26年6月～H27年3月 旧後町小学校校舎解体工事・用地測量(境界確定) ○県・・・県立大学学生寮・地域貢献型施設 ・H26年6月 設計プロポーザル ・H26年9月 基本設計・実施設計 ・H27年1月 地盤調査	○市・・・旧後町小学校敷地整備・(仮称)後町ホール整備 県・・・県立大学学生寮・地域貢献型施設 埋蔵文化財発掘調査、樹木剪定、外構整備を実施予定

番号	目標	事業名	事業期間	H27進捗状況				市担当課	事業費 (千円)			国の支援等	26年度の実施状況	27年度の実施状況・予定
				★ ● 完了	☆ソフト 事業 実施中	○ハード 事業 実施中	× 未着手		計画期間内 既事業費 (H24～26)	うちH26 (実績額)	H27 (予算額)			
10	②	セントラルスクエア整備事業	H22～28			○		市街地整備課	0	0	0		中央通り沿いに整備されたポケットパークを含め、まちなかにおける、憩いやうるおいの場の創造と賑わいの創出のための施設整備を行う。(セントラルスクエア面積:約4,800㎡) ・事業実施に向けた権利者、地域住民等との合意形成 ・県庁緑町線沿線地区計画調査と合わせて整備手法の検討	用地取得に向けて土地所有者との交渉 (県庁緑町線沿線地区の整備計画と合わせて整備手法の検討)
11	②	まちなか暮らし創造事業	H23～		☆			まちづくり推進課	1,627	300	300		㈱まちづくり長野を中心に各分野の専門家による「ながのまち暮らしネット」を組織し、まちなかでの新たな住まいや暮らしの可能性を探る。 メンバーによる定例会議において、今後の事業推進体制について検討	現在休会中のため今後の活動方針について引き続き検討する。 ・定例会の開催 ・勉強会及び相談会の開催検討 ・他団体や行政との連携によるまちなか暮らしの推進体制の検討 ・「中心市街地遊休不動産活用事業」への参画
目標②「住みたくなるまち」事業費合計									4,767,541	1,813,890	151,151			
12	③	中央通り歩行者優先道路化事業 【添付資料②】	H20～26	●				都市計画課	571,311	180,544		社会資本整備総合交付金 都市再生整備計画事業 善光寺表参道地区	新田町から大門南まで(L=約700m、W=18m)の中央通り・善光寺表参道の歩行者優先化に向けた道路整備を段階的に実施 ・第4期工事完了により、事業完了 ・表参道ふれ愛勉強会を開催	
13	③	長野駅善光寺口顔づくり事業	H17～30			○		都市計画課	4,241,897	3,311,614	829,443	社会資本整備総合交付金 都市再生整備計画事業 善光寺表参道地区	新幹線延伸と善光寺御開帳の開幕にあわせてベデストリアンデッキを含めた善光寺口駅前広場(A=6,800㎡)の整備、歩道のバリアフリー化、東西自由通路整備工事が完了	視覚障害者向け音声案内装置の整備(電鉄乗り換えエスカレーター、公衆トイレほか) ※26年度の一部繰越工事
14	③	野外彫刻ながのミュージアム事業 (まちなか編)	H20～26	●				文化芸術課	32,518	10,280		社会資本整備総合交付金 都市再生整備計画事業 善光寺表参道地区	まちなかに野外彫刻を年間1～3箇所を設置 中心市街地エリア内に26年度の彫刻設置は2点、総数22点 ・権堂B-1地区第一種市街地再開発事業 公共広場 大成浩作品 ・長野大通り(鍋屋田小学校東) 金景賢作品 ・彫刻エリアのPRとまちなか野外彫刻めぐりの実施 (H26.5.30 / 20名)	彫刻エリアのPRとまちなか野外彫刻めぐりの実施 (H27.5.29 / 参加者 23名)
15	③	市道長野大通り線歩道整備事業	H17～28			○		道路課	112,643	34,635	40,000	社会資本整備総合交付金 都市再生整備計画事業 善光寺表参道地区	歩道の無散水消雪施設整備 L=1,300m、W=3.0～3.5m 26年度…歩道整備工・無散水融雪施設工 L=130m実施	長電ビル前から権堂アーケード部分までの歩道整備工 L=120m、W=3.0m ・無散水融雪工 A=277m ² ・自然石舗装工 A=449m ² H28年度全線融雪完了予定
16	③	長野大通り自転車道整備事業	H22～25	●				道路課	17,033			社会資本整備総合交付金 都市再生整備計画事業 善光寺表参道地区	平成25年度 事業完了 自転車道舗装 L=1,300m	
17	③	市道長野西203号線外4線整備事業	H23～28			○		道路課	5,880	0	0	社会資本整備総合交付金 都市再生整備計画事業 善光寺表参道地区	アスファルト舗装の道路を周辺の道路と併せ石畳風舗装に整備 ・L=440m、W=1.7～4.0m ・平成26年度 事業進捗なし	施工予定無し 事業着手に向け、協議調整中
18	③	長野駅周辺第二土地区画整理事業	H5～30			○		駅周辺整備局	1,455,248	502,186	1,391,709	社会資本整備総合交付金 都市再生整備計画・都市 再生区画整・道路事業	面積:58.2haのうち都市計画道路4路線(栗田屋島線、七瀬中御所線、長野駅東口線、山王栗田線)の整備、近隣公園等の整備 ・総延長約2.9km(H22年度まで完了1.5km) ・3回にわたり審議会に諮問、仮換地指定(全体の2.6%)を実施。 ・建物移転42棟を実施、続いて、都市計画道路、区画道路等の整備を前年度までの整備箇所から広がるように継続して効率的な整備を進めている。	山王栗田線(七瀬西～栗田北間)の通行開始 10/15～ 第3号街区公園整備工事の実施 ・園路整備工A=2,159m ² 、植栽・芝張工、遊具設置工、四阿工ほか せせらぎ歩道整備工事の実施 ・W=7.0m L=279m、特殊舗装工等A=810m ² ほか植栽工
19	③	中心市街地循環バス機能向上事業	H24～26	●				交通政策課	88,240	11,744		社会資本整備総合交付金 都市再生整備計画事業 善光寺表参道地区 と一体的効果促進事業	中心市街地循環バス「ぐるりん号」の老朽車両を更新・増車し、運行頻度の増加、環境への影響低減及びバリアフリー化の強化を図る。 増車車両の一部に電動バスを導入する。 平成26年10月から電動バスの本格導入した。	
20	③	市道長野西62号線外1線整備事業	H24～26			○		道路課	9,287	0	7,000	社会資本整備総合交付金 都市再生整備計画事業 善光寺表参道地区	歩行者優先道路化事業に併せ、アスファルト舗装の道路を石畳風舗装に整備する。 ・L=150m、W=2～4m H25年度 美装舗装工 A=93m ² H26年度 事業費の未契約繰越	長野中3号線 石畳風舗装工 A=210m ² の実施 事業完了予定
21	③	歩行者用公共案内標識計画検討事業 【添付資料③】	H24～28			○		まちづくり推進課	36,998	30,433	0	社会資本整備総合交付金 都市再生整備計画事業 善光寺表参道地区	長野市公共サインガイドラインに基づき、ビクトグラム、色彩の統一等によりユニバーサルデザインに配慮し、利用者が見やすく、わかりやすい歩行者用案内標識を整備する。 ・歩行者用案内標識の板面地図データ作成と23基の案内標識整備工事を実施	27年度は案内標識整備工事の実施予定なし、28年度以降に整備を予定
22	③	県庁緑町線沿線地区計画調査事業	H24～28			○		市街地整備課	38,626	17,943	0	社会資本整備総合交付金 都市再生整備計画事業 善光寺表参道地区 と一体的効果促進事業	既成市街地の狭隘な道路、低利用地に区画整理の手法を導入し、都市計画道路・県庁緑町線(L=150m W=9m)の整備と沿線区域約3.5haの一体的な整備計画について調査検討する。 ・まちづくり計画調査(具体的な整備手法の検討)の実施	県庁緑町線及び沿線区域の事業計画の検討策定
23	③	権堂地区にぎわい滞留空間整備事業	H25～28				×	まちづくり推進課	0	0	0	社会資本整備総合交付金 市街地再開発事業等 と一体的効果促進事業	権堂地区再生計画に基づく「賑わい滞留空間整備計画」の策定 平置き駐車場など低未利用地の有効活用、既存映画館の活用 H25～H28 ・にぎわい滞留空間整備事業について権堂まちづくり協議会で協議	権堂まちづくり協議会で引き続き協議
"	③	権堂地区にぎわい滞留空間整備事業 (みち空間整備)	H25～29			○		道路課	10,256	4,082	0	社会資本整備総合交付金 都市再生整備計画事業 善光寺表参道地区	権堂みち空間整備 周辺道路、小路の整備 ・長野西82号線(セントラルスクエア北側)の舗装	回遊を促すための「みち空間整備」路線を引き続き整備 ・施工予定無し

番号	目標	事業名	事業期間	H27進捗状況				市担当課	事業費(千円)			国の支援等	26年度の実施状況	27年度の実施状況・予定
				★完了	☆ソフト事業実施中	○ハード事業実施中	×未着手		計画期間内既事業費(H24～26)	うちH26(実績額)	H27(予算額)			
24	③	権堂地区市民交流施設整備事業	H24～28			○		市街地整備課	620,000	42,000	0	社会資本整備総合交付金 都市再生整備計画事業 善光寺表参道地区	市民ギャラリー・図書コーナー・市民活動支援スペースが一体となった市民活動支援センターの整備 ・26年4月 年度協定締結 ・26年4月 市民交流施設(市民交流センター)完成 ・27年1月 市民交流センター供用開始 ・27年3月 市民交流広場供用開始	事業実施なし ・H28年度に広場整備(一部施設)工事を実施予定 【コミュニティルームほか利用実績 27,666人 H27.4～9月】
25	③	情報発信拠点整備事業	H24～26	●				まちづくり推進課	68,009	19,089		民間まちづくり活動 促進事業	空き店舗を活用した、情報発信拠点「権堂まちづくりセンター」の運営 ・文化講座開催、貸室、アーケード放送、カフェ運営 ・門前まちあるきの日(9回開催、18日間・18コース) ・ごんバル(3回開催) ・もんぜん日々体験観光の実施	H27年7月末で情報発信拠点「権堂まちづくりセンター」閉所 権堂まちづくり協議会事務所を権堂公民館内に移して活動
26	③	バス共通ICカードへの追加サービス機能構築事業	H24～28				×	交通政策課	0	0	0		バス共通ICカードに公共サービス・電子マネー機能等を追加構築する。 ・H26 市外路線バスへのエリア拡大、鉄道の導入・連携、法人化、公共サービス・電子マネー機能等の検討	市外路線バスへのエリア拡大、鉄道の導入・連携、法人化、公共サービス・電子マネー機能等の検討を進める。
27	③	市街地循環バス運行事業	H12～		☆			交通政策課	28,858	11,548	13,816		小型バスにより中心市街地を循環するバスを運行、ルートやダイヤの改正等の利便性の向上に向けた取組を検討 ・平成26年10月1日～ アルピコ交通㈱ 2台 長電バス㈱ 3台(うち1台は電動バス) 【平成26年度中心市街地ぐるりん号利用者数・・・216,384人】	新規路線の検討と利便性向上の推進
28	③	空き店舗等活用事業	H16～28		☆			産業政策課	105,290	36,000	36,000	中心市街地活性化 ソフト事業	事業者による中心市街地空き店舗等の活用促進を図り、中心市街地における商店街の活力と賑わいを創出し、活性化を図る。 補助メニューの見直しを行ない、従来の「まちなか空き店舗活用促進事業」、「まちなか創業支援事業」を廃止、「まちなかパワーアップ空き店舗等活用事業」として新設(補助率:改修費の1/2以内 限度額30万円、ただし、市指定の通り沿いへの出店の場合は、限度額50万円) ・H26空き店舗補助メニューを活用して出店した店舗 13件 補助額4,992千円 《内訳》飲食業5 物販店5 製造・販売業2 サービス業1 ※前年度補助対象者 家賃継続分 1件を含む	補助対象を空き店舗・空き事業所に加え、住宅、倉庫及び車庫まで拡充、更なる利用促進を図る。 今後も「空き店舗等活用」を目的とした事業は継続して実施してゆく。 補助制度の検証を行いながら、ニーズに合った内容に修正し、効果的な事業を目指す。
29	③	集客イベント等開催事業	H19～28		☆			産業政策課	220,527	70,181	80,000	中心市街地活性化 ソフト事業	(1)大規模集客イベントへの支援 ①善光寺花回廊(集客人数250,000人) ②長野七夕まつり(集客人数500,000人) ③長野びんずる(集客人数190,000人) ④NAGANO大道芸フェスティバル(集客人数35,000人) ⑤善光寺表参道秋祭り(集客人数18,000人) (2)商店街の開催イベントへの支援 ①「門前ジャズフェスティバル」(集客人数8,000人) ②「権堂囲碁のまち大会」(集客人数10,129人) ③「2013サマーフェスティバル」(集客人数6,686人) ④「かるかや縁日」(集客人数2,800人) ⑤「東口ゆめりあ祭り」(集客人数5,300人) ⑥「盆花プレゼントセール」(集客人数4,500人) (3)魅力アップ支援事業 ①「キッズフェスティバル in 権堂」(集客人数1,500人)	(1)～(3)の祭り、イベントに対して引き続き支援を行なう。 各店と来街者をつなぐ活動を行っていく。
30	③	共通駐車券事業	H20～		☆			産業政策課	51,985	19,159	12,300		時間貸駐車場の共通利用により、商店街への買物客の利便性向上や増加等を図る。 【共通駐車サービス券事業の拡大と利用促進】 ・新規加盟駐車場及び加盟店の加入促進 ・最新の情報を掲載したホームページの維持管理 【26年度の利用状況】 ・21駐車場(2,028台)、147店舗、2大型店参加 ・利用実績 218,645枚	引き続き、共通駐車サービス券の利用促進と普及活動を実施し、来街者の利便性及び回遊性の向上を図っていく。
31	③	善光寺表参道景観づくり推進事業	H20～24	★				まちづくり推進課	1,481			社会資本整備総合交付金 都市再生整備計画事業 善光寺表参道地区	平成24年度 事業完了	
32	③	中心市街地創業支援事業	H23～28		☆			産業政策課	2,122	571	840	中心市街地活性化 ソフト事業	起業するための基礎知識、事業計画の立案方法、資金計画の作成等を講義や個別指導する研修会(起業塾)の開催 中心市街地の空きビルを活用したインキュベーション施設を設置、運営し起業家の育成を図る。 ○H26年度は15名が受講し、うち5名が起業 ○平成26年度第1回 7月2日～8月6日(応募者少数のため中止) ○平成26年度第2回 9月3日～10月8日 ○平成26年度第3回 11月5日～12月10日 ㈱まちづくり長野へ業務委託し、実践起業塾開催 H26年度より年3回の開催計画としたが、実施は2回のみ	NPO法人コミュニティビジネスネットワーク長野(業務委託)により、「実践起業塾」を開催 H27年度から年2回の開催 ○第1回 27年10月15日～11月19日 ○第2回 28年1月28日～3月3日
33	③	市道長野西155号線整備事業	H28～29				×	道路課	0	0	0	社会資本整備総合交付金 都市再生整備計画事業 善光寺表参道地区		(市道長野西155号線・・・昭和通りから中央通りへ抜ける県信用金庫北側の市道)
34	③	中心市街地遊休不動産活用事業 【添付資料④】	H27～29		☆			まちづくり推進課	0	0	5,000	社会資本整備総合交付金 都市再生整備計画事業 善光寺表参道地区		中心市街地内の遊休不動産(空き店舗、空き事務所、空き家、空き地等)の利活用についての多様な主体による研究、研修等を積み重ね、リノベーションの担い手育成及び遊休不動産の利活用の推進を図る。 まち歩き・遊休不動産見学会・意見交換会・リノベーションシンポジウムを実施予定

