

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年09月14日

計画の名称	長野市誰もが安心して利用できる都市公園機能の拡充 その3												
計画の期間	平成30年度～令和04年度(5年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	長野市												
計画の目標	<p>本市では、「心かよう美しい緑のまち ながの」の実現を目指し、3つの基本方針「緑豊かなまちを創ります(緑の創出)」「受け継がれてきた緑を守ります(緑の保全)」「緑と親しむ文化や人を育みます(緑育の推進)」を柱とした施策に取り組んでおり、地域のバランスに配慮した都市公園の配置により市民が身近な緑にふれあえる環境の整備を進めています。</p> <p>各地域に住民の憩いの場、交流の拠点を創出することで都市全体の公園機能を充実させるとともに、有事の際の活動拠点としても大きな役割を担うことから地域防災力が強化されます。</p> <p>また、整備後数十年経過した施設の老朽化が著しいため、計画的な施設の改修・修繕等の長寿命化対策を実施することで、公園利用者の安全確保とライフサイクルコストの低減を図ります。</p>												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	406	A	406	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H30当初)	(H32末)	(H34末)
1	公園に対する市民満足度を向上させる。 公園の満足度調査 市民まちづくりアンケート「やすらぎや潤いを感じられる公園や河川が整備されているに対する回答の「そう思う」、「ややそう思う」を合わせた比率(%)	475%/10	%/10	483%/10
2	長野市公園長寿命化計画に基づき施設を更新する。 長寿命化計画により新たに施設更新する公園数 20箇所	0箇所	箇所	20箇所

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果 備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	長野市	直接	長野市	—	—	公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設改築更新 N=15公園	長野市	■	■	■	■	■	176		策定済
	長野市公園施設長寿命化計画																		
	A12-002	公園	一般	長野市	直接	長野市	—	—	公園施設長寿命化計画策定調査	計画策定調査 1式	長野市			■	■	■	80		策定中
	長野市公園施設長寿命化計画																		
	A12-003	公園	一般	長野市	直接	長野市	—	—	公園施設長寿命化対策支援事業 (5か年老朽)	健全度D判定等の緊急な対応が必要な公園施設の改築 N=14公園	長野市			■	■	■	150		策定済
	長野市公園施設長寿命化計画																		
											小計						406		
											合計						406		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制
長野市公園緑地課により実施

事後評価の実施時期
令和5年度（事業終了後）

公表の方法
市ホームページにより公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

公園の満足度調査
当初現況値 47.5% → 最終実績値 48.5%
長寿命化対策を実施した。
令和4年度末：対策した公園数（27）／対策を予定していた公園（20）＝135%

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

老朽化遊具、施設の更新を行うことで、施設利用者の利便性、安全性の向上が図られた。

○特記事項（今後の方針等）

長野市公園施設長寿命化計画に基づいて公園施設の更新等を行う。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	公園の満足度調査	
	最終目標値	483%/10
	最終実績値	485%/10
2	長寿命化対策を実施した公園数	
	最終目標値	20箇所
	最終実績値	27箇所

(参考図面)

計画の名称	長野市誰もが安心して利用できる都市公園機能の拡充 その3	交付対象	長野市
計画の期間	平成30年度 ~ 令和4年度 (5年間)		

