

















基本方針1

※取組期間の緑は当初の予定期間
青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例→  | 全部緑は変更なし  | 青は延長 2年⇒3年  | 薄い緑は短縮 4年⇒3年




取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間※						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3
					R2	R3	R4	R5	R6						
1-1 市民生活の再建															
1-1-1 被災者の生活支援対策															
完了	(1) 生活再建支援	27	市							・被災者生活再建支援金の支給（令和5年3月31日現在） 基礎支援金：全壊1,038件、解体168件、大規模半壊314件 （申請期限：令和3年11月11日） 加算支援金：建設・購入373件、補修782件、賃貸197件 （申請期限：令和4年11月11日）	-	福祉政策課			
継続	(2) 支援情報の提供	27	市							・長野市復興だより「ONE HEART（ワン・ハート）」の発行 発行回数 16回 （令和2年：3、4、5、7、8、10、12月 令和3年：1、2、4、5、7、8、10、12月 令和4年：2、5、7、12月） 発行部数 7,000部（うち約4,000部は、被災全世帯へ郵送） ・広報なかの 復旧・復興情報の掲載 令和2年5月号（2ページ・159,400部） 7月号（1ページ・159,200部） 10月号（2ページ・159,200部） 令和3年4月号（1ページ・159,400部） 10月号（2ページ・159,200部） 令和4年10月号（2ページ・159,700部） ・長野市ホームページ、SNS 復旧・復興情報の掲載	-	秘書課 復興対策室	広報広聴課		
完了	(3) 巡回訪問・交流事業の実施	27	市							・令和元年12月19日「長野市生活支援・地域ささえあいセンター」を開設 ・支援件数累計 延べ11,922件（令和元年12月～令和5年3月） ＜内訳＞ 建設型仮設：3,145件、みなし仮設：5,943件、 公営住宅等：2,373件、在宅：461件 ＜主な相談内容＞ 居住関係（再建）、健康・医療関係、家族関係	-	福祉政策課			
完了	(4) 関係機関等との連携による相談支援	27	市							・「長野市生活支援・地域ささえあいセンター」による関係機関へのつなぎ件数累計 延べ1,825件（令和元年12月～令和5年3月） ＜主なつなぎ先等＞ 行政関係：563件、地域包括支援センター：228件、 社会福祉協議会：92件	-	福祉政策課			
完了	(5) 見守り支援担当職員の配置	27	市							・担当職員2名を配置し、「長野市生活支援・地域ささえあいセンター」や関係機関との連携を図った。 ・個別のケース課題に対応した。	-	福祉政策課			

基本方針1

※取組期間の緑は当初の予定期間
 青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  | 全部緑は変更なし  | 青は延長 2年⇒3年  | 薄い緑は短縮 4年⇒3年 





取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間※						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3
					R2	R3	R4	R5	R6						
	継続	(6) 高齢者・障害者への支援	28	市							<ul style="list-style-type: none"> 地域包括支援センターでの総合相談実施件数 令和2年度:41,903件、令和3年度:44,162件、令和4年度:48,485件 ≪主な相談内容≫ 認知症に関する相談 介護保険サービスに関する相談 障害者相談支援センターでの総合相談実施件数 令和2年度:14,767件、令和3年度:13,991件、令和4年度:14,524件 ≪主な相談内容≫ 障害福祉サービスに関する相談 障害や病状に関する相談 	<ul style="list-style-type: none"> 災害関連の相談は減少しており、新型コロナウイルス感染症に関する相談及び災害以前からの相談支援に移行している。 	地域包括ケア推進課	障害福祉課	
	継続	(7) こころと身体のケア	28	市							<ul style="list-style-type: none"> 建設型仮設(R4～災害公営) 住宅訪問専任保健師による家庭訪問 令和元年度:88件、令和2年度:219件、令和3年度:155件、令和4年度:71件 地区保健師による家庭訪問 令和元年度:207件、令和2年度:88件、令和3年度:84件、令和4年度:91件 ささえあいセンター主催サロン等での健康相談・健康講話 令和2年度:29回、令和3年度:14回、令和4年度:24回 総合相談会(精神科医、弁護士等によるワンストップ相談会)の開催 令和元年度:2回・15組、令和2年度:3回・9組、令和3年度:1回・2組 こころのホット相談(公認心理師・臨床心理士による相談会)の開催 令和3年度:3回・2組 支援者研修会の開催 令和2年度:2回・62人 心の復興講演会 令和4年度:9回・164人 健康に関する啓発活動 令和2年度:5回 主な活動:熱中症予防(1,590部)、災害と心の健康(3,980部)等のリーフレット配布 	<ul style="list-style-type: none"> 令和5年度以降は、地区担当保健師が日常の地区活動の中でこころと身体のケアを継続する。 	健康課	福祉政策課	
	継続	(8) 子ども・保護者のこころのケア	28	市							<ul style="list-style-type: none"> 被災した保育所、放課後子ども総合プラン施設への訪問 7施設 子どもの心のケアを専門にした内容の絵本の配布:7施設 園訪問スタッフに対して心のケアの研修を受けてもらい、通常業務に心のケアの視点をもって園訪問に従事 子どもの心のケアを特集したこども相談室たよりの発行 年4回 相談電話での対応 令和4年度以降は、通常の相談業務の中で該当する事案については慎重かつ適切な対応を行うこととしている(年度末までの該当事案:0件) 	-	子育て家庭福祉課	こども政策課	
	完了	(9) 児童生徒のこころのケア	28	市							<ul style="list-style-type: none"> スクールカウンセラー派遣人数(令和3年3月31日現在)5人 	-	学校教育課		
	完了	(10) 転入学への教育的配慮	28	市							<ul style="list-style-type: none"> 被災による指定校変更等許可件数 令和3年度まで14件、令和4年度2件、令和5年度0件 	-	学校教育課		
	完了	(11) 児童生徒の交通手段の確保	28	市							<ul style="list-style-type: none"> スクールバス・タクシー運行校数、利用人数 (令和3年3月1日現在)2校 86人 (令和4年3月31日現在)1校 3人 (令和4年度)1校 2人 ※令和4年7月事業終了 	-	学校教育課		








基本方針1

※取組期間の緑は当初の予定期間
 青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  全部緑は変更なし  青は延長 2年⇒3年  薄い緑は短縮 4年⇒3年





取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間※						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3	
					R2	R3	R4	R5	R6							
1-1-2 住まいの確保・再建支援																
完了	(1-1)	建設型応急住宅の提供	30	市							<ul style="list-style-type: none"> 建設型応急仮設住宅の提供 4箇所 115戸（入居戸数 0戸） <ul style="list-style-type: none"> 上松東団地 木造 32戸（入居戸数 0戸） 若槻団地運動広場 木造 23戸（入居戸数 0戸） 昭和の森公園 プレハブ 45戸（入居戸数 0戸） 駒沢新町第2団地 トレーラーハウス 15戸（入居戸数 0戸） ※最終退去日 令和4年10月11日 	-	住宅課			
完了	(1-2)	賃貸型応急住宅の提供	30	市							<ul style="list-style-type: none"> 賃貸型応急仮設住宅の提供 595戸（入居戸数 0戸） <ul style="list-style-type: none"> 2人以下の世帯 月額6万円以下（入居戸数 0戸） 3～4人の世帯 月額7万円以下（入居戸数 0戸） 5人以上の世帯 月額9万5千円以下（入居戸数 0戸） ※最終退去日 令和4年10月29日 	-	住宅課			
完了	(2)	住宅の応急修理の実施	30	市							<ul style="list-style-type: none"> 令和3年3月に全て完了 実施数 1,165世帯（委託件数1,248件） 	-	建築指導課			
完了	(3)	住宅再建に向けた相談支援等	30	市							<ul style="list-style-type: none"> 住宅と建築物の総合相談会・建築士等の現地調査によるアドバイス等の実施（令和元年11月～） <ul style="list-style-type: none"> 実施団体 長野県建築相談連絡会、長野県、長野市 住宅と建築物の総合相談会 <ul style="list-style-type: none"> R2:9回（うち1回中止）126組 R3:5回46組 住宅再建講習会 R2:4回25組 建築士等の現地調査によるアドバイス（現地調査） <ul style="list-style-type: none"> R2:101件 R3:7件 ＜相談内容＞建築に関する技術的相談のほか、法律・税金・登記・助成制度・融資・土地売買など再建に向けた各種相談 	-	秘書課 復興対策室	建築指導課		
継続	(4)	災害復興住宅融資に係る利子相当額の一部補助	30	県							<ul style="list-style-type: none"> 災害復興住宅建設補助金の支給（令和元年12月～） <ul style="list-style-type: none"> 実施主体 長野県 申請件数 長野市分172件（令和5年3月末） 災害復興住宅融資申込者に対する申請勧奨の実施 	-	秘書課 復興対策室			
継続	(5)	被災者生活再建支援法に係る国への要望	30	市							<ul style="list-style-type: none"> 基礎支援金の申請期限の延長について国へ要望 <ul style="list-style-type: none"> ＜確定＞令和2年11月11日→令和3年11月11日 支援制度の拡充について国へ要望 <ul style="list-style-type: none"> ＜要望内容＞支援法に基づく支援の対象範囲の拡大、支援金の増額 	-	福祉政策課			
完了	(6)	損壊した被災家屋等の解体・撤去の実施	30	市							<ul style="list-style-type: none"> 令和元年度公費申請件数 349件/公費解体件数 22件 〃 自費申請件数 67件/自費解体償還件数 28件 令和2年度公費申請件数 192件/公費解体件数 455件 〃 自費申請件数 192件/自費解体償還件数 231件 令和3年度公費申請件数 16件/公費解体件数 80件 ・計 公費申請件数 557件/公費解体件数 557件 ・計 自費申請件数 259件/自費解体償還件数 259件 	-	生活環境課			













基本方針1

※取組期間の緑は当初の予定期間
 青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  | 全部緑は変更なし  | 青は延長 2年⇒3年  | 薄い緑は短縮 4年⇒3年 

取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間※						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3
					R2	R3	R4	R5	R6						
	完了	(7-1) 災害廃棄物の処理	30	市							・令和元年度処理量 42,783トン ・令和2年度 // 82,685トン ・令和3年度 // 25,619トン ・計 // 151,087トン	-	生活環境課	環境保全温暖化対策課	
	完了	(7-2) がれき混入土砂の撤去	30	市							・真島旧真島砕石場跡地で令和元年10月23日から宅内土砂受入れを開始 令和2年11月30日受入れ終了 令和2年12月1日 真島旧真島砕石場跡地 復旧工事開始 令和3年3月4日 復旧完了	-	環境保全温暖化対策課		
	完了	(8) 市営住宅復旧・災害公営住宅整備	30	市							・被災した市営住宅の復旧 62戸外 昭和団地：44戸 美濃和田団地：18戸、集会所1棟 ・災害公営住宅整備（豊野地区 美濃和田団地内） 73戸 事業期間：令和2年度～3年度 構造等：RC造、地上4階建て、面積4,267.18㎡	-	住宅課		
1-1-3 地域コミュニティの再構築・育成															
	継続	(1) 被災地区の復興活動支援	32	市							・被災した地域公民館の復旧費用の地元負担分に対し「地域公民館災害復旧支援金」を交付（令和2年度で完了） 長沼地区 穂保研修センターほか16館 35,356千円 ・被災地域におけるコミュニティ機能の維持・再生や、復旧・復興に資する事業などを支援するため、「復興支援金」を交付 被災6地区（古里、長沼、篠ノ井、松代、若穂、豊野） 令和2年度 11,167千円 令和3年度 5,640千円 令和4年度 5,794千円 建設型仮設住宅設置地区（第二、古里、若槻） 令和2年度 114千円 令和3年度 153千円	-	秘書課 復興対策室		
	継続	(2) 住民主体の地域づくりの推進	32	市							・支所発地域力向上支援金 長沼 (R2:1件500千円 R3:2件450千円 R4:2件491千円) 豊野 (R2:1件500千円 R3:1件302千円 R4:1件499千円) 古里 (R2:4件465千円 R3:3件500千円 R4:2件426千円) 篠ノ井 (R2:2件500千円 R3:4件500千円 R4:3件432千円) 松代 (R2:4件346千円 R3:5件500千円 R4:7件500千円) 若穂 (R2:7件500千円 R3:6件500千円 R4:6件499千円) ・まちづくり活動支援事業 長沼 (R2:1件389千円 R3:1件700千円 R4:2件878千円) 松代 (R2:1件450千円 R3:3件1,374千円 R4:2件935千円) 若穂 (R2:2件1,061千円 R3:3件1,647千円 R4:3件1,736千円) ・集落支援員 長沼2名配置 (R2:3,887千円 R3:4,199千円 R4:4,199千円) ・女性リーダー育成フォローアップ講座開催 (R2:1講座68人 R3:3講座26人 R4:1講座21人)	-	地域活動 支援課	人権・男女 共同参画課	
	継続	(3) 地域公民館の早期復旧支援	32	市							・長野市地域公民館建設等事業補助金の交付 (令和4年3月31日現在) 令和元年度：4件、780千円 令和2年度：13件、34,146千円	-	家庭・地域 学びの課		





































基本方針1

※取組期間の緑は当初の予定期間
 青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例→  | 全部緑は変更なし  | 青は延長 2年→3年  | 薄い緑は短縮 4年→3年 





取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間※						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3
					R2	R3	R4	R5	R6						
	継続	(4) 関係人口・交流人口の拡大	32	市							<ul style="list-style-type: none"> 復興祈念事業「いまこそ応援がんばろうNAGANO2020」の実施 令和2年10月3日～8日 デジタルスタンプラリー 令和2年11月7日～8日 ドライブスルー物産展 復興祈念事業「がんばろうNAGANO2021」の実施 被災地のいまを伝えるガイドブック 10,000部作成 令和3年11月3日～28日 デジタルスタンプラリー 令和3年11月3日～令和4年1月末 復幸BOX販売 商品開発、飲食店や長野市美術館との連携事業など ふるさと納税寄附実績 「令和元年東日本台風災害復旧・復興プロジェクト」 令和2年度 8,405件 109,125,237円 令和3年度 4,710件 63,431,415円 令和4年度 2,740件 37,568,000円 	・復興支援への感謝イベントの検討	秘書課 復興対策室	企画課	
	継続	(5) ボランティア活動のコーディネート	32	市							<ul style="list-style-type: none"> 長野市ボランティアセンターにおける活動コーディネート 家屋内の清掃・消毒、家財の運搬等 延べ46件・参加者延べ176人（令和2・3年度） 地域コミュニティ再構築へ向けてのコーディネート 豊野地区のぬくぬく亭→住民主体の活動となるよう支援 	・地域における高齢化に伴う継続的な活動	福祉政策課	秘書課 復興対策室	

1-2 生活基盤の再建

1-2-1 生活インフラ・ライフライン等の整備




完了	(1-1) 県道の災害復旧	34	県							・長野菅平線 災害復旧工事 : 令和3年3月完了	-	道路課		
完了	(1-2) 市道の災害復旧	34	市							〈応急復旧〉 ・令和元年12月末 道路・水路の崩土除去完了 〈本復旧〉 ・長沼87号線外 災害復旧工事 : 令和2年度8月までに完了 ・豊野99号線 災害復旧工事 : 令和元年12月完了 ・聖川堤防線外 災害復旧工事 : 令和3年3月までに完了 ・若穂東456号線外 災害復旧工事 : 令和2年12月までに完了	-	道路課	維持課	
完了	(1-3) 農道の災害復旧	34	市							・農道325路線 延長100km 農道復旧費約2億円	-	農地整備課		
完了	(1-4) 林道の災害復旧	34	市							・災害復旧件数累計 延べ46件（令和元年10月～令和2年11月） 林道復旧費約1億円	-	森林いのしか 対策課		
完了	(1-5) 公園の災害復旧	34	市							・公園施設復旧完了（令和2年度まで）：24箇所 ・公園施設復旧完了（令和3年度）：1箇所（赤沼公園） ・長沼公園は複合施設（河川防災ステーション）の敷地として活用するため、公園自体の復旧は行わない	-	公園緑地課		
継続	(2) 道路整備	34	県・市							・県道村山豊野（停）線道路改築事業 主要地方道 豊野南志賀公園線との交差点付近詳細設計、 関係機関・地元協議（令和5・6年度） ・（仮）長沼東西線歩道設置事業 境界確定、詳細設計、関係機関協議、地権者説明 （令和5・6年度） ・長沼135号線外歩道設置事業 用水路付替え、用地取得（令和5・6年度）	・県道 主要地方道 豊野南志賀公園線との交差点設計の関係 機関協議 ・市道 地権者の同意、境界確定、 ルート確定	道路課		













基本方針 1

※取組期間の緑は当初の予定期間
 青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  | 全部緑は変更なし  | 青は延長 2年⇒3年  | 薄い緑は短縮 4年⇒3年 

取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間※						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3
					R2	R3	R4	R5	R6						
	継続	(3) 上下水道復旧・整備	35	市							<豊野地区> ・西沖浄水場：井戸洗浄、紫外線処理設備及び電気設備 自家発電設備の復旧（令和3年3月完了） <若穂地区> ・山内浄水場：導水管の復旧（県道部）L=172m （令和3年3月完了） （林道部）L=121m（未定） <松代地区> ・松代温泉団地真空下水道災害復旧工事完了（令和2年11月完了） <大豆島地区> ・東部浄化センター災害復旧工事完了（令和4年2月完了）	・若穂地区の導水管については、林道（笹平線）災害復旧と併せて実施予定であるが、関連する長野県発注の堰堤工事が未完成であるため現時点での着手は未定である。	上下水道局 （浄水課） （下水道施設課）		
	完了	(4) クリーンピア千曲の復旧	35	県・市						・生物処理一部開始（令和元年11月29日） ・揚水ポンプ復旧（令和2年10月8日） ・水処理施設復旧（令和3年3月24日） ・汚泥処理施設を含む全施設復旧完了（令和4年3月29日）	-	上下水道局 （下水道整備課）			
	継続	(5) 各種インフラの防災性の強化等	35	事業者						・電気、ガス等のライフライン各社との緊急時連絡体制等の情報交換を継続的に行い、連携を強化	-	危機管理防災課			
1-2-2 公的サービス等の復旧・機能回復															
		(1) 学校施設の復旧整備	36	市						(地区別計画の進捗状況に記載)	-	教育委員会 総務課			
		(2) 保育所・児童センターの機能回復	36	市						(地区別計画の進捗状況に記載)	-	こども政策課	保育・幼稚園課		
		(3) 支所の復旧整備	36	市						(地区別計画の進捗状況に記載)	-	地域活動 支援課			
		(4) 公民館等の復旧又は機能回復	36	市						(地区別計画の進捗状況に記載)	-	家庭・地域 学びの課			
		(5) 消防団分団詰所の復旧整備	36	市						(地区別計画の進捗状況に記載)	-	警防課			
		(6) 保健福祉施設の復旧整備	36	市						(地区別計画の進捗状況に記載)	-	健康課	高齢者活躍 支援課		
		(7) 社会体育館等の復旧整備	36	市						(地区別計画の進捗状況に記載)	-	スポーツ課			
		(8) 観光施設の復旧整備	36	市						(地区別計画の進捗状況に記載)	-	観光振興課			
		(9) 農業施設の復旧整備	36	市						(地区別計画の進捗状況に記載)	-	農業政策課			



























基本方針 1

※取組期間の緑は当初の予定期間
 青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  | 全部緑は変更なし  | 青は延長 2年⇒3年  | 薄い緑は短縮 4年⇒3年




取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間※						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3
					R2	R3	R4	R5	R6						
	完了	(10)社会福祉施設等に対する再建支援	36	市							＜高齢者関係＞ ・令和元年度社会福祉施設等設備災害復旧費補助金（ソフト分）交付 11法人21サービス 27,484千円 ・令和2年度社会福祉施設等災害復旧費補助金（ハード分）交付 4法人14サービス 1,048,570千円 ・令和2年度社会福祉施設等設備災害復旧費補助金（ソフト分）交付 3法人9サービス 11,734千円 ・介護保険関連サービス基盤整備補助金（ソフト分）交付 6法人10サービス 204,876千円 ＜障害福祉関係＞ ・令和2年度社会福祉施設等設備災害復旧費補助金（ソフト分）交付 1法人3事業所 26,067千円 ・令和2年度社会福祉施設等災害復旧費補助金（ハード分）交付 1法人3事業所 95,874千円	-	高齢者活躍支援課	障害福祉課	
	継続	(11)指定文化財等の復旧等	36	市							・被災文化財の復旧支援 令和3年度 登録有形文化財 長明寺本堂修理工事完了 令和4年度 重要文化財 真田信之霊屋修理工事完了 ・文化財レスキューの活動 水損した掛軸、古文書、現代文書などの救済 令和2年度 活動日数 97日 活動人数 853人（延べ人数） 令和3年度 活動日数 91日 活動人数 695人（延べ人数） 令和4年度 活動日数 92日 活動人数 542人（延べ人数）	・水損した歴史資料の保管場所など	文化財課		
	継続	(12)災害復旧に関する国への要望	36	市							(地区別計画の進捗状況【治水対策】に記載)	-	秘書課復興対策室	河川課ほか	













































1-3 防災力の向上

1-3-1 治水・治山対策





完了	(1-1) 千曲川の堤防、護岸等の復旧工事	39	国							・令和2年6月完了 穂保地区：千曲川左岸 復旧延長560m 篠ノ井地区：千曲川左岸 復旧延長690m	-	河川課		
継続	(1-2) 千曲川流域での遊水地等の整備	39	国							・令和5年2月、篠ノ井塩崎地区で計画地内の地権者・耕作者を対象に4回目の事業説明会を実施	-	河川課		
継続	(1-3) 千曲川の河道掘削	39	国							・立ヶ花狭窄部における河道掘削は第2段階まで完了 ・千曲川上流域（赤坂橋上流）における河道掘削は第1段階実施中 ・引き続き、上下流バランスを考慮し、段階的に河道掘削を実施	-	河川課		
継続	(1-4) 千曲川の堤防強化・堤防整備	39	国							・越水が発生した穂保・津野地区、篠ノ井塩崎地区（R3.6完了）において堤防強化を実施 ・立ヶ花から村山橋間については、実施済区間を除く区間の堤防強化工事は、令和6年の出水期までに実施予定 ・屋島地区において堤防整備を実施中	-	河川課		
継続	(2) 堤防裏法尻の補強等	39	国							・越水が発生した穂保、津野地区、篠ノ井塩崎地区（R4.6完了）において堤防強化に併せて堤防裏法尻の補強等を実施 ・立ヶ花から村山橋間については、実施済区間を除く区間の堤防強化工事は、令和6年の出水期までに実施予定	-	河川課		
継続	(3-1) ダム等の既存施設の活用検討	39	国							・令和2年5月29日、信濃川水系（上流部）治水協定を締結 ・既存施設を活用し、洪水被害軽減対策として事前放流等を実施	-	河川課		

基本方針1

※取組期間の緑は当初の予定期間
 青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  | 全部緑は変更なし  | 青は延長 2年⇒3年  | 薄い緑は短縮 4年⇒3年




取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間※						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3
					R2	R3	R4	R5	R6						
	継続	(3-2) 樹木伐採、河道内の堆積土砂の撤去、植生管理	39	国							・令和元年東日本台風で異常堆積した土砂については撤去済み ・引き続き、定期縦横断測量・河川巡視等で現地状況を確認しながら、必要に応じて適宜実施	-	河川課		
	完了	(4-1) 千曲川支川等の災害復旧	39	県							・令和3年3月完了（浅川、蛭川、岡田川など全20箇所）	-	河川課		
	継続	(4-2) 排水機場	39	県・市							・浅川排水機場増設（毎秒7m ³ の排水ポンプ工事を実施中） ・岡田川排水機場建設工事を実施中（令和6年度末完成予定）	-	河川課	農地整備課	
	継続	(4-3) 千曲川支川のしゅんせつ、立木伐採	39	県							・浅川において延長 2750mの河道掘削が完了 ・聖川（延長 200m）、岡田川（延長 444m）、蛭川（延長 300m）、保科川（延長 500m）、において河道掘削を実施	-	河川課		
	継続	(4-4) その他内水対策の推進	39	県・市							・東寺尾雨水調整池の整備（R4.6完了）を進めるとともに、長沼雨水調整池の詳細設計及び用地測量を実施	-	河川課		
	完了	(5-1) 普通河川の災害復旧	39	市							・唐沢川（若穂）、銅山川（松代）は、令和2年完了 ・高岡川（若穂）は、令和3年12月完了	-	河川課		
	継続	(5-2) 河川及び農業用排水路の維持管理	39	県							・河川巡視等で現地状況を確認しながら、必要に応じて適宜実施	-	河川課	農地整備課	
	継続	(6) 雨水幹線整備	39	市							・豊野町浅野地区など過去に浸水被害が発生した地区を重点的に実施中	-	河川課		

基本方針1

※取組期間の緑は当初の予定期間
 青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  | 全部緑は  | 青は延長  2年⇒3年 | 薄い緑は短縮  4年⇒3年





取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間※						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3
					R2	R3	R4	R5	R6						
継続		(7) 国・県への抜本的治水対策の要望	39	市							<ul style="list-style-type: none"> ○市長からの直接要望 <ul style="list-style-type: none"> ・再度災害防止に向けた抜本的治水対策について、国土交通大臣へ要望（令和元年11月20日、要望） ・「信濃川水系緊急治水対策プロジェクト」の事業推進等について 国交省へ要望（令和3年2月10日） ・「信濃川水系緊急治水対策プロジェクト」の確実な推進等について 国交省へ要望（令和4年1月28日） ・千曲川河川整備事業推進について、国交省へ要望（令和4年8月2日） ・「信濃川水系緊急治水対策プロジェクト」に基づく事業促進等について長野県議会へ要望 ○市議会の要望活動 <ul style="list-style-type: none"> ・千曲川流域総合治水の抜本的な対策に関する要望（令和2年3月17日、国へ要望） ○同盟会等を通じ国へ抜本的な治水対策を要望 <ul style="list-style-type: none"> ・千曲川改修期成同盟会 ・大町ダム等再編事業促進期成同盟会 ・北陸直轄河川治水期成同盟会連合会 ・全国治水期成同盟会連合会及び長野県河川協会 ・長野県土尻川治水砂防協会 ・千曲川護岸工事（芹田～長沼・豊野間）促進期成同盟会※ ・篠ノ井地区千曲川堤防改修促進期成同盟会※ ・若穂地区千曲川堤防改修促進期成同盟会※ ・更北地区千曲川犀川堤防改修促進期成同盟会※ ・松代町河川愛護会※ ・上記※5団体による合同要望 ○同盟会等を通じ県へ抜本的な治水対策を要望 <ul style="list-style-type: none"> ・赤野田川改修期成同盟会 ・浅川改修期成同盟会 ・岡田川改修期成同盟会 ・聖川改修促進期成同盟会 ・浅川総合治水対策連絡協議会 ・浅川改修古里地区期成同盟会 ・新田川・駒沢川改修期成同盟会 	-	河川課	農地整備課	
継続		(8) 防災拠点等の整備	39	国・市							<ul style="list-style-type: none"> ・国・市・地元と連携し、令和2年度から4年度までに防災ステーションの形状と平常時利活用を話し合うワークショップを計10回実施 ・「長沼地区河川防災ステーション整備計画」を国へ申請し、令和3年3月に登録承認が完了 ・令和3年度より埋蔵文化財発掘調査を実施中 	-	河川課	危機管理防災課	
継続		(9) 雨水に係るハード対策	39	市							<ul style="list-style-type: none"> ・雨水調整池の整備及び候補地の検討を実施 ・学校グラウンド、公共施設への雨水貯留施設の候補地を検討中 	-	河川課		
継続		(10) 既存農業用ため池を使用した流出抑制対策	39	市							<ul style="list-style-type: none"> ・浅川流域にて、支川の流出抑制の取組として、関係者と調整を行い、次の調整可能量を確保 調整最大可能量 約460,000m³（17箇所） ・他地区については、活用に向けた調査・検討を継続 	-	農地整備課	河川課	
継続		(11) 防災教育や危険度が伝わる情報発信	40	国・県・市							<ul style="list-style-type: none"> ・マイ・タイムラインの作成講習を出前講座等で継続的に実施（更北地区ほか27箇所） ・簡易型監視カメラや危機管理型水位計の設置を県に要望 	-	危機管理防災課		






基本方針 1

※取組期間の緑は当初の予定期間
 青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例→  | 全部緑は  | 青は延長 2年⇒3年  | 薄い緑は短縮 4年⇒3年





取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間※						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3
					R2	R3	R4	R5	R6						
	継続	(12)河川改修事業の見える化	40	市						<ul style="list-style-type: none"> 国、県、市の被災した河川について、市ホームページに2～3ヵ月毎に復旧情報を掲載（令和2年8月、10月、11月、令和3年1月、3月、6月、9月、12月、令和4年3月） 長野市復興だよりへ随時掲載（最終号、令和4年12月） 広報ながの 復旧・復興情報の掲載 令和2年10月号（2ページ・159,200部） 令和3年10月号（2ページ・159,200部） 令和4年10月号（2ページ・159,700部） 	<ul style="list-style-type: none"> 現在公開している情報は令和元年東日本台風で被災した河川・施設の情報のみ。今後の「河川改修事業の見える化」としての展望が曖昧となっている。 	河川課	秘書課 復興対策室		
	継続	(13)避難確保計画作成率アップの取組	40	県・市						<ul style="list-style-type: none"> 社会福祉施設等を所管する市関係各課と連携し、未作成である施設に対し計画の作成・提出を促している。 	-	危機管理防災課			
	継続	(14)雨水貯留施設設置の助成制度に係るPR	40	市						<ul style="list-style-type: none"> 広報ながの、ホームページ等により積極的に制度活用をPR（広報ながの5月号、ホームページ） 雨水貯留施設災害復旧助成金交付要綱を令和3年2月に新たに制定 長野市雨水浸透施設設置事業助成金交付要綱を新たに制定 令和4年4月1日施行（助成対象は総貯留量300ℓ以上の雨水浸透施設で、対象経費の1/2限度額24,000円） 	<ul style="list-style-type: none"> 助成制度の申請数を増加させるためのPR方法を要検討（店舗にパンフレットを設置する等） 	河川課			
	継続	(15)土砂災害対策施設の整備	40	県						<ul style="list-style-type: none"> 多数の家屋や重要な施設の土砂・流木の流出による被害を防止するための土砂災害防止施設等の整備を実施していく。 土砂・洪水氾濫により被災する危険性が高い箇所において人命への著しい被害の防止する砂防堰堤の整備を実施していく。 	-	河川課	農地整備課		
	継続	(16)温暖化対策	40	市						<p>【温暖化対策に係る啓発】</p> <ul style="list-style-type: none"> 広報ながの掲載 R2:2回 R3:2回 R4:2回 長野市指定の長野市地球温暖化防止活動推進センターによる普及啓発出前講座及びイベントの開催 【出前講座】R2:10回 R3:12回 R4:9回 【イベント】R2:7回 R3:9回 R4:16回 <p>【再生可能エネルギーの普及促進】</p> <ul style="list-style-type: none"> 「長野市太陽光発電設備の設置と地域環境との調和に関する条例」の適正な運用（R3.4月施行） R3:事前協議14件 届出6件 R4:事前協議12件 届出5件 太陽光発電設備初期費用ゼロモデル紹介事業 R2:16件 R3:11件 R4:10件 	-	環境保全温暖化対策課			
1-3-2 防災・減災に向けた都市基盤の強化															
	継続	(1-1)狭あい道路等の解消	45	市						<ul style="list-style-type: none"> 長沼76, 105, 122号線道路改良・道路後退整備事業 地形・用地測量、沿線地権者説明会及び合同立会を実施 4m拡幅整備 L=200m（令和5・6年度） 	-	道路課	建築指導課		
	継続	(1-2)水路への転落防止対策の実施	45	市						<ul style="list-style-type: none"> 転落防止柵設置 R元年度 豊野182号線 L=33m R2年度 長沼197号線 L=22m R3年度 長沼169号線 L=33m R3年度 長沼197号線 L=14.8m R3年度 長沼169号線 L=32m R4年度 長沼169号線 L=42m 被災地域からの土木要望等により、内容を確認の上対応 	-	維持課			

基本方針 1

※取組期間の緑は当初の予定期間
 青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  | 全部緑は変更なし  | 青は延長 2年⇒3年  | 薄い緑は短縮 4年⇒3年 




取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間※						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3
					R2	R3	R4	R5	R6						
	継続	(2-1) 住宅の耐震化の支援	45	市							・被災判定を受けた住宅所有者からの申請を受け、無料耐震診断及び耐震改修補助を実施 無料耐震診断 29件 耐震改修補助 6件	・啓発や補助制度の周知等を行いながら、支援を継続する。 ※調査・該当者への案内等は令和3年度までに済み。	建築指導課		
	継続	(2-2) 危険ブロック塀対策	45	市							・長沼・豊野地区の主な道路に面するブロック塀調査の実施 画像データによる所在調査、ブロック塀の抽出 327件 うち、必要性の高いものに対して現地調査を実施 58件 危険性があると判断したものの所有者に通知 22件 (危険性周知、除却に対する補助金制度の案内)	・啓発や補助制度の周知等を行いながら、支援を継続する。 ※調査・該当者への案内等は令和3年度までに済み。	建築指導課		
	完了	(2-3) 危険空家等対策	45	市							・長沼・豊野地区の被災後も復旧されていない空き家及び市内南部の地域から相談のあった被災空き家所有者等に対し、複数回にわたり公費解体や支援策等の案内を実施 ・公費解体及び支援策等の案内：25件（うち公費解体申込済15件申込予定1件、居住済2件、使用中4件）	・公費解体申込物件について、公費解体対策室と連携して確実に解体完了できるよう所有者をフォローする必要がある。	建築指導課		
	継続	(3) 上下水道施設の耐水化整備	45	市							<豊野地区> ・西沖浄水場浸水対策 防水扉設置 N=5箇所 開口部閉塞 N=10所等 (令和4年5月完了) <大豆島地区> ・東部浄化センター耐水化工事を実施中	防水扉は定期的な点検が必要	上下水道局 (浄水課) (下水道施設課)		
	継続	(4) 各種インフラの耐災害性の強化等	45	市							・ライフライン各社との緊急時連絡体制等の情報交換を継続的に 行い、連携を強化	-	危機管理防災課		
1-3-3 地域の防災・減災体制の強化															
	完了	(1) 国土強靱化計画の策定	46	市							・長野市国土強靱化地域計画策定	-	危機管理防災課		
	継続	(2-1) 地区防災計画の作成支援	46	市							・地区防災計画の作成意向を確認し、支援を進めている。 (R3 2地区、R4 1地区)	-	危機管理防災課	警防課	
	継続	(2-2) 地区防災マップの作成支援	46	市							・地区で作成したマップに対する情報提供や内容確認等の支援を進めている。	-	危機管理防災課	警防課	
	継続	(3) 住民の自主的避難体制づくり	46	市							・マイ・タイムラインの作成講習を出前講座等で継続的に実施 ・地区からの要望に基づき、地区と企業等との避難に関する協定を推進している。 ・避難行動要支援者の個別避難計画を作成 令和4年度：37件	-	危機管理防災課	福祉政策課	警防課
	継続	(4) 防災教育等の実施	46	市							・小・中学校の授業で防災の概要、マイ・タイムラインの作成等を実施 (R2 1校、R3 2校、R4 8校)	-	危機管理防災課	学校教育課	
	継続	(5) 出前講座の実施	46	市							・地区等の申込に応じ、防災に関する各種説明等を実施 (R2 46回1,938人、R3 41回1,686人、R4 47回1,734人)	-	危機管理防災課	警防課	学校教育課
	継続	(6) 防災タウンページの配布	46	市							・「地震編」「土砂災害編」「洪水編」を更新し、転入者・希望者に配布 ・新たな防災マップ作成について今後検討	-	危機管理防災課		








基本方針 1

※取組期間の緑は当初の予定期間
 青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  | 全部緑は変更なし  | 青は延長 2年⇒3年  | 薄い緑は短縮 4年⇒3年 




取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間※						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3
					R2	R3	R4	R5	R6						
	継続	(7) 情報伝達手段の検討・整備	46	市							・防災に関する専用アプリ「長野市防災ナビ」令和3年4月1日から運用開始（令和4年度ダウンロード数 10,200件）	-	危機管理防災課		
	完了	(8) 防災無線のデジタル化移行	46	市							・令和4年3月31日 防災行政無線デジタル化整備工事完了	-	危機管理防災課		
1-3-4 行政の災害対応力の強化															
	完了	(1-1) 災害対応の検証	48	市							・災害対応検証報告書を作成・公表（令和2年7月） ・業務継続計画を令和2年度末に見直し、受援計画を令和2年度末に策定	-	危機管理防災課		
	継続	(1-2) 地域防災計画・水防計画等の見直し	48	市							・防災アセスメント結果及び令和元年東日本台風災害検証報告書における課題等を踏まえた地域防災計画及び水防計画の見直しの実施（令和5年2月21日改定）	-	危機管理防災課		
	完了	(2) 避難手段や避難場所の検証等	48	市							・避難所の開設マニュアル、運営マニュアルを改定	-	危機管理防災課		
	継続	(3) 指示系統の見直し・役割の検討	48	市							・災害時に支所及び各地区の住民自治協議会との情報共有を進めるため、実災害において、関係部署の本部常駐を実施	-	危機管理防災課		
	継続	(4) 災害関連資料の収集・共有	48	市							・信州大学との連携による災害アーカイブ展を実施 ・令和元年東日本台風災害デジタルアーカイブ事業を令和4年度より実施している。 ・他の自治体の研修や視察対応で本市の経験や記録等を伝え、共有を図った。（愛知県一宮市、山梨県富士河口湖町）	-	危機管理防災課	秘書課 復興対策室	
	継続	(5) 災害時の応援体制の強化	48	市							・災害時応援協定市町村等との情報交換や訓練への相互参加、視察等を通して連携強化を図った。 ・災害時応援協定等の締結を積極的に進めている。（令和2年度7件、令和3年4件、令和4年1件締結）	-	危機管理防災課		
	継続	(6) 災害対応力を備える職員の育成	48	市							・職員研修（階層別研修）において「災害時の市職員の役割」の研修を実施（受講者 R2:247名 R3:226名 R4:213名） 〈実施研修〉 新規採用職員研修・新任主査研修・新任係長研修	-	職員研修所	危機管理防災課	
	継続	(7) 災害時必需品等備蓄強化	48	市							・令和元年東日本台風災害により使用した緊急資機材、食料等について再備蓄するとともに、災害時に必要となる物資を計画的に備蓄	-	危機管理防災課		
	継続	(8) 水防体制の強化	48	市							・救命ボートの配置（安茂里分署 令和2年12月3日配置） ・高機能救命ボートの配置（塩崎分署 令和3年1月21日納入） ・津波・大規模風水害対策車の配置（柳原分署 令和3年3月17日納入） ・消防豊野分署開設し、水防対応体制の強化を図った。	・（仮称）豊野防災交流センターへの水防資機材等の配備	消防局総務課		

基本方針2

※取組期間の緑は当初の予定期間
青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  | 全部緑は変更なし  | 青は延長 2年⇒3年  | 薄い緑は短縮 4年⇒3年

取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2
					R2	R3	R4	R5	R6					
2-1 産業基盤の再建													グレーで網掛けした取組は、令和3年度までに完了した取組	
2-1-1 農林業の再建														
完了	(1)	農地の復旧・整備	50	市							・農地に堆積した土砂の撤去作業として、生活再建に向けて、運搬輸送路となる道路と宅地の排土を最優先して実施 ・堆積土砂撤去面積 堤内地：約163ha、堤外地：約181ha、合計約344ha ・排出土量 約20万㎡	-	農地整備課	
完了	(2-1)	農道等の復旧・整備	50	市							・土砂撤去等325路線、延長約100 kmを実施 破損箇所71箇所の復旧を実施（1箇所は現場の施工条件により7月まで繰越工事中）	-	農地整備課	
完了	(2-2)	林道の復旧・整備	50	市							・土砂崩落や路肩崩壊、倒木など被害を受けた林道の復旧を実施 林道路線数 計27路線	-	森林いのしか対策課	
継続	(3)	営農の再開・継続に向けた支援	50	市							・農業用機械・施設の修繕・再取得等を助成（令和2年度完了） 機械845人・5,122件、施設333人・686件（R3.3.31） ・利子補給（総数） 42件	-	農業政策課	
2-1-2 商工業の再建														
完了	(1)	相談窓口の設置	51	市							・相談窓口を設置し、資金繰り相談、各種支援制度の紹介等を実施	-	商工労働課	
完了	(2)	補助申請の支援	51	市							・支援機関が設けた補助申請の窓口に出向き、市関係の支援制度の情報提供や各種相談対応を実施	-	商工労働課	
完了	(3-1)	各種助成による支援	51	市							・市災害対策資金における貸付利率を引き下げるとともに、災害関連資金については令和2年度末までの借入に対する利子補給を実施 ・災害対策資金申請件数 27件(令和元年度～4年度) ・ // 利子補給申請件数 27件(令和4年度で支給完了)	-	商工労働課	

基本方針2

※取組期間の緑は当初の予定期間
青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  | 全部緑は変更なし  | 青は延長 2年⇒3年  | 薄い緑は短縮 4年⇒3年




取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2
					R2	R3	R4	R5	R6					
	完了	(3-2) 営業許可申請・届出等の手数料減免	51	市							<ul style="list-style-type: none"> 食品営業許可申請審査手数料減免件数 令和元年度：6件、令和2年度：10件 クリーニング所開設届審査手数料減免件数 令和元年度：2件 医薬品販売業許可証等再交付申請手数料減免件数 令和元年度：4件 美容所開設届審査手数料減免件数 令和元年度：2件 旅館業営業許可申請手数料減免件数 令和2年度：1件 狂犬病予防注射済票再交付手数料減免件数 令和元年度：8件 犬の鑑札再交付手数料減免件数 令和元年度：4件 	-	食品生活衛生課	
	完了	(4) 北部工業団地等の復旧・経営支援	51	市							<ul style="list-style-type: none"> グループ補助金のグループ代表窓口での申請支援、県産業復興支援室との連絡調整等を実施 	-	商工労働課	
	継続	(5) BCP（事業継続計画）策定促進	51	市							<ul style="list-style-type: none"> BCP策定啓発セミナーを開催（R4.11.11）し84事業所が参加 被災中小企業者支援事業補助金において、BCP策定等に係る専門家への謝金等を補助対象とするほか、R2.2月にUF0長野ものづくりサロンで、BCPに係る講演会を開催 	-	商工労働課	

2-2 産業・経済の振興

2-2-1 農林業の振興




継続	(1) 地域農業の中心的経営体の確保・育成	53	市							<ul style="list-style-type: none"> アンケートや地区ごとの話し合いを実施し「人・農地プラン」の実質化を推進 個人や共同で利用する農業用機械の導入を支援 	-	農業政策課	
継続	(2) 新規就農者の育成と定着	53	市							<ul style="list-style-type: none"> 就農相談会への参加 R3:12回 R4:12回 国の新規就農者育成総合対策事業・農業次世代人材投資事業や市の親元就農支援事業をとおした就農支援 R3:48人 R4:37人 	-	農業政策課	
継続	(3) 農地の集積・集約の促進	53	市							<ul style="list-style-type: none"> 被災農地（堤内）の所有者への営農意向アンケート結果を踏まえ長野市農業公社、農業委員等が連携してマッチング貸出希望34ha、借受成立31ha（マッチング進捗91.2%、令和5年3月31日 現在） 	-	農業委員会事務局	農業政策課
継続	(4-1) 地域の特性を活かした生産振興	54	市							<ul style="list-style-type: none"> 振興果樹等苗木導入事業などをとおし新品種の導入を支援 J Aと連携し剪定講習会を実施 	-	農業政策課	
継続	(4-2) 販売力強化の支援	54	市							<ul style="list-style-type: none"> 長野市農業フェアに合わせて復興関連の企画実施（被災地区の直売所を巡るスタンプラリー） 開催日R3.10.23（土） 来場者5,500人 開催日R4.10.22（土） 来場者8,500人 	-	農業政策課	

基本方針2

※取組期間の緑は当初の予定期間
青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  | 全部緑は変更なし  | 青は延長 2年⇒3年  | 薄い緑は短縮 4年⇒3年




取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2
					R2	R3	R4	R5	R6					
	継続	(5) 農業共済制度への加入促進	54	市							<ul style="list-style-type: none"> ・農業共済加入者（果樹共済を除く）事務費賦課金の負担対象 R2:3,153人 R3:2,947人 R4:2,702人 ・果樹共済加掛金の一部を補助対象 R2:633人 R3:560人 R4:505人 ・収入保険新規加入者負担の保険料一部補助（R4新規事業）対象 R4:102人 ・生産用施設の再取得等に伴う補助金受給者への加入周知 	-	農業政策課	
	継続	(6) 林業の振興	54	市							<ul style="list-style-type: none"> ・危険木の伐採 2,438本（R2～R4累計） 	-	森林いのしか対策課	
2-2-2 商工業の振興														
	継続	(1) 商店街団体の活性化	55	市							<ul style="list-style-type: none"> ・イベント事業への補助など各種補助事業により支援を継続 	-	商工労働課	
	継続	(2) 工場・事業所の立地支援	55	市							<ul style="list-style-type: none"> ・工業用地の取得や固定資産税に対する助成制度を活用し、工業系用途地域への工場等の集積を推進 	-	商工労働課	
	継続	(3) 地域経済牽引事業を実施する事業者の支援	55	市							<ul style="list-style-type: none"> ・地域経済に相当の波及効果を及ぼす地域経済牽引事業者等の支援を実施 	-	商工労働課	
	継続	(4) 中小企業の事業の安定化と拡大	55	市							<ul style="list-style-type: none"> ・復旧及び事業再建に向けた資金借入のあっ旋を実施 	-	商工労働課	
	継続	(5) 事業再建・再構築に向けた販路開拓等の取組支援	55	市							<ul style="list-style-type: none"> ・経営の立て直しと事業の再建・再構築に向けた、復旧や販路開拓等の事業に要する費用の一部を支援する補助制度を整備 ・新産業創出・販路開拓事業補助金や、産業展示会への共同出展などを通じた、事業者の販路開拓等の取組支援を実施 	-	商工労働課	
	継続	(6) 産学官金の連携強化	55	市							<ul style="list-style-type: none"> ・競争力・付加価値の高い新技術や新製品の開発を支援するため、企業が大学等高等教育機関と共同して研究開発する費用の一部を補助 ・ものづくり研究開発支援事業補助金を通じた事業者の取組支援を実施 	-	商工労働課	
2-2-3 雇用機会の確保														
	継続	(1) 企業の人材確保	56	市							<ul style="list-style-type: none"> ・就職情報サイト「おしごとながの」の運営や「ナガノのシゴト博」などを開催し、関係機関と連携し、人材のマッチングを支援するなど、人材確保を推進 「おしごとながの」登録企業数：390社 掲載求人数：396件 	-	商工労働課	











基本方針2

※取組期間の緑は当初の予定期間
青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  | 全部緑は変更なし  | 青は延長 2年⇒3年  | 薄い緑は短縮 4年⇒3年




取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2
					R2	R3	R4	R5	R6					
	継続	(2) 企業情報の提供	56	市							<ul style="list-style-type: none"> ・就職情報サイト「おしごとながの」の運営や「ナガノのシゴト博」などを開催し、市内外の学生に対し、地元企業との情報交換の機会や学生が就職を判断する上で必要な企業情報の提供を実施 「ナガノのシゴト博」 社会人編 令和2年8月7日～令和3年3月5日 令和3年11月13日 学生編 令和3年2月18日、19日、令和4年2月18日 令和5年2月11日 (事業見直し、社会人編学生編の区分を廃止) ・未来ビュー長野 令和2年度 中止(7月開催⇒10月開催に延期⇒中止) 令和3年7月15日開催(ビッグハット) 参加高校生1,471名、出展企業数18事業者 令和4年7月14日開催(ビッグハット) 参加高校生1,352名 ・ジョブキッズしんしゅう：新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、オンライン映像閲覧、体験により事業を実施し、協賛企業、公共施設など多様な業種のアトラクションを小学生が無料で体験(会員登録者数 1,778組2,280人) 	-	商工労働課	
	継続	(3) 女性の就業と活躍促進	56	市							<ul style="list-style-type: none"> ・企画講座開催 再就職支援 (R2:1講座9人 R3:1講座9人 R4:1講座10人) 女性活躍促進 (R2:3講座55人 R3:1講座9人 R4:1講座5人) ・ハローワーク長野マザーズコーナーと連携し、出産や育児等で仕事を辞めてしまった女性等を対象に、就職に役立つ情報を提供し、就職(転職)への不安を解消する機会となるようなセミナー「ママたちのお仕事フェスタ」を託児付きで開催 開催日 令和3年12月10日【商工労働課雇用促進室】 令和4年9月29日、10月7日【商工労働課雇用促進室】 	-	人権・男女共同参画課	商工労働課
	継続	(4) 職業訓練等の機会の提供	56	市							<ul style="list-style-type: none"> ・職業訓練事業運営費補助制度を活用し、就労形態の多様化に伴う労働者のキャリア形成の充実、企業の人材育成の機会の拡大、職業能力向上のため、職業訓練等の機会の提供を支援 	-	商工労働課	
	継続	(5) 職業相談体制の充実	56	市							<ul style="list-style-type: none"> ・長野市職業相談室において職業相談やカウンセリングを実施 令和2年度実績 職業相談487件、カウンセリング141件、電話相談227件 令和3年度実績 職業相談180件、カウンセリング160件、電話相談237件 令和4年度実績 職業相談102件、カウンセリング120件、電話相談132件 	・相談室の周知等	商工労働課	

基本方針3

※取組期間の緑は当初の予定期間
 青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  | 全部緑は変更なし  | 青は延長 2年⇒3年  | 薄い緑は短縮 4年⇒3年




取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3
					R2	R3	R4	R5	R6						
3-1 活力の創出															
3-1-1 移住・定住促進															
継続	(1) 若い世代への情報発信の強化	58	市							<ul style="list-style-type: none"> 空き家バンク：成約件数51件（登録件数68件） 就職情報サイトおしごとながの：登録企業数390社 ナガノのシゴト博：参加者数115人 未来ビュー長野：7/14開催、参加高校生数1,352人、25事業者出展 ジョブキッズしんしゅう：登録者数（オンライン）2,280人 移住・定住相談会：開催回数15回、参加者数272人 Uターン促進Webキャンペーン：申込件数累計2,401件 賞品バック当選者数50件 市LINE公式アカウント：「移住・定住、Uターン情報」登録数 657人 Biotope：発行8,000部×2回 	-	移住推進課	商工労働課		
継続	(2) 市外在住者とのつながりの創出と拡大	58	市							<ul style="list-style-type: none"> ふるさとワーキングホリデー：申込21人、受入12人 	-	移住推進課			
継続	(3) 関係人口・交流人口の拡大	58	市							(1-1-3再掲)	-	秘書課 復興対策室	企画課		
継続	(4-1) 生活習慣病対策	58	市							R4年度実績 <ul style="list-style-type: none"> 健診後の生活習慣病予防保健指導 訪問指導実人員 4,429人 後期高齢者保健指導 訪問指導実人員 809人 青年期糖尿病予防講座 8回 190人 生活習慣病予防講座 110回 1,849人 健康・食生活相談 413回 913人 健康出前講座 211回 4,602人 	<ul style="list-style-type: none"> 健診未受診や未治療・治療中断にある方がいるため、健康長寿に向けて血糖や血圧コントロールを良好にしておくことが必要 	健康課	国保・高齢者医療課		
継続	(4-2) フレイル予防の推進	58	市							<ul style="list-style-type: none"> フレイル予防チェック&ガイド 実施者数 令和2年度 2,778件、令和3年度 906件、令和4年度 2,600件 フレイル予防の相談会の周知 チラシ配布数 令和2年度 56,050枚、令和3年度31,426枚、令和4年度 50,754枚 	<ul style="list-style-type: none"> 感染症の流行期に活動量が減少したことによる足腰の衰えや、認知機能の低下等の相談が増えている。 市民ナビゲーターの協力を得ながら、地域の高齢者の集い等にて、フレイル予防チェック&ガイドの実施を推進する。 	地域包括ケア推進課			
継続	(4-3) スポーツ機運の醸成と環境整備	58	市							<ul style="list-style-type: none"> NAGANO体力・健康チェックキャラバン R2:3回 R3:3回 R4:3回 ながのご縁スポーツ大使活用 大使の参加 R2:2事業 R3:1事業 NAGANO健康スポーツ教室 R2:943人 R3:1,032人 R4:1,001人 スポーツフェスティバル R2:516人 R3:1,103人 R4:1,368人 パラスポーツデー R2:400人 R3:感染症拡大により翌年度へ延期 R4:465人 スポーツ施設の適正配置：被災運動場19施設の内、令和2年度に13施設の復旧及び塩崎、万年島運動場の廃止、令和3年度に3施設を復旧、令和4年度に長沼体育館を復旧した。 	<ul style="list-style-type: none"> 感染症対策による安全なイベント開催 	スポーツ課			

























基本方針3

※取組期間の緑は当初の予定期間
 青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  | 全部緑は変更なし  | 青は延長 2年⇒3年  | 薄い緑は短縮 4年⇒3年


取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3
					R2	R3	R4	R5	R6						
	継続	(5) 生涯学習活動の推進	58	市							・NAGANO健康スポーツ教室 R2:943人 R3:1,032人 R4:1,001人 ・第三次長野市生涯学習推進計画に基づく全市の生涯学習活動の実施（生涯学習推進事業、情報提供、社会教育団体育成）	・感染症対策による安全なスポーツ教室の開催	スポーツ課	家庭・地域 学びの課	
	完了	(6) 高齢者の意欲・能力の活用	58	市							・ライフプランセミナー＆ワンストップ困りごと相談会 R2:開催回数2回、参加人数48人（2回合計） R3:開催回数1回、参加人数29人（2回予定していたが、新型コロナウイルスの影響で1回に） R4:開催回数2回、参加人数48人（2回合計） ・ながのシニアのお仕事「ご縁」結び R2:開催回数2回、参加人数82人（2回合計） R3:開催回数1回、参加人数51人（2回予定していたが、新型コロナウイルスの影響で1回に） R4:開催回数2回、参加人数107人（2回合計） ・上記イベント参加者のうちの就業者数 R2:12名 R3:32名 R4:39名 ・国の受託事業として、長野市生涯現役促進協議会が就労支援事業（セミナー・企業訪問等）を実施 （就業者数 R2:52人 R3:82人 R4:79人） ・令和2年度から4年度までの国の生涯現役促進事業の受託期間が満了となり令和4年度をもって終了した。	-	高齢者活躍 支援課	商工労働課	
3-1-2 復興応援事業															
	継続	(1)(2) プロスポーツチームとの連携・文化芸術活動を通じた集客・賑わいの創出	60	市							・ホームタウンデーの開催 AC長野パルセイロ R2:1試合 R3:1試合 R4:1試合 ポアルース長野 R2:1試合 R3:1試合 R4:1試合 信州プレイブウォリアーズ R2:2試合 R3:4試合 R4:2試合 ・出張スポーツ交流事業 AC長野パルセイロ R2:28回 R3:41回 R4:41回 信州プレイブウォリアーズ R2:14回 R3:20回 R4:20回 ・表参道芸術音楽祭 令和2年度：出演団体数57、来場者数5,880人 令和3年度：中止（新型コロナ） 令和4年度：出演団体数48、来場者数8,360人 ・ながの獅子舞フェスティバル 令和2年度：出演団体数24、来場者数約20,000人 令和3年度：出演団体数28、来場者数約30,000人 令和4年度：出演団体数34、来場者数約40,000人 ・街角アート&ミュージック 令和2年度：出演団体数37、来場者数10,595人 令和3年度：出演団体数98、来場者数12,456人 令和4年度：出演団体数91、来場者数12,566人 ・善光寺御開帳関連 令和2年度：4回、出演団体数22（115人）、来場者数3,020人 令和3年度：6回、出演団体数53（460人）、来場者数4,791人 令和4年度：日本一の門前町大縁日 R4.4.2～6.26 出演団体数 約750団体、7,700人（延べ） 来場者数 約22万人	・感染症対策による安全な観戦 ・感染症対策による安全な交流事業の実施	スポーツ課	文化芸術課	

基本方針3

※取組期間の緑は当初の予定期間
 青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  | 全部緑は変更なし  | 青は延長 2年⇒3年  | 薄い緑は短縮 4年⇒3年




取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3
					R2	R3	R4	R5	R6						
	継続	(3) 伝統芸能の復活・再開支援	60	市							<ul style="list-style-type: none"> ・伝統芸能継承事業補助金 被災地区における交付団体数：22 （令和2年度：8、令和3年度：5、令和4年度：9） ・ながの獅子舞フェスティバル 被災地区における出演団体数：14 （令和2年度：4、令和3年度：5、令和4年度：5） ・長野市芸術館WEBフェス 被災地区における出演団体数：1（令和2年度のみ） 	-	文化芸術課		
	継続	(4) オリンピック・パラリンピックムーブメントの推進	60	市							<ul style="list-style-type: none"> ・オリンピックデーラン 中止（R2,R3） R4：開催（10/3） ・JOCオリンピック教室 R2：広徳中学校205人参加 R3：北部中学校223人参加 R4：犀陵中学校190名 ・東京2020コミュニティライブサイト 2021年に延期して3事業実施・1事業中止 ・デンマーク競泳チーム合宿 R2：中止 R3：実施 R4：中止 ・パラリンピック水泳日本代表チーム合宿 R2：中止 R3：実施 ・札幌市の2030年冬季オリンピック招致活動への協力 R2：招致活動休止 R3：庁内展示実施 R4：庁内外展示実施 	・感染症対策による安全なイベント開催	スポーツ課		
	継続	(5) スポーツの国際大会等誘致・開催	60	市							<ul style="list-style-type: none"> ・長野マラソン 中止（R2,R3） R4：開催（4/17） ・長野車いすマラソン R2,R3：中止 R4：開催（R4/4/17） ・全国中学校スケート大会 R2：中止 R3：開催（R4/1/29～2/1） R4開催（R5/2/4～7） ・全日本スピードスケート距離別選手権大会開催 ・北京オリンピックスピードスケート日本代表選手選考競技会開催（削除） 	・感染症対策による安全なイベント開催	スポーツ課		
	継続	(6) 災害ボランティアの愛着醸成	60	市							<ul style="list-style-type: none"> ・復興祈念事業「いまこそ応援がんばろうNAGANO2020」の実施（令和2年10～11月） ・上記事業の実施による、復旧・復興状況の発信 ・復興祈念事業「がんばろうNAGANO2021」の実施（令和3年10～令和4年1月） パンフレット冊子の作成、復幸BOXの販売などを通じて、育まれた絆を生かし、長野市への愛着を醸成 	・復興支援への感謝イベントの検討	秘書課 復興対策室		
	完了	(7) 復興祈念行事の開催	60	市							<ul style="list-style-type: none"> ・復興祈念事業「いまこそ応援がんばろうNAGANO2020」の実施（令和2年10～11月） 実施主体 いまこそ応援がんばろうNAGANO2020実行委員会（構成団体；被災6地区住民自治協議会、市社会福祉協議会、長野県など計16団体） 実施目的 復旧・復興状況の発信、地域活性化への寄与など 主な事業 デジタルスタンプラリー、ドライブスルー物産展 ・令和3年度「がんばろうNAGANO2021」の実施 1-1-3（4）に記載 	-	秘書課 復興対策室		

基本方針3




※取組期間の緑は当初の予定期間
 青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  全部緑は変更なし
 青は延長 2年⇒3年 薄い緑は短縮 4年⇒3年

取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3
					R2	R3	R4	R5	R6						
3-1-3 シティプロモーション															
	継続	(1) シティプロモーションの推進	62	市							<ul style="list-style-type: none"> ・ながのシティプロモーションHP及びSNSによる魅力発信 ・ナガラボ人物図鑑、マイ・フェイバレットをシティプロHPに掲載（長野市で特徴的な活動をしている人物や魅力的な場所などの紹介） 人物図鑑 9件、マイ・フェイバレット 6件 ・小学4年生向けリーフレットの発行 市の様々な魅力（歴史、地理、産業、自然、食など）を「NAGANO検定ジュニアテキスト」を基に提供 発行数：4,200部×5回 	都市ブランディングとの連携方策等	企画課		
	継続	(2) 関係人口の発掘・強化	62	市							<ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと納税寄附金 寄附件数・金額 R2:8,397件、108,633,237円 R3:4,710件、63,431,415円 R4:2,740件、37,568,000円 ・寄付金の使い道：令和元年東日本台風災害復興・復旧プロジェクト 	-	企画課		
	継続	(3) 復興への支援の訴求	62	市							<ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと納税による被災地区の果物等の活用 被災地区の登録事業者の農産物等出品数 R2:100件 R3:119件 R4:122件 	-	企画課		
3-1-4 連携市町村との連携促進															
	継続	(1) 連携による地域経済の活性化	63	市							<ul style="list-style-type: none"> ・連携事業(合同プロモーション事業、農業イベント開催事業ほか) R2:53事業 R3:57事業 R4:57事業 	-	企画課	商工労働課	農業政策課
	継続	(2) 連携による交流人口の増加	63	市							<ul style="list-style-type: none"> ・連携事業(合同プロモーション事業、農業イベント開催事業ほか) R2:53事業 R3:57事業 R4:57事業 	-	企画課	観光振興課	
3-2 産業の高付加価値化															
3-2-1 観光産業の革新・成長															
	継続	(1) 観光振興	64	市							<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染の影響により、プロモーション・誘客活動が制限される状況ではあったが、SNSを活用したデジタルプロモーション事業を積極的に推進した。 	-	観光振興課		
	継続	(2) 市内観光需要の喚起	64	市							<ul style="list-style-type: none"> ・各地域でのイベントや祭りが、新型コロナウイルス感染の影響により中止となってしまったが、感染予防対策を万全にしながら松代城跡ライトアップなど被災地における市主催のイベントを開催し、観光需要の喚起や賑わいの創出に努めた。 	-	観光振興課		
	継続	(3) 長野ファンの増加	64	市							<ul style="list-style-type: none"> ・QRコードを利用したまち歩きデジタルスタンプラリーの実施や観光サイトのリニューアルなど、SNSを活用して継続的に本市の魅力を発信し、長野ファンの増加を図った。 	-	観光振興課		
3-2-2 新たな産業の創出															
	継続	(1) 6次産業化の支援	65	市							<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関と連携し農業者からの相談に対応 	-	農業政策課		

基本方針3

※取組期間の緑は当初の予定期間
 青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  | 全部緑は変更なし  | 青は延長 2年⇒3年  | 薄い緑は短縮 4年⇒3年




取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3
					R2	R3	R4	R5	R6						
	継続	(2) ジビエ振興	65	市							<ul style="list-style-type: none"> ●首都圏でのジビエ振興企画の開催 「ながのジビエWeek」 情報発信能力が高く本市のジビエのインフルエンサーとなり得るソフトバンク（株）の社員に対して長野市産ジビエのPRを実施。 ・実施期間：令和4年2月28日（月）～3月4日（金） ・実施内容：ソフトバンク（株）竹芝本社の社員食堂におけるジビエランチメニューの提供等 ※令和2年度「ジビエ食材プロモーション企画2020の開催」 令和2年11月2日（月）～8日（日） ●令和3年度の市内での取組 「ジビエ料理共創メニュー開発の取組」 長野県立大学と連携して開発したジビエ料理のPRを実施 「善光寺御開帳2022 記念ジビエ駅弁」の開発及び販売を開始 ●令和4年度の取組 ・善光寺御開帳2022日本一の門前町大縁日でのジビエPR 鹿メンチカツボールの配付、土山氏及び県立大学生によるステージ発表 ・ジビエフェアinソフトバンク社食でのジビエのPR 土山氏及び県立大学生が開発したジビエ料理を提供、鹿肉加工品の販売 ・善光寺表参道イルミネーションでのジビエPR 県立大学生による鹿メンチカツボールの配付の実施 ・八幡屋磯五郎と連携した新メニューの開発 冬季限定メニューとして県立大学生と開発したジビエメニューの提供 	・新型コロナウイルス感染の影響	森林いのしか対策課		
	継続	(3) 地域経済の活性化	65	市							<ul style="list-style-type: none"> ・スタートアップを生み育てるため、スタートアップ成長支援事業を実施 ・スタートアップ企業オフィス家賃支援事業補助金により支援 ・副業・兼業等の外部からの人材を活用することによる企業の新規事業開発等を促進するため、外部人材活用を周知するセミナー等を開催 ・外部人材活用促進補助事業により外部人材導入を支援 	-	新産業創造推進局	商工労働課	
	継続	(4) 起業・創業者の育成、事業支援	65	市							<ul style="list-style-type: none"> ・スタートアップに挑戦する者を増やしたり、スタートアップを育てるため、スタートアップ成長支援事業を実施 ・スタートアップ企業の成長を支援するため、オフィス家賃等に対する補助事業を実施 	-	新産業創造推進局	商工労働課	
	継続	(5) ICTの活用による他産業との連携・地域課題の解決促進	65	市							<ul style="list-style-type: none"> ・ICTを活用した社会課題の解決に資する新産業の創造を推進するため、産学官金で構成する「NAGANOスマートシティコミッション」において、実証事業（3件）及びワーキンググループ活動等を実施 ・ICT企業の誘致を推進し、令和3年度以降5社の誘致を実現 	-	新産業創造推進局	商工労働課	

地区別 ※取組期間の緑は当初の予定期間 青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  | 全部緑は変更なし  | 青は延長 2年⇒3年  | 薄い緑は短縮 4年⇒3年









地区・取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3
					R2	R3	R4	R5	R6						

長沼地区  グレーで網掛けした取組は、令和3年度までに完了した取組






被災者の生活支援対策




完了	(1) 児童生徒の交通手段の確保	71	市							・スクールバス・タクシー運行校数、利用人数 (令和3年3月1日現在)：1校 80人 (令和4年3月1日現在)：1校 3人 (令和4年度)：1校 2人 ※令和4年7月事業終了 ・遠距離通学費助成利用累計人数 R2:7人 R3:13人 R4:0人	-	学校教育課		
----	------------------	----	---	---	---	--	--	--	--	---	---	-------	--	--































生活インフラ等の整備

完了	(1-1) 市道復旧	71	市							<応急復旧> ・道路・水路の崩土除去完了（令和元年12月末） <本復旧> ・長沼87号線、93号線、94号線、95号線、124号線、146号線 149号線：令和2年度8月までに復旧工事完了	-	維持課	道路課	
完了	(1-2) 農道復旧	71	市							・農道長沼15号線ほか 災害復旧延長（L=13.7km）完了	-	農地整備課		
継続	(2) 道路整備	71	県・市							・県道村山豊野（停）線道路改築事業 主要地方道 豊野南志賀公園線との交差点付近詳細設計、 関係機関・地元協議（令和5・6年度） ・（仮）長沼東西線歩道設置事業 境界確定、詳細設計、関係機関協議、地権者説明 （令和5・6年度） ・長沼135号線外歩道設置事業 用水路付替え、用地取得（令和5・6年度）	・県道 主要地方道 豊野南志賀公園線との交差点設計の関係 機関協議 ・市道 地権者の同意、境界確定、 ルート確定		道路課	
完了	(3) 赤沼公園等の復旧	71	市							・赤沼中央公園、赤沼北町遊園地：令和2年度完了 ・赤沼公園：園路広場、遊具、トイレ等の復旧は令和2年度完了 芝生の復旧は令和3年度完了	-	公園緑地課	生活環境課	廃棄物対策課
完了	(4) 長沼公園の機能復旧	71	市							・長沼公園は複合施設（河川防災ステーション）の敷地として活用するため、公園自体の復旧は行わない	-	公園緑地課		














































公的サービス等の復旧・機能回復




完了	(1-1) 長沼小学校	72	市							・令和2年9月再開（校舎北側グラウンド 令和3年3月復旧）	-	教育委員会 総務課		
完了	(1-2) 東北中学校	72	市							・令和2年9月再開	-	教育委員会 総務課		
完了	(2-1) 長沼児童センター	72	市							・長沼小学校教室内で放課後子ども総合プラン実施 （登録児童62人） ・長沼小学校敷地内への移転改築に対する国庫補助について厚生 労働省と協議を実施 ・補助対象として承認（令和3年1月） ・移転改築工事完了（令和4年3月）	-	こども政策課		
完了	(2-2) 長沼保育園	72	市							・令和5年3月16日 新園舎竣工 ・令和5年4月3日～新園舎共用開始	-	保育・幼稚園課		



























地区別 ※取組期間の緑は当初の予定期間 青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  | 全部緑は変更なし  | 青は延長 2年⇒3年  | 薄い緑は短縮 4年⇒3年

地区・取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3
					R2	R3	R4	R5	R6						
	継続	(3) 長沼支所	72	市							<ul style="list-style-type: none"> 仮設庁舎設置（旧支所南側）、令和2年5月11日(月)から供用開始 本復旧は、地元の意向を受け、「長沼地区河川防災ステーション」上への複合施設整備を予定 複合施設整備のための地元ワークショップを10回開催（令和2年度 4回、3年度 3回、4年度 3回）市も国・県とともにオブザーバーとして参加 	<ul style="list-style-type: none"> 仮設庁舎賃貸借期間 令和5年8月10日まで（期間延長予定） 複合施設整備までの支所機能の維持（仮設庁舎は可能な限り期間延長させたいが、改修・建替などを含めた検討も必要） 	地域活動支援課		
	継続	(4) 長沼交流センター	72	市							<ul style="list-style-type: none"> 本復旧は、地元の意向を受け、「長沼地区河川防災ステーション」上への複合施設整備を予定 複合施設整備のための地元ワークショップを10回開催（令和2年度、4回、3年度 3回、4年度 3回）市も国・県とともにオブザーバーとして参加 	<ul style="list-style-type: none"> 複合施設機能、運用方法の検討 	家庭・地域学びの課		
	完了	(5) 長沼体育館	72	市							<ul style="list-style-type: none"> 令和4年10月再開 	-	スポーツ課		
	完了	(6) 農民館	72	市							<ul style="list-style-type: none"> 令和2年度に仮復旧完了、本格復旧については令和3年度完了 	-	農業政策課		
	継続	(7) 長沼分団詰所・水防倉庫	72	市							<ul style="list-style-type: none"> 長沼分団詰所は、長沼河川防災ステーション複合施設内へ移転予定 分団車庫設置（令和2年11月24日完成） 長沼水防倉庫設置（令和2年11月27日完成） 	<ul style="list-style-type: none"> 庁内調整及び住民説明等の実施 複合施設内に水防倉庫の設置を検討 	警防課		














治水対策

	完了	(1-1) 千曲川の堤防、護岸等の復旧工事	73	国							<ul style="list-style-type: none"> 決壊した穂保地先における堤防復旧・川裏側の補強及び天端保護工を令和2年6月に完了。 【実施延長（左岸） 延長 560m】 	-	河川課		
	継続	(1-2) 千曲川の河道掘削	73	国							<ul style="list-style-type: none"> 立ヶ花狭窄部における河道掘削は第2段階まで完了 引き続き、上下流バランスを考慮し、段階的に河道掘削を実施 	-	河川課		
	継続	(1-3) 千曲川の堤防強化・堤防整備	73	国							<ul style="list-style-type: none"> 決壊した穂保地先の下流200mについての川表側の補強は完了 引き続き、立ヶ花から村山橋間については、実施済区間を除く区間の堤防強化工事は、令和6年の出水期までに実施予定 	-	河川課		
	継続	(2) 堤防裏法尻の補強等	73	国							<ul style="list-style-type: none"> 立ヶ花から村山橋間については、実施済区間を除く区間の堤防強化工事は、令和6年の出水期までに実施予定 	-	河川課		
	継続	(3) 樹木伐採、河道内の堆積土砂の撤去、植生管理	73	国							<ul style="list-style-type: none"> 令和元年東日本台風で異常堆積した土砂については撤去済み 引き続き、定期縦横断測量・河川巡視等で現地状況を確認しながら、必要に応じて適宜実施 	-	河川課		
	継続	(4) 防災拠点等の整備	73	国・市							<ul style="list-style-type: none"> 国・市・地元と連携し、令和2年度から令和4年度までに防災ステーションの形状と平時時利活用を話し合うワークショップを計10回実施 「長沼地区河川防災ステーション整備計画」を国へ申請し、令和3年3月に登録承認が完了 令和3年より埋蔵文化財発掘調査を実施中 	-	河川課	危機管理防災課	
	完了	(5-1) 浅川の復旧工事	73	県							<ul style="list-style-type: none"> 令和2年の12月に、浅川本川（5か所）の復旧工事が完了 	-	河川課		
	完了	(5-2) 浅川の河道掘削、立木伐採	73	県							<ul style="list-style-type: none"> 浅川下流部において延長950mの河道掘削が完了 	-	河川課		

地区別 ※取組期間の緑は当初の予定期間 青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  | 全部緑は変更なし  | 青は延長 2年⇒3年  | 薄い緑は短縮 4年⇒3年


地区・取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3
					R2	R3	R4	R5	R6						
	継続	(6) 浅川排水機場の増設等の内水対策	73	県・市							・毎秒7m ³ の排水ポンプ工事を実施中	-	河川課		
	完了	(7-1) 赤沼雨水ポンプ場の早期復旧	73	市							・令和3年3月復旧完了	-	河川課		
	完了	(7-2) 長沼排水機場の早期復旧・耐水化	73	県							・令和3年6月復旧工事竣工	-	河川課	農地整備課	
	完了	(7-3) 浅川第一排水機場の早期復旧・耐水化	73	市							・令和4年3月復旧工事竣工	-	河川課	農地整備課	
	完了	(7-4) 浅川第二排水機場の早期復旧・耐水化	73	市							・令和3年6月復旧工事竣工	-	河川課	農地整備課	
	継続	(8) 雨水調整池の整備	73	市							・長沼雨水調整池の詳細設計及び用地測量を実施	-	河川課		
	継続	(9) 国・県への抜本的治水対策の要望	73	市							・令和3、4年度 千曲川改修期成同盟会 千曲川護岸工事（芹田～長沼・豊野間）促進期成同盟会 浅川改修期成同盟会による要望活動実施 ※市が事務局の同盟会を記載	-	河川課	農地整備課	

農林・商工・観光産業の振興











	継続	(1) 各種イベントでの農産物の魅力発信	75	市							・市内の直売所や地産地消協力店を巡るスタンプラリーを実施	-	農業政策課		
	完了	(2) 補助申請の支援	75	市							・被災事業所の直接訪問、郵送による補助制度の案内と申請の勧奨、復興だより・商工会議所だより等への掲載、郵送（訪問）によるフォローアップ調査の実施	-	商工労働課		
	継続	(3) 地域資源を活用したPR活動等	75	市							・SNS等を活用して継続的に地域の魅力を発信	-	観光振興課		

豊野地区


被災者の生活支援対策


	完了	(1) 児童生徒の交通手段の確保	80	市							・スクールバス・タクシー運行校数、利用人数（令和3年3月1日現在）：1校1人 ・遠距離通学費助成利用累計人数 R2:67人 R3:66人	-	学校教育課		
--	----	------------------	----	---	---	--	--	--	--	--	--	---	-------	--	--

生活インフラ等の整備

	完了	(1-1) 市道復旧	80	市							＜応急復旧＞ ・道路・水路の崩土除去完了（令和元年12月末） ＜本復旧＞ ・豊野99号線 災害復旧工事 L=60.m W=9.0 ：令和元年12月完了	-	維持課	道路課	
	完了	(1-2) 農道復旧	80	市							・豊野農道215号線ほか 災害復旧延長（L=1.4km）完了	-	農地整備課		
	継続	(2) 道路整備	80	県・市							・長野豊野線（西三才工区）用地補償・詳細測量一式 ・長野豊野線（三才工区）計画検討	・道路計画の調整（三才工区）	都市計画課	道路課	
	完了	(3) 豊南町遊園地の復旧・整備	80	市							・令和2年10月復旧完了	-	公園緑地課	生活環境課	


地区・取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間						主な進捗状況(実績値)等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3
					R2	R3	R4	R5	R6						
	完了	(4) 豊野沖公園の復旧・整備	80	市	■						・令和2年5月復旧完了	-	公園緑地課		
公的サービス等の復旧・機能回復															
	完了	(1) 豊野中学校	81	市	■						・令和2年12月再開	-	教育委員会 総務課		
	完了	(2) 豊野支所	81	市	■						・令和元年12月2日(月)から3階にて支所機能再開 ・令和3年3月末、1階復旧工事完了 ・同年4月19日(月)から被災前と同じ1階部分にて支所業務再開	-	地域活動支援課		
	継続	(3) 豊野公民館 ⇒(仮称)豊野防災交流センター	81	市	■	■	■	■	■		・地元要望に基づき、市営住宅沖団地跡地へ【仮称】豊野防災交流センター整備を行う方針を決定 ・豊野地区災害復興対策委員会の諮問組織である【仮称】豊野防災交流センター検討委員会と施設の配置、機能等について会議等11回開催(令和3年3月(2回)、4月、5月(2回)7月、8月、10月(2回)令和4年1月) ・基本設計業務委託実施(令和3年10月～令和4年3月) ・実施設計業務委託実施(令和4年4月～令和4年12月) ・周辺道路整備工事、排水路改修工事実施(令和4年11月～令和5年6月)〈繰越事業〉	・交流センター化の検討 ・施設の運用方法の検討	家庭・地域 学びの課		
	継続	(4) 人権同和教育集会所	81	市	■	■	■	■	■		・豊野人権同和教育集会所の建物について令和3年度解体。跡地は区で広場として使用するため、豊野支所へ所管換えをした。 ・浅野人権同和教育集会所の建物について地元と協議中	・令和6年度復旧事業に向け検討(予算確保)	人権・男女 共同企画課		
	完了	(5-1) 豊野老人福祉センター	81	市	■						・災害復旧工事実施 令和2年10月1日再開	-	高齢者活躍 支援課		
	完了	(5-2) こぶし	81	市	■						・令和2年9月再開 ・被災車両について、社会福祉施設等設備災害復旧費補助金を交付	-	障害福祉課		
	完了	(5-3) 豊野保健センター	81	市	■						・豊野老人福祉センター(保健センター、こぶし含む)災害復旧工事 令和2年8月31日完了	・復興後の施設用途のニーズを地元地区に確認する必要がある	健康課		
	完了	(6-1) 豊野体育館	81	市	■						・令和2年10月再開	-	スポーツ課		
	完了	(6-2) 豊野リバーサイドパーク、マレットゴルフ場	81	市	■						・令和2年9月再開	-	スポーツ課		
	完了	(6-3) 豊野屋内運動場	81	市	■						・令和2年10月再開	-	スポーツ課		
	完了	(6-4) 豊野テニスコート	81	市	■						・令和2年7月再開	-	スポーツ課		
	完了	(7) 豊野東山運動場	81	市	■	■					・令和4年4月再開	-	スポーツ課	生活環境課	廃棄物対策課
	完了	(8) 豊野温泉りんごの湯	81	市	■						・仮復旧の上、令和元年12月から営業を再開 ・令和2年10月完全復旧	-	観光振興課		
	完了	(9) 災害公営住宅	81	市	■	■					・災害公営住宅整備 73戸 事業期間：令和2年度～3年度 構造等：RC造、地上4階建て、面積4,267.18㎡	-	住宅課		
	完了	(10) 豊野消防コミュニティセンター	81	市	■	■	■				・地域の災害対応拠点として消防庁舎へ転用(令和3年6月中に改修工事に着手、令和4年5月に転用完了)	-	警防課		

※取組期間の緑は当初の予定期間 青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  全部緑は変更なし 青は延長 2年⇒3年 薄い緑は短縮 4年⇒3年

地区別 ※取組期間の緑は当初の予定期間 青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  全部緑は変更なし 青は延長 2年⇒3年 薄い緑は短縮 4年⇒3年

地区・取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3
					R2	R3	R4	R5	R6						
	完了	(11)保育再開支援	81	市							・令和2年3月 園舎復旧完了、供用（園舎での保育）再開 ・施設及び設備の復旧に係る災害復旧費補助金を交付	-	保育・幼稚園課		
治水対策															
	完了	(1-1) 千曲川の堤防、護岸等の復旧工事	83	国							・決壊した穂保地区における堤防復旧・川裏側の補強及び天端保護工を令和2年6月に完了【実施延長（左岸）560m】	-	河川課		
	継続	(1-2) 千曲川の河道掘削	83	国							・立ヶ花狭窄部における河道掘削は第2段階まで完了 ・引き続き、上下流バランスを考慮し、段階的に河道掘削を実施	-	河川課		
	継続	(1-3) 千曲川の堤防強化・堤防整備	83	国							・決壊した穂保地先の下流200mについての川表側の補強は完了 ・引き続き、立ヶ花から村山橋間については、実施済区間を除く区間の堤防強化工事は、令和6年の出水期までに実施予定	-	河川課		
	継続	(2) 堤防裏法尻の補強等	83	国							・立ヶ花から村山橋間については、実施済区間を除く区間の堤防強化工事は、令和6年の出水期までに実施予定	-	河川課		
	継続	(3) 樹木伐採、河道内の堆積土砂の撤去、植生管理	83	国							・定期縦横断測量・河川巡視等で現地状況を確認しながら、必要に応じて適宜実施	-	河川課		
	完了	(4-1) 浅川及び三念沢の復旧工事	83	県							・令和2年の12月、浅川本川（5か所）、三念沢（1か所）の復旧工事が完了	-	河川課		
	継続	(4-2) 三念沢の改修工事	83	県							・河川改修工事（護岸工）延長 220m実施 引き続き、上流工事に着手 ・河川改修のための用地買収が完了	-	河川課		
	完了	(4-3)浅川のしゅんせつ、立木伐採	83	県							・浅川下流部（豊野地籍）において延長950mの河道掘削が完了	-	河川課		
	継続	(5) 浅川排水機場の増設等の内水対策	83	県・市							・毎秒7m ³ の排水ポンプ工事を実施中	-	河川課		
	完了	(6-1) 浅川第一排水機場の早期復旧・耐水化	83	市							・令和4年3月復旧工事竣工	-	河川課	農地整備課	
	完了	(6-2) 浅川第二排水機場の早期復旧・耐水化	83	市							・令和3年6月復旧工事竣工	-	河川課	農地整備課	
	完了	(6-3) 大道橋排水機場の早期復旧・耐水化	83	市							・令和2年5月工事完了	-	河川課	農地整備課	
	完了	(6-4) 三念沢雨水ポンプ場の早期復旧・耐水化	83	市							・令和3年3月復旧完了	-	河川課		
	完了	(6-5) 沖雨水ポンプ場の早期復旧・耐水化	83	市							・令和3年3月復旧完了	-	河川課		
	継続	(7) 雨水幹線排水路や雨水ポンプ場の整備	83	市							・浅野島雨水幹線工事 1000×1000mm 延長 60m実施 ・今後も継続的に実施予定	-	河川課		
	継続	(8) 既存農業用ため池を利用した流出抑制対策	83	市							・浅川流域のため池17箇所で、合計約46万m ³ の貯水量を確保	-	河川課	農地整備課	
	継続	(9) 国・県への抜本的治水対策の要望	83	市							・令和3、4年度 千曲川改修期成同盟会 千曲川護岸工事（芹田～長沼・豊野間）促進期成同盟会 浅川改修期成同盟会による要望活動実施 ※市が事務局の同盟会を記載	-	河川課	農地整備課	

地区別		※取組期間の緑は当初の予定期間 青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒					全部緑は 変更なし	青は延長 2年⇒3年	薄い緑は短縮 4年⇒3年						
地区・ 取組 区分	進捗 区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3
					R2	R3	R4	R5	R6						
	完了	(10)長野市東北部の消防体制等の検討	83	市	■						・豊野地区における消防力強化のため、豊野支所の一部及び豊野消防コミュニティセンターを改修し、消防分署を開設した。 (令和4年5月1日業務開始)	-	消防局総務課	秘書課 復興対策室	
農林・商工・観光産業の振興															
	継続	(1) 各種イベントでの農産物の魅力発信	85	市	■	■	■	■	■	■	・市内の直売所や地産地消協力店を巡るスタンプラリーを実施	-	農業政策課		
	完了	(2) 補助申請の支援	85	市	■						・被災事業所の直接訪問、郵送による補助制度の案内と申請の勧奨、復興だより・商工会議所だより等への掲載、郵送（訪問）によるフォローアップ調査の実施	-	商工労働課		
	継続	(3) 地域資源を活用したPR活動等	85	市	■	■	■	■	■	■	・SNS等を活用して継続的に地域の魅力を発信	-	観光振興課		
古里地区															
被災者の生活支援対策															
	完了	(1) 児童生徒の交通手段の確保	90	市	■	■					・遠距離通学費助成利用累計人数 R2: 3人 R3: 3人	-	学校教育課		
生活インフラ等の整備															
	完了	(1) 農道復旧	90	市	■						・農道柳原22号線ほか 災害復旧延長（L=7.6km）完了	-	農地整備課		
	継続	(2) 道路整備	90	県・市	■	■	■	■	■	■	・県道長野豊野線道路改築事業：一部供用開始、用地補償 ・地元要望を踏まえた検討結果による整備	-	道路課		
公的サービス等の復旧・機能回復															
	完了	(1-1) 東北老人福祉センター	90	市	■						・清掃等を行い、令和元年11月1日から一部再開 ・災害復旧工事実施 令和2年9月1日全面再開	-	高齢者活躍支援課		
	完了	(1-2) 東北老人憩の家	90	市	■						・災害復旧工事実施 令和2年9月1日再開	-	高齢者活躍支援課		
治水対策															
	継続	(1-1) 浅川支川の改修工事等	91	県	■	■	■	■	■	■	・令和4年度 駒沢川は、改修工事 延長 335mを実施 ・令和4年度 新田川は、改修工事 延長 50mを実施	-	河川課		
	完了	(1-2) 浅川支川の河道掘削、立木伐採	91	県	■	■	■	■	■	■	・河道掘削 延長1,800m（浅川）が完了	-	河川課		
	継続	(2) 雨水幹線排水路の整備	91	市	■	■	■	■	■	■	・古里4号雨水幹線用地買収が完了	-	河川課		
	継続	(3) 既存農業用ため池を利用した流出抑制対策	91	市	■	■	■	■	■	■	・浅川流域のため池17箇所で、合計約46万m ³ の貯水量を確保	-	河川課	農地整備課	
	継続	(4) 国・県への抜本的治水対策の要望	91	市	■	■	■	■	■	■	・令和3、4年度 千曲川改修期成同盟会 千曲川護岸工事（芹田～長沼・豊野間）促進期成 同盟会による要望活動実施 ※市が事務局の同盟会を記載	-	河川課	農地整備課	
農林業の振興															
	継続	(1) 各種イベントでの農産物の魅力発信	92	市	■	■	■	■	■	■	・市内の直売所や地産地消協力店を巡るスタンプラリーを実施	-	農業政策課		

地区別 ※取組期間の緑は当初の予定期間 青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  全部緑は変更なし 青は延長 2年⇒3年 薄い緑は短縮 4年⇒3年

地区・取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3
					R2	R3	R4	R5	R6						

篠ノ井地区

被災者の生活支援対策

完了	(1) 児童生徒の交通手段の確保	97	市							・遠距離通学費助成利用累計人数 R2:3人 R3:6人	-	学校教育課		
----	------------------	----	---	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	---	-------	--	--

生活インフラ等の整備


完了	(1-1) 市道復旧	97	市							＜応急復旧＞ ・道路・水路の崩土除去完了（令和元年12月末） ＜本復旧＞ ・聖川堤防線外 災害復旧工事：令和3年3月までに完了	-	維持課	道路課	
完了	(1-2) 農道復旧	97	市							・農道更北54号線ほか 災害復旧延長（L=24.5km）完了	-	農地整備課		
継続	(2) 道路整備	97	県・市							・都市計画道路岩野二ツ柳線道路改築事業：地元説明会開催	-	道路課		

公的サービス等の復旧・機能回復


完了	(1) 篠ノ井運動場	98	市							・令和3年4月再開	-	スポーツ課	生活環境課	廃棄物対策課
完了	(2) 河川敷運動場	98	市							・西横田運動場 令和3年5月再開	-	スポーツ課		

治水対策

完了	(1-1) 千曲川の堤防、護岸等の復旧工事	98	国							※軻良根古神社付近 ・令和2年6月に左岸堤防の復旧完了【実施延長（左岸）690m】	-	河川課		
継続	(1-2) 千曲川の河道掘削	98	国							・千曲川上流域（赤坂橋上流）における河道掘削は第1段階実施中 ・引き続き、上下流バランスを考慮し、段階的に河道掘削を実施	-	河川課		
継続	(1-3) 遊水地の整備	98	国							・令和5年2月、篠ノ井塩崎地区で計画地内の地権者・耕作者を対象に4回目の事業説明会を実施	-	河川課		
完了	(1-4) 千曲川の堤防強化・堤防整備	98	国							※軻良根古神社付近 ・令和4年6月、左岸堤防裏側（川裏側）法面強化工事完了（令和3年度～令和4年度）	-	河川課		
完了	(2) 堤防裏法尻の補強等	98	国							※軻良根古神社付近 ・令和4年6月、左岸堤防裏側（川裏側）法面強化工事完了（令和3年度～令和4年度）	-	河川課		
継続	(3) 樹木伐採、河道内の堆積土砂の撤去、植生管理	98	国							・定期縦横断測量・河川巡視等で現地状況を確認しながら、必要に応じて適宜実施	-	河川課		
完了	(4-1) 岡田川及び聖川の復旧工事	98	県							・令和2年度末に全ての復旧工事が完了 岡田川（1か所）、聖川（3か所）	-	河川課		
継続	(4-2) 岡田川の改修工事	98	県							・令和3年度 河川改修工事 延長 70m ・令和4年度 河川改修工事 市道橋架替 1橋	-	河川課		
継続	(4-3) 千曲川支川のしゅんせつ、立木伐採	98	県							・聖川（延長 200m）において河道掘削を実施、 岡田川（延長 444m）において河道掘削を実施中 ・令和5年度 聖川（延長 640m） において河道掘削実施予定	-	河川課		

地区別 ※取組期間の緑は当初の予定期間 青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  全部緑は変更なし 青は延長 2年⇒3年 薄い緑は短縮 4年⇒3年




地区・取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間					主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3
					R2	R3	R4	R5	R6					
	継続	(5) 岡田川排水機場の新設	98	県						・基礎工事、躯体工事完了 ・建築工事、機械工事中（令和6年度末完成予定） ポンプ能力：毎秒5m ³	-	河川課		
	完了	(6) 小森第一排水機場の早期復旧・耐水化	98	市						・令和3年6月復旧工事竣工	-	河川課	農地整備課	
	継続	(7) 雨水幹線排水路の整備	98	市						・令和4年度工事発注分 篠ノ井中央6号雨水幹線 700×1,200～1,300mm 延長112m	-	河川課		
	継続	(8) 浄信寺川等の維持管理	98	市						・令和元年12月末 道路・水路の崩土除去完了 ・維持管理 令和4年度 浄信寺川 浚渫 L=600m	-	維持課	河川課	
	継続	(9) 既存農業用ため池を利用した流出抑制対策	98	市						・現時点では、対象となるため池なし。 （活用に向けた調査・検討は継続）	-	農地整備課	河川課	
	継続	(10) 国・県への抜本的治水対策の要望	99	市						・千曲川改修期成同盟会、 篠ノ井地区千曲川堤防改修促進期成同盟会、 岡田川改修期成同盟会、 聖川改修促進期成同盟会 による要望活動実施 ※市が事務局の同盟会を記載	-	河川課	農地整備課	
農林・観光産業の振興														
	継続	(1) 各種イベントでの農産物の魅力発信	100	市						・市内の直売所や地産地消協力店を巡るスタンプラリーを実施	-	農業政策課		
	継続	(2) 地域資源を活用したPR活動等	100	市						・SNS等を活用して継続的に地域の魅力を発信	-	観光振興課		
松代地区														
被災者の生活支援対策														
	完了	(1) 児童生徒の交通手段の確保	105	市						・遠距離通学費助成利用累計人数 R2: 8人 R3: 8人	-	学校教育課		
生活インフラ等の整備														
	完了	(1-1) 農道復旧	105	市						・農道松代西3号線ほか 災害復旧延長（L=24.8km）完了	-	農地整備課		
	完了	(1-2) 林道復旧	105	市						・林道臼窪線ほか 災害復旧延長（L=0.4km）完了	-	森林いのしか対策課		
	完了	(2) 道路整備	105	県・市						・松代バイパス道路築造事業 L=2,878m W=16.0～34.5m ：令和4年3月完了	-	道路課		
	完了	(3) 青垣公園の復旧・整備	105	市						・令和3年3月復旧完了	-	公園緑地課	生活環境課	
公的サービス等の復旧・機能回復														
	完了	(1-1) 松代小学校	106	市						・令和2年9月工事完了（被災したグラウンドの復旧のみ）	-	教育委員会総務課		
	完了	(1-2) 松代中学校	106	市						・令和2年8月再開（グラウンド 令和2年11月復旧）	-	教育委員会総務課		
	完了	(2) 松代花の丸児童センター	106	市						・松代小学校教室内で放課後子ども総合プラン実施（登録児童93人） ・令和2年7月再開	-	こども政策課		


地区別 ※取組期間の緑は当初の予定期間 青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  全部緑は変更なし 青は延長 2年⇒3年 薄い緑は短縮 4年⇒3年

地区・取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3
					R2	R3	R4	R5	R6						
	完了	(3) 河川敷運動場	106	市							・西寺尾運動場 令和4年4月再開	-	スポーツ課		
	完了	(4) 松代マレットゴルフ場	106	市							・令和2年7月再開	-	スポーツ課		




治水対策

	完了	(1-1) 千曲川の堤防、護岸等の復旧工事	106	国							・令和2年度 坂路の復旧を実施（市） ※市管理道路復旧のため国による堤防等の復旧なし	-	河川課		
	継続	(1-2) 千曲川の河道掘削	106	国							・千曲川上流域（赤坂橋上流）における河道掘削は第1段階実施中 ・上下流バランスを考慮し、段階的に河道掘削を実施予定 ・令和7年度以降も引き続き実施	-	河川課		
	継続	(1-3) 千曲川の堤防強化・堤防整備	106	国							※柴地区右岸堤防 ・堤防強化・堤防整備について、調査・設計中	-	河川課		
	継続	(2) 堤防裏法尻の補強等	106	国							※柴地区右岸堤防 ・堤防強化・堤防整備について、調査・設計中	-	河川課		
	継続	(3) 樹木伐採、河道内の堆積土砂の撤去、植生管理	106	国							・定期縦横断測量・河川巡視等で現地状況を確認しながら、必要に応じて適宜実施 ・令和7年度以降も引き続き実施	-	河川課		
	完了	(4-1) 神田川・蛭川・藤沢川の復旧工事	106	県							・蛭川（1か所）：令和2年5月完了 ・神田川（1か所）：令和2年10月完了 ・藤沢川（1か所）：令和3年3月完了	-	河川課		
	完了	(4-2) 蛭川の対策工事	106	県							・災害復旧に併せて、左岸堤防においてコンクリート壁による堤防のかさ上げを実施 延長 241m	-	河川課		
	完了	(4-3) 神田川の対策工事	106	県・市							・令和2年度 清須橋下右岸パラペット中抜け区間解消工事実施（県） ・令和2年度 長野電鉄廃線敷のパラペット中抜け区間に大型土のうを設置 同箇所について、令和3年度 旧屋代線橋梁の桁撤去及びパラペット設置完了（市）	-	河川課		
	継続	(4-4) 千曲川支川のしゅんせつ、立木伐採	106	県							・蛭川（延長 300m）において河道掘削を実施 ・令和5年度 蛭川（延長 650m）において河道掘削を実施予定	-	河川課		
	継続	(5-1) 松代温泉団地ポンプ施設	107	市							・詳細設計を実施中	-	河川課		
	完了	(5-2) 東田ポンプ施設	107	市							・令和2年度中に復旧完了	-	河川課	農地整備課	
	継続	(6) 雨水幹線排水路の整備	107	市							・令和4年度工事発注分 寺尾3号雨水幹線 NTT移転補償 松代排水区雨水幹線 900×800～1,200mm 延長 165m	-	河川課		
	継続	(7) 西田川排水機場の整備	107	市							・令和4年度工事発注分（令和4年度～令和6年度）施工中 ポンプ場建設工事 ポンプ場電気設備工事 ポンプ場水処理設備工事	-	河川課		
	完了	(8) 東寺尾雨水調整池の整備	107	市							・令和4年6月 竣工	-	河川課		

地区別 ※取組期間の緑は当初の予定期間 青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  | 全部緑は変更なし  | 青は延長 2年⇒3年  | 薄い緑は短縮 4年⇒3年

地区・取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3
					R2	R3	R4	R5	R6						
	継続	(9) 既存農業用ため池を利用した流出抑制対策	107	市							・現時点では、対象となるため池なし。 （活用に向けた調査・検討は継続）	-	農地整備課	河川課	
	継続	(10) 国・県への抜本的治水対策の要望	107	市							・千曲川改修期成同盟会、 松代町河川愛護会による要望活動実施 ※市が事務局の同盟会を記載	-	河川課	農地整備課	
農林・観光産業の振興															
	継続	(1) 各種イベントでの農産物の魅力発信	109	市							・市内の直売所や地産地消協力店を巡るスタンプラリーを実施	-	農業政策課		
	継続	(2) 歴史・文化遺産等による観光振興	109	市							・SNSを活用したデジタルプロモーション事業を積極的に推進	-	観光振興課		
若穂地区															
生活インフラ等の整備															
	完了	(1-1) 県道の災害復旧	114	県							・長野菅平線 災害復旧工事 : 令和3年3月完了	-	道路課		
	完了	(1-2) 市道復旧	114	市							・若穂東456号線外 災害復旧工事 : 令和2年12月までに完了 ・音坂高岡線外 : 高岡川復旧後着手 令和4年1月完了	-	道路課		
	完了	(1-3) 農道復旧	114	市							・農道若穂東53号線ほか 災害復旧延長 (L=28.1km) 完了	-	農地整備課		
	継続	(1-4) 林道復旧	114	市							・林道高岡山新田線ほか 災害復旧延長 (L=1.2km) うち、林道笹平線は土砂災害対策施設整備後に復旧予定 それ以外は完了	-	森林いのしか対策課		
	継続	(2) 道路整備	114	県・市							・千曲川右岸堤防改修に併せた市道整備 : 設計協議完了	-	道路課		
公的サービス等の復旧・機能回復															
	完了	(1-1) 河川敷運動場	115	市							・落合運動場 令和4年4月再開	-	スポーツ課		
	完了	(1-2) 若穂マレットゴルフ場	115	市							・令和2年3月再開	-	スポーツ課		
	完了	(1-3) 若穂多目的広場	115	市							・令和2年4月再開	-	スポーツ課		
治水対策															
	継続	(1-1) 千曲川の河道掘削	115	国							・河川整備計画に基づき、上下流バランスを考慮しながら実施予定	-	河川課		
	継続	(1-2) 千曲川の堤防強化・堤防整備	115	国							・河川整備計画に基づき、上下流バランスを考慮しながら実施予定	-	河川課		
	継続	(2) 樹木伐採、河道内の堆積土砂の撤去、植生管理	115	国							・定期縦横断面測量・河川巡視等で現地状況を確認しながら、必要に応じて適宜実施	-	河川課		
	完了	(3-1) 保科川、赤野田川の復旧工事	115	県							・赤野田川（3か所）：令和2年12月復旧完了 ・保科川（4か所）：令和3年3月復旧完了	-	河川課		
	完了	(3-2) 高岡川等の復旧工事	115	市							・令和3年12月完了 高岡川1工区 延長 499m ブロック積 面積 1,198m ² 高岡川2工区 延長 655m ブロック積 面積 999m ² 高岡川3工区 延長 346m ブロック積 面積 1701m ²	-	河川課		

地区・取組区分	進捗区分	主な取組の内容	頁	実施主体	取組期間						主な進捗状況（実績値）等 ＜令和4年度末までの取組実績＞	課題等	主な担当課	担当課2	担当課3
					R2	R3	R4	R5	R6						
	継続	(3-3) 保科川、赤野田川の対策工事	115	県	■	■	■	■	■	■	・令和2年度災害復旧工事に併せて堤防強化対策工事を実施	-	河川課		
	継続	(3-4) 千曲川支川のしゅんせつ、立木伐採	115	県	■	■	■	■	■	■	・保科川（延長 500m）において河道掘削を実施 ・令和5年度 保科川において河道掘削の実施予定なし	-	河川課		
	継続	(4) 既存農業用ため池を利用した流出抑制対策	115	市	■	■	■	■	■	■	・現時点では、対象となるため池なし。 （活用に向けた調査・検討は継続）	-	農地整備課	河川課	
	継続	(5) 国・県への抜本的治水対策の要望	115	市	■	■	■	■	■	■	・千曲川改修期成同盟会、若穂地区千曲川堤防改修促進期成同盟会、赤野田川改修期成同盟会による要望活動実施 ※市が事務局の同盟会を記載	-	河川課	農地整備課	
	継続	(6) 土砂災害対策施設の整備	115	県	■	■	■	■	■	■	・令和3年度 笹平沢砂防堰堤工事（1基目）完了 ・令和4年度 林道付替道路工事完了 ・令和5年度 笹平沢砂防堰堤（2基目）調査中	-	河川課		
農林・商工・観光産業の振興															
	完了	(1-1) 農業施設の復旧	116	市	■	■	■	■	■	■	・保科川にかかる農業用水路橋は、県工事との調整により、市の工事は令和3年度発注し令和4年度へ工事繰越。 令和4年5月31日完了	-	農地整備課		
	継続	(1-2) 各種イベントでの農産物の魅力発信	116	市	■	■	■	■	■	■	・市内の直売所や地産地消協力店を巡るスタンプラリーを実施	-	農業政策課		
	継続	(2) 綿内東町農地整備事業の推進による果樹農業の振興	116	市	■	■	■	■	■	■	・綿内東町地区農地整備事業の山新田工区及び清水工区は、現在工事中（県営事業）	-	農地整備課	農業公社	
	継続	(3) 有害鳥獣防除対策支援・ジビエ振興	117	市	■	■	■	■	■	■	・若穂地区ジビエ加工処理施設（若穂地区運営） 有害鳥獣捕獲数：イノシシ 2頭、ニホンジカ 48頭の内、 ジビエ加工処理数：イノシシ 0頭、ニホンジカ 47頭 ※狩猟により捕獲したジビエ加工処理数 イノシシ 12頭（若穂0頭、他地区12頭） ニホンジカ 11頭（若穂1頭、他地区10頭）	-	森林いのしか対策課		
	継続	(4) 旧綿内駅敷地整備及び千曲川新道整備による魅力発信	117	市	■	■	■	■	■	■	・旧綿内駅構内敷地整備 不陸整正 A=9,800㎡ ・千曲川新道活性化事業（綿内工区）自転車道・遊歩道工事完了 L=470m ・千曲川新道活性化事業（綿内北工区）自転車道・遊歩道測量設計業務委託完了 L=1,110m	-	交通政策課		
	継続	(5) 地域資源を活用したPR活動	117	市	■	■	■	■	■	■	・SNS等を活用して継続的に地域の魅力を発信	-	観光振興課		
	継続	(6) (仮称)若穂スマートインターチェンジの早期事業化に向けた関係機関との調整等	117	国・県・市	■	■	■	■	■	■	・令和2年10月 新規事業化	・埋蔵文化財調査 ・用地買収	道路課		

※取組期間の緑は当初の予定期間
青は期間延長、薄い緑は期間短縮 例⇒  | 全部緑は変更なし  | 青は延長 2年⇒3年  | 薄い緑は短縮 4年⇒3年