

長野市災害復興本部会議（令和 2 年 6 月 1 日）

部局名： 農林部

【対応状況等 令和 2 年 5 月 26 日現在】

1 農地の復旧

○堆積土砂の撤去 約 3 4 4 ha（5 cm 以上堆積で復旧申請があった農地）

| | 面積 (ha) | 堆積厚 (cm) | 搬出量 (m ³) | 地区 | 進捗率 (%) |
|-----|---------|----------|-----------------------|---------|---------|
| 堤内地 | 163 | 5~100 | — | 豊野・長沼ほか | 99 |
| 堤外地 | 181 | 5~60 | — | 篠ノ井~豊野 | 98 |
| 合計 | 344 | — | 約 20 万 | | 99 |

- ・農地復旧申請件数 1,365 件
- ・未完了箇所
 - 長沼支所周辺の公費解体との調整が必要な区域（令和 2 年 8 月中完了予定）
 - 松代地区西寺尾堤外の大規模流出箇所（国、地権者と復旧方針を協議中）

2 農道・用水施設の復旧

○農道

- 堆積土砂の撤去 3 2 5 路線 約 1 0 0 km（令和 2 年 2 月完了済）
- 損壊箇所の復旧 7 1 箇所（危険箇所から順次着手し令和 2 年度中完了予定）

○用水施設（水路、取水施設等）

- 損壊箇所の復旧 7 6 箇所（令和 2 年 4 月概ね完了済、一部仮設対応）

3 営農再開・継続に向けた支援

○農業用機械・施設（農機具格納庫等）の再取得、修繕等への助成金

- 機械・施設（第一次分）にかかる助成金は、令和元年度補正予算で 32.7 億円を確保し、営農に間に合うよう農業者 894 人に対し交付中（うち 321 人分 14.2 億円を 5 月末までに支出済）
- 農業用施設（第二次分）については、令和 2 年度当初予算及び 6 月補正予算案で 18.5 億円（305 人分）を確保予定

○被災農地の貸借マッチング（長沼、豊野、篠ノ井、松代、若穂 等）

- 被災農地（堤内）の所有者に今後の営農意向アンケートを行い、その結果を踏まえ長野市農業公社、農業委員等で連携してマッチングを進めている。

（取組状況）

- ① 被災農地 所有者 3, 1 1 6 人 7 3 8 ha
- ② 貸出希望 " 2 6 2 人 3 4 ha（貸付希望割合 4.6%）
- ③ 借受成立 1 3 ha（マッチング進捗 38.2%）