

長野市（農林部）プレスリリース

令和2年2月6日

令和元年台風19号の被災農地復旧工事の進捗状況等
について（その3）

台風19号災害により被災した農地の復旧事業（農地内に堆積している土砂等の撤去）の進捗状況（2月5日現在）について、次のとおりとなりましたのでお知らせします。また、今後の農地復旧事業の実施予定は、下記のとおりです。

- 1 優先区域（長沼地区）・・・千曲川堤内（堤防の集落側）の20cm以上の土砂堆積範囲
対象面積 約55ha このうち、復旧完了面積 **約34.8ha** 進捗率 63%
- 2 その他の区域の実施予定（農地復旧申請書の集計数 注1・注2）

地 区	申請数	面積 (ha)	筆 数 (土地地番の数)
J Aなごの管内	324	約77.0	1,040
長沼	252	68.0	881
豊野	46	6.7	105
その他（柳原、大豆島、朝陽ほか）	26	2.3	54
J Aグリーン長野管内	410	約60.5	1,009
篠ノ井	157	16.9	404
松代	129	24.7	318
若穂	47	7.3	77
更北	77	11.6	210
総 計	734	137.5	2,049

注1：その他の区域については、申請受付中のため現時点での進捗率は算定できません。

注2：その他の区域については、農道の啓開後、申請者と調整して順次工事を行います。

（令和2年2月5日現在）

ながのご縁を



信都・長野市

農林部 森林農地整備課

（課長） 松本政則 （担当） 大日方直毅

電話：直通 026-224-5039 FAX：026-224-7812

E-mail：shinnou@city.nagano.lg.jp