

長野市（農林部）プレスリリース

令和2年2月13日

令和元年台風19号の被災農地復旧工事の進捗状況等
について（その4）

台風19号災害により被災した農地の復旧事業（農地内に堆積している土砂等の撤去）の進捗状況（2月12日現在）について、次のとおりとなりましたのでお知らせします。また、今後の農地復旧事業の実施予定は、下記のとおりです。

- 1 優先区域（長沼地区）・・・千曲川堤内（堤防の集落側）の20cm以上の土砂堆積範囲
対象面積 約55ha このうち、復旧完了面積 約37.8ha 進捗率 69%
(前週2月5日数値： 34.8ha 63%)

- 2 その他の区域の実施予定(農地復旧申請書の集計数 注1・注2)

地 区	申請数	面積 (ha)	筆 数 (土地地番の数)
J Aながの管内	355	約 84.9	1,182
長沼	275	74.3	998
豊野	51	8.0	122
その他(柳原、大豆島、朝陽ほか)	29	2.6	62
J Aグリーン長野管内	429	約 61.5	1,048
篠ノ井	168	17.5	430
松代	133	25.0	326
若穂	51	7.6	82
更北	77	11.4	210
総 計 (前週2月5日数値)	784 (734)	約 146.4 (137.5)	2,230 (2,049)

注1：その他の区域については、申請受付中のため現時点での進捗率は算定できません。

注2：その他の区域については、農道の啓開後、申請者と調整して順次工事を行います。

(令和2年2月12日現在)

ながのご縁を



信都・長野市

農林部 森林農地整備課

(課長) 松本政則 (担当) 大日方直毅

電話：直通 026-224-5039 FAX：026-224-7812

E-mail：shinnou@city.nagano.lg.jp