

長野市（農林部）プレスリリース

令和2年2月27日

令和元年東日本台風の被災農地復旧工事の進捗状況等
について（その6）

東日本台風により被災した農地の復旧事業（農地内に堆積している土砂等の撤去）の進捗状況（2月26日現在）について、次のとおりとなりましたのでお知らせします。
また、今後の農地復旧事業の実施予定は、下記のとおりです。

- 1 優先区域（長沼地区）・・・千曲川堤内（堤防の集落側）の20cm以上の土砂堆積範囲
対象面積 約55ha このうち、復旧完了面積 約43.8ha 進捗率 80%
(前週2月19日数値： 41.5ha 75%)

- 2 その他の区域の実施予定(農地復旧申請書の集計数 注1・注2)

地 区	申請数	面積 (ha)	筆 数 (土地地番の数)
J Aながの管内	403	約 91.3	1,342
長沼	317	80.6	1,146
豊野	55	8.2	127
その他(柳原、大豆島、朝陽ほか)	31	2.5	69
J Aグリーン長野管内	486	約 94.0	1,221
篠ノ井	175	18.0	447
松代	162	28.0	397
若穂	53	33.5	85
更北	96	14.5	292
総 計 (前週2月19日数値)	889 (833)	約 185.3 (178.8)	2,563 (2,406)

注1：その他の区域については、申請受付中のため現時点での進捗率は算定できません。

注2：その他の区域については、申請者と調整して順次工事を行っております。
(令和2年2月26日現在)

ながのご縁を



信都・長野市

農林部 森林農地整備課

(課長) 松本政則 (担当) 大日方直毅

電話：直通 026-224-5039 FAX：026-224-7812

E-mail：shinnou@city.nagano.lg.jp