

長野市（農林部）プレスリリース

令和2年3月5日

令和元年東日本台風の被災農地復旧工事の進捗状況等
について（その7）

東日本台風により被災した農地の復旧事業（農地内に堆積している土砂等の撤去）の進捗状況（3月4日現在）について、次のとおりとなりましたのでお知らせします。
また、今後の農地復旧事業の実施予定は、下記のとおりです。

- 1 優先区域（長沼地区）・・・千曲川堤内（堤防の集落側）の20cm以上の土砂堆積範囲
対象面積 約55ha このうち、復旧完了面積 **約45.2ha** 進捗率 **82%**
(前週2月26日数値： 43.8ha 80%)

- 2 その他の区域の実施予定(農地復旧申請書の集計数 注1・注2)

地 区	申請数	面積 (ha)	筆 数 (土地地番の数)
J Aながの管内	406	約91.5	1,346
長沼	318	80.6	1,147
豊野	56	8.2	129
その他(柳原、大豆島、朝陽ほか)	32	2.7	70
J Aグリーン長野管内	532	約99.8	1,349
篠ノ井	181	18.4	457
松代	186	32.1	481
若穂	54	33.4	86
更北	111	15.9	325
総 計 (前週2月26日数値)	938 (889)	約191.3 (185.3)	2,695 (2,563)

注1：その他の区域については、申請受付中のため現時点での進捗率は算定できません。

注2：その他の区域については、申請者と調整して順次工事を行っております。
(令和2年3月4日現在)

ながのご縁を



信都・長野市

農林部 森林農地整備課

(課長) 松本政則 (担当) 大日方直毅

電話：直通 026-224-5039 FAX：026-224-7812

E-mail：shinnou@city.nagano.lg.jp