

長野市（農林部）プレスリリース

令和2年3月19日

令和元年東日本台風の被災農地復旧工事の進捗状況等 について（その9）

東日本台風により被災した農地の復旧事業（農地内に堆積している土砂等の撤去）の進捗状況（3月18日現在）について、次のとおりとなりましたのでお知らせします。
また、今後の農地復旧事業の実施予定は、下記のとおりです。

- 1 優先区域（長沼地区）・・・千曲川堤内（堤防の集落側）の20cm以上の土砂堆積範囲
対象面積 約54.5ha このうち、復旧完了面積 **約49.2ha** 進捗率 **90%**
（前週3月11日数値： 46.6ha 85%）

- 2 その他の区域の実施予定（農地復旧申請書の集計数 注1・注2）

地 区	申請数	面積 (ha)	筆 数 (土地地番の数)
JAながの管内	421	約99.4	1,481
長沼	327	88.0	1,268
豊野	56	8.2	129
その他（柳原、大豆島、朝陽ほか）	38	3.2	84
JAグリーン長野管内	606	約110.4	1,532
篠ノ井	197	19.2	489
松代	216	38.9	558
若穂	57	33.4	90
更北	136	18.9	395
総 計 （前週3月11日数値）	1,027 (991)	約209.8 (202.6)	3,013 (2,921)

注1：その他の区域については、申請受付中のため現時点での進捗率は算定できません。

注2：その他の区域については、申請者と調整して順次工事を行っております。
（令和2年3月18日現在）

農林部 森林農地整備課

（課長） 松本政則 （担当） 大日方直毅

電話：直通 026-224-5039 FAX：026-224-7812

E-mail：shinnou@city.nagano.lg.jp