

長野市（農林部）プレスリリース

令和2年4月2日

令和元年東日本台風の被災農地復旧工事の進捗状況等 について（その11）

東日本台風により被災した農地の復旧事業（農地内に堆積している土砂等の撤去）の進捗状況（4月1日現在）について、次のとおりとなりましたのでお知らせします。
また、今後の農地復旧事業の実施予定は、下記のとおりです。

- 1 優先区域（長沼地区）・・・千曲川堤内（堤防の集落側）の20cm以上の土砂堆積範囲
対象面積 約54.5ha このうち、復旧完了面積 **約51.7ha** 進捗率 95%
（前週3月25日数値： 51.3ha 94%）

2 その他の区域の実施予定（農地復旧申請書の集計数 注1）

地 区	申請数	面積 (ha)	筆 数 (土地地番の数)
JAながの管内	433	約101.1	1,521
長沼	337	89.5	1,296
豊野	58	8.4	137
その他（柳原、大豆島、朝陽ほか）	38	3.2	88
JAグリーン長野管内	706	約120.9	2,115
篠ノ井	212	21.9	554
松代	237	40.5	639
若穂	61	33.7	347
更北	196	24.8	575
総 計 （前週3月25日数値）	1,139 (1,058)	約222.0 (213.5)	3,636 (3,425)

注1：その他の区域については、申請者と調整して順次工事を行っており、進捗率は現在集計中です。（申請期限 令和2年3月31日）

（令和2年4月1日現在）

農林部 森林農地整備課

（課長） 久保田克人 （担当） 大日方直毅

電話：直通 026-224-5039 FAX：026-224-7812

E-mail：shinnou@city.nagano.lg.jp