

長野市災害復興本部会議（令和 2 年 11 月 25 日）

部局名： 農林部

【対応状況等 令和 2 年 11 月 20 日現在】

1 農地の復旧

○堆積土砂の撤去 約 3 4 4 ha（5 cm以上堆積で復旧申請があった農地）

	面積 (ha)	堆積厚 (cm)	搬出量 (m ³)	地区	進捗率 (%)
堤内地	163	5~100	—	豊野・長沼ほか	100
堤外地	181	5~60	—	篠ノ井~豊野	99
合計	344	—	約 20 万		99

- ・農地復旧申請件数 1,365 件
- ・未完了箇所
 - 松代地区西寺尾堤外の大規模流出箇所（令和 3 年 3 月完了予定）

2 農道・用水施設の復旧

○農道

- 堆積土砂の撤去 3 2 5 路線 約 1 0 0 km（令和 2 年 2 月完了済）
- 損壊箇所の復旧 7 1 箇所（危険箇所から順次着手し令和 2 年度中完了予定）

○用水施設（水路、取水施設等）

- 損壊箇所の復旧 7 6 箇所（令和 2 年 4 月概ね完了済、一部仮設対応）

3 営農再開・継続に向けた支援

○農業用機械・施設（農機具格納庫等）の再取得、修繕等への助成金

令和 2 年 11 月 20 日現在

区分	交付決定額	支出命令済み額	支払率
機械	2,966,301 千円 (845 人分)	2,900,583 千円 (823 人分)	98%
施設	1,608,649 千円 (338 人分)	920,957 千円 (248 人分)	57%

- 被災農業者の要望により、助成金の概算払や精算払を行い、速やかに機械・施設の再取得等を進めている。
- 工期を要する施設の再建等は、令和 2 年度内の事業完了を目指している。

○被災農地の貸借マッチング（長沼、豊野、篠ノ井、松代、若穂 等）

（令和 2 年 11 月 20 日現在）

- 被災農地（堤内）の所有者に今後の営農意向アンケートを行い、その結果を踏まえて長野市農業公社、農業委員等が連携してマッチングを進めている。

（取組状況）被災農地 7 3 8 ha
 貸出希望 3 5 ha（貸付希望割合 4.7%）
 借受成立 1 9 ha（マッチング進捗 54.3%）