

平成26年度 施策評価シート（評価対象：H25年度）

【1. 施策名】

施策コード	232-02	基本施策	上下水道等の整備	所管部局	上下水道局
施策名	公共下水道等の普及促進			主担当課	下水道整備課
				関係部局課	下水道施設課 環境部環境政策課
施策の目標	全戸水洗化を目指した公共下水道等の整備により、水質の保全と衛生的な生活環境の形成を目指します。				

【2. 施策に取り組む理由】

<p>施策目標に対する市民ニーズの傾向及び、施策目標の達成に向けた市の役割など</p> <p>・下水道等の普及率は95%を超えてきているが、さらに全戸水洗化を目指して事業を進める。 ・公共下水道等への接続の普及啓発活動を行い、各戸の水洗化を促進する。</p>

【3. 施策指標】

施策指標（成果を示すもの）	単位	基準値 (H22)	実 績					目標値 (H28)
			H24	H25	H26	H27	H28	
汚水処理人口普及率	%	91.7	95.1	96.2				99.4
指標の定義	目標値のねらい（設定根拠・算定方法）							
汚水処理施設の利用可能人口÷行政人口×100	全市民のうち、公共下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽のいずれかによる水洗化が可能な人口の割合。							
施策指標（成果を示すもの）	単位	基準値 (H22)	実 績					目標値 (H28)
指標の定義	目標値のねらい（設定根拠・算定方法）							
25年度の 取組内容 実績	公共下水道の整備は計画的に進められ、73.3haを整備できた。 また、戸別浄化槽事業では、31基の浄化槽を設置した。							

【4. 総合評価】

総合評価（目標値に向けて）	順調
評価の理由・説明等	
適応性 <small>市民ニーズや社会経済状況の変化に柔軟に対応しているか</small>	下水道計画区域内の小集落については整備手法を再検討し、合併処理浄化槽での処理が経済的に有利な場合は、整備計画の見直しを図る。
達成度 <small>施策の目標達成に向けて順調に進んでいるか</small>	平成25年度末の汚水処理人口普及率は96.2%となり、整備は順調に進んでいる。
事業の成果等 <small>施策を構成する事務事業は目標を達成しているか</small>	各公共下水道事業は、順調に整備が進んでいる。 戸別浄化槽事業は、設置申請が減少気味ではあるが、目標を達成している。

【5. 今後の展開】

課題	課題解決に向けた具体的な取組
1 下水道計画区域周辺部に整備が進んできており、施工困難箇所や整備効率の低い地域がある。	地域の状況に応じた施工方法の検討や汚水処理方法の見直しを行う。
2 合併処理浄化槽について、設置申請基数が増加しない。	戸別浄化槽事業の市民への周知を図る。
施策展開の方向性 (H26年度以降)	今後も、全戸水洗化に向けて公共下水道、戸別浄化槽による整備を進める。 また、公共下水道等への接続の普及啓発活動を行い、各戸の水洗化を促進する。

【6. 施策を構成する主な事務事業】

番号	事務事業名 [事業区分] 担当課名	事務事業の状況									
		事務事業の概要					事業の取組実績・成果				
1	単独公共下水道事業（東部処理区） [建設・改修整備事業] 下水道整備課 下水道施設課	事務事業の概要					事業の取組実績・成果				
		生活環境の改善や公共用水域の水質保全のため、犀川以北の旧長野地区3,221.5haの汚水管路を整備し、東部浄化センターにて汚水を処理する。					平成25年度 整備面積 0.4ha 整備面積累計 3,118.6ha 面積整備率 96.8%				
		事業の分析結果					年度別事業費（千円） (H26は予算額)				
		達成(進捗)状況の評価	必要性	妥当性	有効性	効率性	今後の方針	H23	H24	H25	H26
	B	/	/	/	継続	551,073	736,127	520,192	1,135,851		
2	千曲川流域下水道関連公共下水道事業（下流処理区） [建設・改修整備事業] 下水道整備課	事務事業の概要					事業の取組実績・成果				
		生活環境の改善や公共用水域の水質保全のため、古牧、吉田、古里、柳原、浅川、大豆島、朝陽、若槻、長沼、若穂、豊野地区2,522.5haの汚水管路を整備し、県のクリーンピア千曲にて汚水を処理する。					平成25年度 整備面積 1.2ha 整備面積累計 2,170.0ha 面積整備率 86.0%				
		事業の分析結果					年度別事業費（千円） (H26は予算額)				
		達成(進捗)状況の評価	必要性	妥当性	有効性	効率性	今後の方針	H23	H24	H25	H26
	B	/	/	/	継続	241,106	255,487	104,207	353,525		
3	千曲川流域下水道関連公共下水道事業（上流処理区） [建設・改修整備事業] 下水道整備課	事務事業の概要					事業の取組実績・成果				
		生活環境の改善や公共用水域の水質保全のため、篠ノ井、松代、川中島、更北地区3,933.1haの汚水管路を整備し、県のアクアパル千曲にて汚水を処理する。					平成25年度 整備面積 66.3ha 整備面積累計 3,136.4ha 面積整備率 79.7%				
		事業の分析結果					年度別事業費（千円） (H26は予算額)				
		達成(進捗)状況の評価	必要性	妥当性	有効性	効率性	今後の方針	H23	H24	H25	H26
	B	/	/	/	継続	2,433,966	2,442,365	2,107,260	2,661,496		
4	特定環境保全公共下水道事業（飯綱処理区） [建設・改修整備事業] 下水道整備課	事務事業の概要					事業の取組実績・成果				
		生活環境の改善や公共用水域の水質保全のため、浅川、芋井地区486.0haの汚水管路を整備し、東部浄化センターにて汚水を処理する。					平成25年度 整備面積 0.0ha 整備面積累計 304.0ha 面積整備率 62.6%				
		事業の分析結果					年度別事業費（千円） (H26は予算額)				
		達成(進捗)状況の評価	必要性	妥当性	有効性	効率性	今後の方針	H23	H24	H25	H26
	A	/	/	/	継続	3,422	1,201	1,225	7,266		

