

平成26年度 施策評価シート（評価対象：H25年度）

【1. 施策名】

施策コード	613-02	基本施策	地域の特性をいかした景観の形成	所管部局	都市整備部
施策名	伝統的な景観の保全と形成			主担当課	まちづくり推進課
施策の目標	地域の特性をいかした歴史ある街並みの保全・整備により、伝統と文化を感じられる景観の形成・継承を目指します。				

【2. 施策に取り組む理由】

<p>施策目標に対する市民ニーズの傾向及び、施策目標の達成に向けた市の役割など</p> <p>・本市は、四方の山々と清らかな流れによって形づくられ、飯綱、戸隠、鬼無里などの豊かな自然景観と、善光寺、松代などの歴史や文化が薫る歴史的景観、中核市としての都市的景観など 地域毎に独自の景観がある。これらの景観を市民、事業者、行政の協働と連携により、それら景観を守り、育み、後世に引き継いでいく必要がある。 ・特に、善光寺・松代・戸隠などの地区においては、地域の特性をいかした、伝統と文化を感じられる景観形成を進め、本市の魅力の向上につなげるものである。</p>
--

【3. 施策指標】

施策指標（成果を示すもの）	単位	基準値 (H23)	実績					目標値 (H28)
			H24	H25	H26	H27	H28	
景観重要建造物の指定数（累計）	件	7	7	7	/	/	/	8
指標の定義	目標値のねらい（設定根拠・算定方法）							
条例に基づき、景観形成上重要な価値がある建造物として市が指定する「景観重要建造物」の指定数	市民の景観意識の高揚等を図るため、特色ある景観形成を特に推進する地区等において、良好な景観形成に重要な役割を果たしている建造物等を景観法に基づく「景観重要建造物」等に指定するもの。							
施策指標（成果を示すもの）	単位	基準値 (H23)	実績					目標値 (H28)
街なみ環境整備事業の進捗率（累計）	%	51	59	66	/	/	/	100
指標の定義	目標値のねらい（設定根拠・算定方法）							
「善光寺周辺地区街なみ環境整備事業」及び「松代地区街なみ環境整備事業」の事業費進捗率	善光寺周辺地区及び松代地区において、住民と協働し、門前町や城下町の歴史的な街なみ景観を計画的に整備・保全するため、街なみ環境整備事業を導入し、その進捗を図るもの。							
25年度の取組内容実績	<ul style="list-style-type: none"> 街なみ環境整備事業においては、住民の方々と協議や協力し、善光寺周辺・松代・戸隠・信州新町などの地区において事業の進捗を図った。 歴史的建造物や街なみの保存・整備及び祭礼等の継承を目的に、歴史まちづくり法に基づく「長野市歴史的風致維持向上計画」の計画変更を行い、国の認定（H26.3.31）を受けた。 景観重要建造物の補助金助成は、希望者がなかったため、実績はなかった。 							

【4. 総合評価】

総合評価（目標値に向けて）	一部に努力を要する
評価の理由・説明等	
適応性 <small>市民ニーズや社会経済状況の変化に柔軟に対応しているか</small>	<ul style="list-style-type: none"> 平成24年度に策定し、国の認定を受けた「長野市歴史的風致維持向上計画」について、地域固有の歴史的資産を活かし、景観を保全していくと共に、伝統的な祭礼などの地域住民の方々の活動も支援し、歴史を活かしたまちづくりを進めるため計画の変更を行った。
達成度 <small>施策の目標達成に向けて順調に進んでいるか</small>	<ul style="list-style-type: none"> 街なみ環境整備事業については、概ね順調に進捗しているものの、善光寺地区の道路美装化と電線共同溝工事については、地元住民や関係機関との協議に不測の日数を要し、一部繰越による施工となっている。
事業の成果等 <small>施策を構成する事務事業は目標を達成しているか</small>	事務事業全体としては、概ね目標を達成しているが、「善光寺周辺地区街なみ環境整備事業」は、電線類地中化工事が繰り越しになっているため一部に努力を要する。

【5. 今後の展開】

課 題	課題解決に向けた具体的な取組
1 景観上、重要な建造物は、老朽化が進んでも、重要性が理解されずに、取り壊されてしまうことがある。貴重な財産として、後世に残す必要がある。	重要性を認識してもらい、「景観重要建造物」等としての指定を進めると共に、引き続き保存・改修等の費用に対する助成を実施していく。また、地域の景観に対する意識をより高めるために、地元関係者の活動に対しても支援をしていく。
2 平成27年春の善光寺御開帳を目標に、院坊通りの電線類地中化、道路美装化を早期完成するべく事業を進める必要がある	厳しい工程であるため、電線管理者等関係者及び地元関係者との協議を密し、事業の進捗を図る。
施策展開の方向性 (H26年度以降)	「長野市歴史的風致維持向上計画」が認定されたことにより、歴史的建造物や歴史的まちなみの保存・整備による景観形成を今まで以上に進めると共に、伝統的な祭礼等や、まちづくりに関わる地元組織の活動についても支援をしていく。 「街なみ環境整備事業」については、住民との協働により、歴史的景観の保全・再生を図ると共に、ゆとりと潤いのあるまちなみ整備を進め、街の魅力の向上により賑わいを再生する。

【6. 施策を構成する主な事務事業】

番号	事務事業名 [事業区分] 担当課名	事務事業の状況									
		事務事業の概要					事業の取組実績・成果				
1	善光寺周辺地区街なみ環境整備事業 [建設・改修整備事業] 都市整備部まちづくり推進課	事務事業の概要					事業の取組実績・成果				
		善光寺周辺地区の歴史的景観を守り、落ち着いて調和のとれたまちなみを整備し、門前町としての雰囲気と賑わいを再生する。					仁王門通りの電線共同溝整備工事を実施した。				
		事業の分析結果					年度別事業費（千円） (H26は予算額)				
		達成(進捗)状況の評価	必要性	妥当性	有効性	効率性	今後の方針	H23	H24	H25	H26
	C	/	/	/	継続	105,342	101,967	124,830	345,690		
2	松代地区街なみ環境整備事業 [建設・改修整備事業] 都市整備部まちづくり推進課	事務事業の概要					事業の取組実績・成果				
		松代地区の歴史的な環境を生かし、住宅等の修景を進めると共に、道路の美装化、水路の整備など公共施設の整備を図り、歴史的まちなみ景観整備による地域の魅力向上を図る。					小公園整備（旧松代藩鐘楼広場）を実施した。道路美装化工事（松代西36号線の歩道）を実施した。				
		事業の分析結果					年度別事業費（千円） (H26は予算額)				
		達成(進捗)状況の評価	必要性	妥当性	有効性	効率性	今後の方針	H23	H24	H25	H26
	B	/	/	/	継続	101,386	58,815	53,389	18,956		
3	戸隠地区街なみ環境整備事業 [補助金・金銭給付事業] 都市整備部まちづくり推進課	事務事業の概要					事業の取組実績・成果				
		戸隠神社中社・宝光社とその門前に発達した宿坊群等の歴史的景観を守り、落ち着きと調和のとれた街なみを整備する。					整備方針・事業計画の策定。協議会活動助成。				
		事業の分析結果					年度別事業費（千円） (H26は予算額)				
		達成(進捗)状況の評価	必要性	妥当性	有効性	効率性	今後の方針	H23	H24	H25	H26
	B	/	/	/	継続	/	3,473	5,022	19,391		
4	信州新町地区街なみ環境整備事業 [建設・改修整備事業] 都市整備部まちづくり推進課	事務事業の概要					事業の取組実績・成果				
		信州新町地区の特性を活かして、安全で明るくゆとりとうるおいのある住環境整備と、伝統的街なみを保全する。					小公園（常盤町広場）の整備を実施した。				
		事業の分析結果					年度別事業費（千円） (H26は予算額)				
		達成(進捗)状況の評価	必要性	妥当性	有効性	効率性	今後の方針	H23	H24	H25	H26
	B	/	/	/	縮小	8,925	2,455	2,416	2,514		

