

## 長野広域連合が計画するごみ処理施設整備の進捗状況 (H27.3 現在)

## 1 A焼却施設 (計画地:長野市松岡二丁目・稼働目標:平成30年度)

《施設概要》施設規模:405t/日

(H26.2 ごみ排出量予測等に基づき450t/日を見直し)

処理方式:ストーカ式焼却+灰溶融

《進捗状況》H25.11 事業方式をDBO方式に決定

H26.7 施設整備及び実施方針公表

H26.11 要求水準書公表及び公募型プロポーザル実施の公告

今後

H27.6 優先交渉権者の決定(予定)

H27.7 契約の締結(予定)

⇒ 設計~建設工事着手

《DBO(公設民営)方式》

施設整備、複数年度にわたる運営・維持運営を一体的に発注。効率的な運営・維持管理、費用の平準化により安定した財政計画が可能。

## 2 B焼却施設 (建設候補地:千曲市大字屋代字中島・稼働目標:平成30年度)

《施設概要》施設規模:100t/日

処理方式:ストーカ式焼却+灰溶融または流動床式ガス化溶融方式またはシャフト炉ガス化溶融方式

《進捗状況》H26.9 環境影響評価準備書公告・縦覧

H27.9~10 環境影響評価準備書説明会

H27.1 長野県環境影響評価技術委員会審議(第3回目)終了

今後

環境影響評価書公表~地元同意

## 3 最終処分場 (建設候補地:須坂市大字亀倉字栗毛・稼働目標:平成30年度)

《施設概要》施設規模:最大16万 $m^3$ (H27.6 約18万 $m^3$ を見直し予定)

型式:オープン型 埋立期間:15年間

《進捗状況》H25.12 生活環境影響調査現地調査、地質調査結果報告会開催

H26.12 建設受入れに関する申し入れ及び住民説明会開催

今後

地元同意

## 4 次期最終処分場 (須坂市に計画の最終処分場の次の最終処分場)の建設候補地選定

《対象地域》現在計画が進められている長野市、須高、更埴ブロックを除く北部(信濃町、飯綱町、旧豊野町)、西部(小川村、旧戸隠村、旧鬼無里村、旧大岡村、旧信州新町、旧中条村)から選定

(「H15.12 ごみ処理施設建設・計画策定委員会提言」に基づく。)

《進捗状況》H27.1 市内の対象住民自治協議会に状況説明を実施

今後

対象地域と選定方法等協議~各市町村ごとに早期選定