

(標準様式第2号)

支所発地域力向上支援金事業実施報告書（自己評価）

2024年9月27日

事業実施地区	長野市大字麓原 芋井地区（飯綱高原）
事業名	オトナリ広場整備事業
団体名および 代表者名	一般社団法人 飯綱高原観光協会 代表理事 中島伸也 Tel 026-239-3185

■事業概要（選考委員の助言を含む）

飯綱高原の牧場跡地を地域の憩いの場として活用し、協会が管理運営を行っている「オトナリ広場」について、より多くの人に利用してもらえる、現在、未整備となっている入口付近に木造の花壇を設置することで、飯綱高原の観光資源の充実のほか、各種イベント開催や住民間の交流の促進を図り、地域の活性化を図る。 整備を通じ飯綱高原の観光資源の充実や各種イベント開催や住民間の交流の促進を図ることで地域の活性化を図る。 また、オトナリ広場の利用について、より積極的な広報に努めます。 花壇の継続的な管理に努めます。 植栽会を9月16日に地域の親子15名が集まって実施した。	（事業完了日） 令和6年9月20日 （総事業費） 539,000 円 （補助金額） 330,000 円
---	--

* 活動状況や備品の表示がわかる写真・成果物等を別途添付

■事業効果（目的の達成度・地域への貢献度等について）

オトナリ広場入口付近に三つの花壇を整備したことで、地域住民や観光客が気持ちよく利用いただけるようになった。 植栽に関しては、地域のおとなと子どもたち15名が、整備事業委託先であるNPI法人飯綱高原自遊楽舎の皆さんの指導のもと、花苗259株を植栽しました。 この事業に関しては当協会のホームページに掲載して、広く周知を図ります。

* 参加人数等、数値化して効果を表せるものがあれば数値化ものも加えて記載のこと。

■事業評価（該当欄に○）

	予定を上回る	予定通り	概ね予定通り	予定を下回る
事業の内容		○		
事業の効果		○		
特記事項 （評価理由等）	予定通りに実施できました。 特記事項はありません。			

■今後の取組予定

今後、花壇の継続的な管理を実施します。 地域の交流イベントを企画します。 ツリーハウスやビオトープを整備します。 東屋を整備します。 簡易なキャンプ場としての活用も検討いたします。
--