

令和 7 年度

隨時監査(工事監査・前期)報告書

長野市監査委員



7 監査第49号  
令和7年8月26日

長野市長  
荻原健司様

長野市監査委員	下平嗣
同	川上馨
同	小泉栄正
同	手塚秀樹

随時監査（工事監査・前期）の結果報告について

地方自治法第199条第1項及び第5項に規定する、令和7年度随時監査（工事監査・前期）の結果に関する報告を同条第9項の規定により提出します。



## 第1 監査の種類

地方自治法第199条第1項及び第5項の規定に基づいた随時監査（工事監査）と位置付け、令和7年4月1日から8月19日までの間、長野市監査基準に準拠して監査を実施した。

## 第2 監査の対象

監査の対象は、令和7年1月1日から6月30日までに契約又はしゅん工した請負工事、その他必要と認めた請負工事、工事に係る設計等委託とした。

## 第3 監査の着眼点（評価項目）

全国都市監査委員会実務ガイドライン「監査等の着眼点」を基本とし、主な着眼点は次のとおりとした。

### 1 計 画

- (1) 工事の計画は、関係法令等に基づき適正に行われているか。
- (2) 関連工事相互間の調整は適切に行われているか。
- (3) 工事施行の決裁手続は適正に行われているか。
- (4) 工事施行が、事業計画に沿って適切に行われているか。
- (5) 工事施行が、「長野市公共施設等総合管理計画」に基づいて行われているか。

### 2 設 計

- (1) 事業目的に適合した設計となっているか。
- (2) 法令等に適合した設計となっているか（都市計画法、建築基準法、道路法ほか）。
- (3) 設計基準、設計資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。
- (4) 現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。
- (5) 仕様書、図面、設計内訳書等の設計図書は、設計条件を満たし的確に作成されているか。
- (6) 工期の設定は適切に行われているか。
- (7) コスト縮減意識を反映した設計になっているか（施設の長寿命化やライフサイクルコスト等の考慮）。
- (8) 省資源、省エネルギー、資材のリサイクル等、環境及び高齢者・障害者に配慮した設計となっているか。
- (9) 維持管理が容易な設計となっているか（使用材料や配置・平面計画等）。

### 3 積 算

- (1) 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。
- (2) 歩掛及び単価は適正か。
- (3) 数量、金額は適正か、また、その算出根拠は明確か。
- (4) 諸経費は適切に算出されているか。
- (5) 排出される有価物は、適切に積算に反映しているか。

### 4 契 約

- (1) 契約方法及び手続は適正に行われているか。
- (2) 契約締結事務は適正に行われているか。
- (3) 工期変更、設計変更の理由・内容・時期は適切か。

(4) 法令等に基づく契約が行われているか。

## 5 施 工

(1) 工事施工計画は適切か（施工計画書、工程表）。

(2) 設計図書どおり施工されているか。

(3) 法令等を遵守して施工しているか（建築基準法、道路法ほか）。

(4) 一括下請負はなされていないか（施工体制台帳の整備、監理技術者等の配置）。

(5) 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。

(6) 現場の安全管理、工事災害防止対策等は適切に行われているか（労働安全衛生法ほか）。

(7) 工程管理及び品質管理は適切に行われているか。また、大規模及び特殊な建物工事においては、第三者などの確認を行って施工されているか。

(8) 環境に配慮した施工がなされているか（建設副産物の再資源化、建設廃材の処分等）。

## 6 検 査

(1) 検査及び監督を担当する職員の任命は適正か。

(2) 出来型検査、中間検査及びしゅん工検査の実施時期は遅れていないか。

(3) 検査調書等検査記録は整備されているか。

## 7 維持管理

(1) 施設の設備及び運営について、法令等に基づく点検が実施されているか。

(2) 維持修繕及び機器類更新の時期は適切か。

(3) 維持管理について、長期的視点及び経済性を考慮して実施しているか。

## 8 工事写真

(1) 写真撮影は、長野市土木工事施工管理基準又は国土交通省営繕工事写真撮影要領に合致しているか。

(2) 工事完了後では確認できない部分の撮影がされているか。

## 9 提出書類

(1) 契約時、施工時、しゅん工時及び請負代金支払時ごとに必要な書類が提出されているか（市財務規則、検査課提出書類の概要及び長野市公共建築工事標準書式リスト参照）。

# 第4 監査の実施内容

## 1 書類監査

監査対象工事等1,631件の中から、契約金額500万円以上を大規模工事、令和7年3月31日以前に契約した70万円を超え500万円未満及び4月1日以後に契約した130万円を超え500万円未満を中規模工事、令和7年3月31日以前に契約した70万円以下及び4月1日以後に契約した130万円以下を小規模工事に分類し、内容等を検討し、抽出により91件（5.6%）の書類監査を実施した。

監査の実施に当たっては、契約関係書類、設計図書等を監査し、必要に応じ関係職員から工事の概要及び状況を聴取した。

## 2 現場実査

抽出した91件の中から、50件の現場実査を行った（全工事件数における現場実査率は3.1%）。

## 第5 監査の結果

前記の方法により監査した限り、その重要な点において監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていると認められた。

一部に改善を要する事例が見受けられたため、次のとおり指摘する。  
なお、軽微な指摘事項については、口頭で留意又は改善を促した。

### 1 小規模工事の積算について

(1) 三輪小学校花壇改修工事において、設計付見積書の設計諸経費率は、長野市建設技術委員会の通知「小規模工事の諸経費率の取り扱いについて」により80%以下で算出する必要があるところ、諸経費率50%以下で計上していた。

上記通知に基づき適正な積算を行うとともに、チェック体制の更なる強化に努められたい。

【教育委員会総務課】

(2) 塩崎排水機場ゲート開度計修繕工事において、設計付見積書の設計額が市契約規則で小規模工事の上限とされる金額（130万円）を上回っていた。

規則に基づき、適正な事務処理を行われたい。

【農地整備課】

### 2 民有地に施工された法面について


長野共同高等職業訓練校駐車場フェンス設置工事において、法面が民有地に入り込んで施工されていた。盛土工に際し、駐車場のフェンス等上部の施設を維持するための法面は、市有地内に施工すべきである。

今後、管理責任及び境界など土地所有者とのトラブルが生じるおそれがあることから、同意書等で明確に協議されたい。



【フェンス・法面の状況】

### フェンス設置工・盛土工 側面



【商工労働課】

### 3 長野市建設工事仕様書等に基づく適切な施工について

青木島小学校多目的棟建設電気設備工事、市単鬼無里南農道52号線（和田）側溝整備工事の2件において、コンクリート舗装の施工に際し、ひび割れ防止を目的としたコンクリート表面から鉄網までの幅を確保するための部材（スペーサー）を使用していなかった。

仕様書に基づく施工方法とするよう受注者へ指導し、品質の確保を図りたい。

【教育委員会総務課 維持課北部土木事務所】

## 第6 意見

### 1 占用物件付近における点字ブロックの設置について

長野大通り線点字ブロック修繕工事において、マンホールを避けるために点字ブロックが、視覚障害者の方向感覚が失われると考えられるコの字型に設置されていた。

国のガイドラインでは、「電柱などの道路占用物等の施設を避けるために急激に屈曲させることのないよう、占用物件を避けた位置に直線的に敷設する。」とあることから、設計段階からマンホールを避ける直線ルートを選定を検討されたい。

また、ガイドラインの参考事例で「マンホール、グレーチングが設置されている周辺に設置しなければならない場合は、マンホール上に設置することが望ましい。やむを得ない場合については、ブロックは緩やかにすり付けてマンホール等を迂回する。」とあることから、マンホール上への張り付けタイプの点字シートの設置又は緩やかに迂回するよう設置することも検討されたい。



【今回の施工状況】



【緩やかに迂回させた施工例】

【維持課】

### 2 未整備範囲を含めた安全対策について

国補町川田大門線道路改良工事は、長野市通学路交通安全・防犯対策プログラムの対象に挙げられている路線において、児童等の安全確保のため、歩道の設置、車道の拡幅及び交差点改良を実施したものである。工事区間の東端には橋梁を含め一部未着工の箇所があり、橋梁部については拡幅を伴うため、現在、基礎調査の段階である。

今後、整備を進めるに当たっては、児童の安全確保が最優先であることから、本格着手までの間、仮設橋の設置や既存橋への歩行者専用帯の設置など効果的な安全対策について検討されたい。

【道路課】

## 令和7年度（前期）部局別契約及び監査件数

（単位 件）

部局		月 12月 以前	契約件数							監査件数							
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計	合計	4月	5月	6月	7月	小計	合計	実査数
総務部	大	0	0	2	2	0	0	1	5	58	△	0	△	0	0	3	0
	中	1	1	2	2	0	0	2	8		1	△	1	△	2		1
	小	1	4	17	10	5	3	5	45		1	△	0	△	1		0
企画政策部	大	0	0	0	1	0	0	2	3	9	△	0	△	0	0	1	0
	中	1	1	0	1	0	0	1	4		1	△	0	△	1		1
	小	0	1	0	1	0	0	0	2		0	△	0	△	0		0
地域・ 市民生活部	大	0	0	1	0	0	0	0	1	13	△	0	△	0	0	1	0
	中	1	1	1	0	0	0	0	3		1	△	0	△	1		1
	小	0	4	4	0	0	1	0	9		0	△	0	△	0		0
保健福祉部 <small>（長野市保健所含む）</small>	大	0	0	2	0	0	0	1	3	10	△	0	△	0	0	1	0
	中	0	0	0	1	0	0	0	1		0	△	0	△	0		0
	小	1	2	2	0	0	1	0	6		1	△	0	△	1		1
子ども未来部	大	0	0	0	0	0	0	0	0	32	△	0	△	0	0	1	0
	中	0	0	0	0	0	0	0	0		0	△	0	△	0		0
	小	0	8	10	1	1	1	11	32		0	△	1	△	1		0
環境部	大	0	0	3	1	0	0	0	4	19	△	0	△	0	0	1	0
	中	0	2	3	0	0	0	0	5		0	△	0	△	0		0
	小	0	3	3	1	2	1	0	10		0	△	1	△	1		0
経済産業 振興部	大	0	1	3	2	0	1	0	7	10	△	0	△	0	0	1	0
	中	1	0	1	0	0	0	0	2		1	△	0	△	1		1
	小	0	0	0	1	0	0	0	1		0	△	0	△	0		0
観光文化部	大	1	0	3	5	0	3	1	13	32	△	0	△	1	1	3	1
	中	0	1	1	0	0	0	1	3		0	△	1	△	1		0
	小	0	2	3	3	3	2	3	16		1	△	0	△	1		0
スポーツ部	大	0	3	2	5	0	0	10	20	34	△	0	△	0	0	1	0
	中	1	0	3	0	0	0	0	4		1	△	0	△	1		0
	小	0	1	4	1	1	1	2	10		0	△	0	△	0		0

## 令和7年度（前期）部局別契約及び監査件数

（単位 件）

部局		月	12月 以前	契約件数							監査件数						
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計	合計	4月	5月	6月	7月	小計	合計
農 林 部	大	0	4	3	2	0	3	4	16	175	/	0	/	0	0	8	0
	中	2	2	9	7	0	0	2	22		2	/	2	/	4		1
	小	1	17	23	11	48	20	17	137		2	/	2	/	4		2
建 設 部	大	5	21	30	44	3	14	33	150	614	/	2	/	3	5	38	5
	中	10	31	40	20	2	10	17	130		8	/	8	/	16		11
	小	7	85	62	16	54	64	46	334		8	/	9	/	17		10
都市整備部	大	1	0	1	9	0	2	2	15	106	/	0	/	1	1	5	1
	中	1	4	7	6	0	0	1	19		0	/	2	/	2		1
	小	0	13	11	9	24	9	6	72		2	/	0	/	2		1
教育委員会	大	4	1	5	3	4	10	18	45	150	/	4	/	0	4	11	4
	中	1	3	2	2	1	1	0	10		1	/	1	/	2		2
	小	2	20	23	26	3	16	5	95		2	/	3	/	5		3
上下水道局	大	0	16	28	25	3	13	33	118	352	/	0	/	0	0	15	0
	中	7	11	11	6	14	22	11	82		4	/	5	/	9		1
	小	4	40	38	8	26	24	12	152		3	/	3	/	6		1
消 防 局	大	0	2	0	0	0	0	0	2	17	/	0	/	0	0	1	0
	中	0	0	1	2	0	0	0	3		0	/	0	/	0		0
	小	0	1	5	1	0	5	0	12		0	/	1	/	1		1
計	大規模工事	11	48	83	99	10	46	105	402	1,631	/	6	/	5	11	91	11
	中規模工事	26	57	81	47	17	33	35	296		20	/	20	/	40		20
	小規模工事	16	201	205	89	167	148	107	933		20	/	20	/	40		19
合 計		53	306	369	235	194	227	247	1,631		40	6	40	5	91		50
契約金額									32,414,639,910円	監査金額							1,300,583,900円

※契約日が令和7年3月31日以前 大：契約金額500万円以上、中：70万円を超え500万円未満、小：70万円以下  
 契約日が令和7年4月1日以後 大：契約金額500万円以上、中：130万円を超え500万円未満、小：130万円以下  
 表内の斜線（/）表示は、工事監査がなかったものを示した。  
 契約件数は、財務会計システムから抽出した支出負担行為件数とした。

## 令和7年度（前期）部局別監査内訳

部局	契約規模	工 事 名	工事場所
総務部	中規模	昭和小学校防災備蓄倉庫設置工事	川中島町原
		第一庁舎2階通路床パネル交換工事	大字鶴賀緑町
	小規模	第二庁舎冷温水発生機RB-2外修繕工事	大字鶴賀緑町
企画政策部	中規模	国補 千曲川新道活性化プラン（町川田工区）道路築造工事	若穂川田
地域・市民生活部	中規模	川中島支所駐車場舗装工事	川中島町今井
保健福祉部	小規模	長野市保健所縦切りビルサッシ修繕工事	若里六丁目
子ども未来部	小規模	裾花子どもプラザエアコン電源設置工事	中御所五丁目
環境部	小規模	資源化施設選別室ホイストクレーン無線操縦装置交換工事	松岡二丁目
経済産業振興部	中規模	長野共同高等職業訓練校駐車場フェンス設置工事	大字大豆島
観光文化部	大規模	戸隠スキー場駐車場改修工事	戸隠
	中規模	不動橋改修工事	信州新町日原西
	小規模	松代文化ホール照明LED化工事	松代町松代
スポーツ部	中規模	若里多目的スポーツアリーナ消防設備改修工事	若里三丁目
農林部	中規模	市単災 原市場地区用水路復旧工事	信更町氷ノ田
		林道大川線道路付属施設改修工事	長野市鬼無里
		南組用水改修工事	篠ノ井小松原
		市単災 林道宮坂線災害復旧工事	松代町豊栄
	小規模	五反田用水改修工事	大字下駒沢
		古町地区用水路改修工事	篠ノ井岡田
		塩崎排水機場ゲート開度計修繕工事	篠ノ井塩崎
		市単災 農道七二会69号線路肩復旧工事	七二会己
建設部	大規模	若穂東455号線道路防災工事	若穂保科
		国補 町川田大門線道路改良工事	若穂川田
		国補 市営住宅返目団地24-2号棟全面改善建築工事	三輪二丁目
		国補 市営住宅返目団地24-2号棟全面改善電気設備工事	三輪二丁目
		国補 市営住宅返目団地24-2号棟全面改善機械設備工事	三輪二丁目
	中規模	安茂里407号線段差解消工事	差出南三丁目 外
		鶴萩沢改修工事	篠ノ井塩崎
		長野大通り線点字ブロック修繕工事	三輪七丁目
		更北60号線側溝整備工事	稲里一丁目
		豊野363号線道路改良工事	豊野町蟹沢
		戸隠北129号線道路防災工事	戸隠
		三ヶ野梅木新井線舗装工事	中条日下野
		古里55号線道路後退線整備工事	大字三才
浅川若槻団地中央線道路改良工事	屋敷田		

## 令和7年度（前期）部局別監査内訳

部局	契約規模	工 事 名	工事場所	
建設部	中規模	真島地区排水路改修工事	真島町真島	
		駅南幹線横断地下道漏水修繕工事	中御所一丁目	
		宮ノ下排水路改修工事	信更町田野口	
		〇市債 豊野田園都市線舗装工事	豊野町南郷	
		戸隠南307号線道路拡幅工事	戸隠祖山	
		市単災 青木太田線（稗田）災害復旧工事	中条御山里	
		長野東7号線道路後退線整備工事	吉田三丁目	
	小規模	長野北83号線交差点改良工事	大字長野桜枝町	
		上駒沢地区排水路改修工事	大字上駒沢	
		安茂里135号線道路勾配修繕工事	宮沖	
		南俣北堰外水路浚渫工事	大字高田 外	
		大北中堰水門修繕工事	青木島町大塚	
		檀田稲田線区画線整備工事	稲田一丁目	
		鬼無里北458号線（上町）防護柵設置工事	鬼無里	
		信州新町21号線災害復旧工事	信州新町山穂刈	
		長野西300号線外2路線標識設置工事	若里一丁目	
		南俣北堰水路浚渫工事	大字高田	
		長野西564号線路肩修繕工事	大字稲葉	
		矢平保玉線側溝修繕工事	大字塩生乙	
		篠ノ井南256号線舗装工事	篠ノ井塩崎	
		若槻102号線外側溝修繕工事	大字吉 外	
		市単 鬼無里南農道52号（和田）側溝整備工事	鬼無里日影	
		5月28日豪雨大岡芦ノ尻御曹子橋線災害復旧工事	大岡丙	
		朝陽247号線外道路後退線整備工事	大字屋島	
	都市整備部	大規模	国補 戸隠北30号線道路美装化工事	戸隠
		中規模	北部幹線事業用地整備その2工事	大字金箱
			南向公園遊具広場セーフティーマット設置工事	大字高田
		小規模	ながのこども館螺旋階段修繕工事	上松二丁目
セントラルスクウェア噴水照明等修繕工事			大字鶴賀問御所町	
教育委員会	大規模	青木島小学校多目的棟建設建築主体工事	青木島町大塚	
		青木島小学校多目的棟建設電気設備工事	青木島町大塚	
		青木島小学校多目的棟建設機械設備工事	青木島町大塚	
		青木島小学校遊び場整備工事	青木島町大塚	
	中規模	旧豊野公民館駐車場物置設置工事	豊野町豊野	
		篠ノ井教育支援センター外壁改修外工事	篠ノ井布施高田	

## 令和7年度（前期）部局別監査内訳

部局	契約規模	工 事 名	工事場所
教育委員会	小規模	若槻小学校黒板灯設置外工事	大字若槻東条
		城東小学校フェンス改修工事	三輪六丁目
		三輪小学校花壇改修工事	三輪八丁目
		中条小学校昇降口階段タイル修繕工事	中条
		松代公民館体育館扉改修工事	松代町松代
上下水道局	中規模	高峰寺配水池流入管取替工事	大岡甲
		高岡浄水場残留塩素計更新工事	若穂保科
		大豆島地区下水道工事	大字大豆島
		クリーンハウス芋井西部非常用エンジンポンプ更新工事	大字入山
		栗田地区舗装復旧工事	大字栗田
		鬼無里地区余水管布設替工事	鬼無里
		松代町東寺尾地区配水管布設工事	松代町東寺尾
		川中島町上氷鉋地区下水道工事	川中島町上氷鉋
	東部浄化センター沈砂池ポンプ棟細目除塵機修繕工事	大字大豆島	
	小規模	穂保地区(河川防災ステーション関連) 排泥弁移設工事	大字穂保
		犀川浄水場電気自動車用充電スタンド設置工事	差出南三丁目
		取付管設置165号工事	川中島町原
		長野運動公園緊急遮断弁制御ケーブル外修繕工事	吉田五丁目
		若穂保科地区(下水道関連) 配水管移設工事	若穂保科
取付管設置12号工事		稲里町中央一丁目	
消防局	小規模	中央消防署2階床タイル補修工事	大字長野旭町