

令和7年度

隨時監査(工事監査・後期)報告書

長野市監査委員



7 監査第96号  
令和8年3月26日

長野市長  
荻原健司様

長野市監査委員	下平嗣
同	川上馨
同	寺沢さゆり
同	北沢哲也

随時監査（工事監査・後期）の結果報告について

地方自治法第199条第1項及び第5項に規定する、令和7年度随時監査（工事監査・後期）の結果に関する報告を同条第9項及び第10項の規定により提出します。



## 第1 監査の種類

地方自治法第199条第1項及び第5項の規定に基づいた随時監査（工事監査）と位置付け、令和7年8月20日から令和8年3月19日までの間、長野市監査基準に準拠して監査を実施した。

## 第2 監査の対象

監査の対象は、令和7年7月1日から12月31日までに契約又はしゅん工した請負工事、その他必要と認めた請負工事、工事に係る設計等委託とした。

## 第3 監査の着眼点（評価項目）

全国都市監査委員会実務ガイドライン「監査等の着眼点」を基本とし、主な着眼点は次のとおりとした。

### 1 計 画

- (1) 工事の計画は、関係法令等に基づき適正に行われているか。
- (2) 関連工事相互間の調整は適切に行われているか。
- (3) 工事施行の決裁手続は適正に行われているか。
- (4) 工事施行が、事業計画に沿って適切に行われているか。
- (5) 工事施行が、「長野市公共施設等総合管理計画」に基づいて行われているか。

### 2 設 計

- (1) 事業目的に適合した設計となっているか。
- (2) 法令等に適合した設計となっているか（都市計画法、建築基準法、道路法ほか）。
- (3) 設計基準、設計資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。
- (4) 現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。
- (5) 仕様書、図面、設計内訳書等の設計図書は、設計条件を満たし的確に作成されているか。
- (6) 工期の設定は適切に行われているか。
- (7) コスト縮減意識を反映した設計になっているか（施設の長寿命化やライフサイクルコスト等の考慮）。
- (8) 省資源、省エネルギー、資材のリサイクル等、環境及び高齢者・障害者に配慮した設計となっているか。
- (9) 維持管理が容易な設計となっているか（使用材料や配置・平面計画等）。

### 3 積 算

- (1) 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。
- (2) 歩掛及び単価は適正か。
- (3) 数量、金額は適正か、また、その算出根拠は明確か。
- (4) 諸経費は適切に算出されているか。
- (5) 排出される有価物は、適切に積算に反映しているか。

### 4 契 約

- (1) 契約方法及び手続は適正に行われているか。
- (2) 契約締結事務は適正に行われているか。
- (3) 工期変更、設計変更の理由・内容・時期は適切か。

(4) 法令等に基づく契約が行われているか。

## 5 施 工

(1) 工事施工計画は適切か（施工計画書、工程表）。

(2) 設計図書どおり施工されているか。

(3) 法令等を遵守して施工しているか（建築基準法、道路法ほか）。

(4) 一括下請負はなされていないか（施工体制台帳の整備、監理技術者等の配置）。

(5) 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。

(6) 現場の安全管理、工事災害防止対策等は適切に行われているか（労働安全衛生法ほか）。

(7) 工程管理及び品質管理は適切に行われているか。また、大規模又は特殊な建物工事においては、第三者などの確認を行って施工されているか。

(8) 環境に配慮した施工がなされているか（建設副産物の再資源化、建設廃材の処分等）。

## 6 検 査

(1) 検査及び監督を担当する職員の任命は適正か。

(2) 出来型検査、中間検査及びしゅん工検査の実施時期は遅れていないか。

(3) 検査調書等検査記録は整備されているか。

## 7 維持管理

(1) 施設の設備及び運営について、法令等に基づく点検が実施されているか。

(2) 維持修繕及び機器類更新の時期は適切か。

(3) 維持管理について、長期的視点及び経済性を考慮して実施しているか。

## 8 工事写真

(1) 写真撮影は、長野市土木工事施工管理基準又は国土交通省営繕工事写真撮影要領に合致しているか。

(2) 工事完了後では確認できない部分の撮影がされているか。

## 9 提出書類

契約時、施工時、しゅん工時及び請負代金支払時ごとに必要な書類が提出されているか（市財務規則、検査課提出書類の概要及び長野市公共建築工事標準書式リスト参照）。

# 第4 監査の実施内容

## 1 書類監査

監査対象工事等1,511件の中から、契約金額500万円以上を大規模工事、130万円を超え500万円未満を中規模工事、130万円以下を小規模工事に分類し、内容等を検討し、抽出により98件（6.5%）の書類監査を実施した。

監査の実施に当たっては、契約関係書類、設計図書等を監査し、必要に応じ関係職員から工事の概要及び状況を聴取した。

## 2 現場実査

抽出した98件の中から、52件の現場実査を行った（全工事件数における現場実査率は3.4%）。

## 第5 監査の結果

前記の方法により監査した限り、その重要な点において監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていると認められた。

一部に改善を要する事例が見受けられたため、次のとおり指摘する。

なお、軽微な指摘事項については、口頭で留意又は改善を促した。

### 1 設計積算について

- (1) ボブスレー・リュージュパーク7カーブバリアー撤去工事において、設計付見積書の設計諸経費率は、長野市建設技術委員会の通知「小規模工事の諸経費率の取扱いについて」により80%以下で算出する必要があるところ、60%以下で計上していた。

上記通知に基づき適正な積算を行うとともに、当工事の設計積算の実務を事務職員が行っていたが、今後は、技術職員が在籍する部局との連携を図りながら、チェック体制の更なる強化に努められたい。

【スポーツ課】

- (2) 濁沢防災工事において、当工事はフレックス工期契約を採用しており、当初設計時に含まれていた冬期期間が、契約時に確定した工事着手日より冬期期間外となったにもかかわらず、設計変更時に現場管理費の冬期補正を削除していなかった。

市建設工事フレックス工期契約制度に基づく、適切な諸経費の算出を行われたい。

【維持課北部土木事務所】

### 2 火災保険の加入期間について

国補茶臼山動物園アムールトラ展示複合施設建設電気設備工事、国補戸隠中社ケーブル移設工事の2件において、特記仕様書で火災保険の加入期間を「工事期間に加え完了検査までの14日間」と定めていたが、実際の加入期間は工事期間のみとなっていた。

特記仕様書に基づく、適正な事務処理をするよう受注者に対して指導、徹底されたい。

【公園緑地課、情報システム課】

## 第6 意見

### 1 適切な工事発注について

- (1) 昭和保育園グリーストラップ更新外工事において、小規模工事の業者選定について、複数業者からの選定を検討せずに一者随意契約としていた。また、選定理由を「緊急を要するため」としていたが、災害や不測の事態などの明確な緊急性は認められず、工事開始日などの工期設定も通常と変わらない状況であった。

今後は、発注前に随意契約とする正当な根拠を改めて検証し、透明性を確保した適切な発注に努められたい。

【保育・幼稚園課】

- (2) 和田沖農村公園遊具更新工事において、同一の工事現場での既設遊具の撤去工事が、現場を熟知するという理由のみで、工事期間を重複して分離発注されていた。

この結果、共通仮設費及び現場管理費がそれぞれの工事で計上されており、経済性の検討が不十分と認められた。また、施工業者間での工程調整に不必要な事務負担が生じており、効率的な工事執行を妨げる要因となっていた。

今後、工事内容に一体性が認められる場合は、諸経費の重複排除によるコスト削減及び一元的な現場管理による工程の円滑化・安全管理の徹底を図るため、原則として一括発注を検討されたい。

【農業政策課】

## 2 施工における現場状況の確認について

東福寺稲里線安全施設設置工事において、カラー塗装路面標示及び白線塗り直しを実施した箇所の路肩に大量の土砂が堆積していた。

提出された施工前写真を確認したところ、当該土砂は施工前から白線部及び路肩に存在しており、施工時にも撤去していなかった。土砂が堆積することにより白線や舗装が汚損し、路肩の排水機能が著しく低下している状態は、維持管理・安全管理上の不備である。

今後は、事前の現場確認を確実にを行い、清掃・土砂撤去等の下地処理を十分に行った上で施工されたい。また、施工後も道路の機能が十分に発揮できているか、状況を確認されたい。

【施工前】



【施工後】



【道路課】

## 3 旧作新学校の活用について

旧作新学校本館保存修理工事では、市指定文化財である当館の老朽化に伴う地域からの強い要望により、建築当時の姿への復元を図る全面的な保存改修工事が実施された。当館は明治期から当地の教育を担ってきた校舎として大切に受け継がれ、地域の誇りとなっている。事業費約1.7億円の財源の一部に、個人や地元の企業から1,364万円余の寄付を受けていることから、その期待の大きさが伺える。

今後は、下氷鉦小学校が管理し、主に児童の教育活動に利用するとのことであるが、資料の展示のほかに学習室や多目的室も明治期の雰囲気を保って整備されており、地域の方々にも開かれた施設、また、学びの場として、地域全体で文化財の維持・活用が図られるよう、活用及び管理の方法について十分検討されたい。

【文化財課、学校教育課（下氷鉦小学校）】

## 令和7年度（後期）部局別契約及び監査件数

(単位 件)

部局		月 6月 以前	契約件数								監査件数							
			7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計	合計	10月	11月	12月	1月	小計	合計	実査数	
総務部	大	1	3	1	1	1	1	3	11	45	0	0	/	1	1	5	1	
	中	1	0	0	0	0	2	1	4		0	/	1	/	1		1	1
	小	1	3	7	7	4	2	6	30		2	/	1	/	3		3	1
企画政策部	大	0	0	0	0	0	3	0	3	9	0	0	/	0	0	1	0	
	中	0	0	0	0	0	1	0	1		0	/	0	/	0		0	0
	小	0	2	1	1	0	1	0	5		0	/	1	/	1		1	1
地域・ 市民生活部	大	0	0	0	2	0	1	0	3	16	0	0	/	0	0	1	0	
	中	0	0	0	1	0	0	0	1		1	/	0	/	1		1	0
	小	0	3	2	1	3	1	2	12		0	/	0	/	0		0	0
保健福祉部 <small>(長野市保健所含む)</small>	大	0	2	0	5	0	1	2	10	20	0	0	/	0	0	1	0	
	中	1	0	0	0	0	1	1	3		1	/	0	/	1		1	0
	小	0	3	0	3	0	0	1	7		0	/	0	/	0		0	0
子ども未来部	大	0	4	0	1	1	1	3	10	27	0	0	/	0	0	2	0	
	中	0	0	0	0	0	0	1	1		0	/	0	/	0		0	0
	小	1	8	2	2	0	2	1	16		1	/	1	/	2		2	0
環境部	大	0	3	0	2	2	2	1	10	14	0	0	/	0	0	1	0	
	中	0	0	0	0	1	0	0	1		0	/	0	/	0		0	0
	小	0	0	1	1	1	0	0	3		0	/	1	/	1		1	0
経済産業 振興部	大	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	/	0	0	1	0	
	中	0	0	0	0	0	2	0	2		0	/	0	/	0		0	0
	小	0	0	1	0	0	0	0	1		0	/	1	/	1		1	1
観光文化部	大	3	8	2	1	5	2	3	24	45	0	0	/	3	3	5	3	
	中	1	0	0	0	3	1	0	5		1	/	1	/	2		2	1
	小	0	3	3	5	2	2	1	16		0	/	0	/	0		0	0
スポーツ部	大	2	4	5	5	5	5	6	32	52	0	2	/	0	2	4	2	
	中	0	1	0	0	0	1	1	3		0	/	0	/	0		0	0
	小	1	1	1	3	5	4	2	17		1	/	1	/	2		2	1

## 令和7年度（後期）部局別契約及び監査件数

(単位 件)

部局		月	6月 以前	契約件数							監査件数									
				7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計	合計	10月	11月	12月	1月	小計	合計	実査数		
農 林 部	大	0	1	1	0	2	3	5	12	153	0	0	/	0	0	8	0			
	中	0	1	1	0	4	3	1	10		0	/	1	/	1		0			
	小	3	19	15	24	32	16	22	131		3	/	4	/	7		4			
建 設 部	大	3	19	17	29	19	21	15	123	636	3	0	/	0	3	36	3			
	中	12	3	4	8	25	26	19	97		6	/	8	/	14		8			
	小	11	69	68	59	82	71	56	416		12	/	7	/	19		10			
都市整備部	大	4	2	1	3	6	1	4	21	68	0	4	/	0	4	9	4			
	中	1	2	0	0	0	0	1	4		0	/	1	/	1		0			
	小	4	7	11	7	5	5	4	43		3	/	1	/	4		3			
教育委員会	大	2	5	1	3	15	10	3	39	126	2	0	/	0	2	9	2			
	中	1	3	0	1	0	1	1	7		0	/	2	/	2		1			
	小	1	20	15	14	8	16	6	80		3	/	2	/	5		3			
上下水道局	大	0	18	11	22	28	14	22	115	283	1	0	/	0	1	14	1			
	中	7	10	4	5	10	5	10	51		3	/	6	/	9		1			
	小	2	30	23	13	26	17	6	117		3	/	1	/	4		0			
消 防 局	大	0	0	0	1	1	0	3	5	14	0	0	/	0	0	1	0			
	中	0	0	0	0	0	1	1	2		0	/	0	/	0		0			
	小	0	0	1	0	2	3	1	7		0	/	1	/	1		0			
計	大規模工事	15	69	39	75	85	65	70	418	1,511	6	6	/	4	16	98	16			
	中規模工事	24	20	9	15	43	44	37	192		12	/	20	/	32		12			
	小規模工事	24	168	151	140	170	140	108	901		28	/	22	/	50		24			
合 計		63	257	199	230	298	249	215	1,511		46	6	42	4	98		52			
契約金額										21,068,416,165円		監査金額							1,191,814,360円	

※大：契約金額500万円以上、中：130万円を超え500万円未満、小：130万円以下  
 表内の斜線（/）表示は、工事監査がなかったものを示した。  
 契約件数は、財務会計システムから抽出した支出負担行為件数とした。

## 令和7年度（後期）部局別監査内訳

契約規模（大規模：契約金額500万円以上、中規模：130万円を超え500万円未満、小規模：130万円以下）

部局	契約規模	工 事 名	工事場所
総務部	大規模	0市債 第2災害支援ターミナル（氷鮑倉庫）整備 建築主体工事	稲里町中氷鮑
	中規模	第一庁舎入退室管理設備センター装置更新工事	大字鶴賀緑町
	小規模	若里第二分室外部自動ドア改修工事	若里三丁目
		小川村高府鶴牧田ケーブル移設工事	小川村大字高府
	小規模	第二庁舎湧水排水ポンプ交換工事	大字鶴賀緑町
企画政策部	小規模	旧信濃川田駅バス利用者用駐車場整備工事	若徳川田
地域・市民生活部	中規模	勤労者女性会館しなのき視聴覚室換気設備更新工事	大字鶴賀西鶴賀町
保健福祉部	中規模	久米路荘看板撤去工事	信州新町日原東
こども未来部	小規模	昭和保育園グリーストラップ更新外工事	川中島町今井
		安茂里児童センター外遊戯室エアコン防球カバー設置工事	大字安茂里 外
環境部	小規模	衛生センター自動バースクリーン外修繕工事	大字川合新田
経済産業振興部	小規模	南部勤労者活躍支援センター駐輪場屋根修繕外工事	篠ノ井小森
観光文化部	大規模	旧作新学校本館保存修理工事	稲里町下氷鮑
		旧作新学校本館保存修理電気設備工事	稲里町下氷鮑
		旧作新学校本館保存修理機械設備工事	稲里町下氷鮑
	中規模	真田邸三番土蔵エアコン取替工事	松代町松代
		山本勘助の墓関連施設移設工事	松代町柴
スポーツ部	大規模	南長野運動公園フットボール場東側新設道路外築造工事	篠ノ井東福寺
		国補 梶子田堰付替外工事	篠ノ井東福寺
	小規模	ボブスレー・リュージュパーク7カーブバリアー撤去工事	中曽根
		豊野屋内運動場屋根修繕工事	豊野町豊野
農林部	中規模	和田沖農村公園遊具更新工事	鬼無里
	小規模	松岡宮前堰嵩上工事	大字大豆島
		農道若槻104号線整備工事	大字徳間
		林道蓮花線側溝整備工事	若穂保科
		市単災 払堰災害復旧工事	大字高田
		市単災 小島田灌水施設災害復旧工事	松代町小島田
		富竹地区用水路修繕工事	大字富竹
		林道大川線ガードレール改修工事	鬼無里
建設部	大規模	古牧小学校北歩道橋橋梁架替工事	西和田一丁目
		加賀井排水機場改修工事	松代温泉
		0市債 松代西144号線外舗装工事	松代町松代
	中規模	朝陽28号線道路改良工事	大字石渡
		0市債 坪根新分市線道路防災工事	七二会戊
		小市横断地下道排水ポンプ更新工事	大字安茂里
		0市債 中沖中央線舗装工事	松代町清野
		0市債 戸隠北278号線舗装工事	戸隠豊岡
		天幕沢改修工事	信州新町信級
		浅川23号線道路改良工事	伺去
		0市債 原市場中組線道路改良工事	信更町田野口
		国道昭和地区（北原排水路）舗装復旧工事	川中島町原
		川田保科線舗装工事	若徳川田

## 令和7年度（後期）部局別監査内訳

契約規模（大規模：契約金額500万円以上、中規模：130万円を超え500万円未満、小規模：130万円以下）

部局	契約規模	工事名	工事場所
建設部	中規模	御厨犀口線側溝整備工事	川中島町御厨
		濁沢防災工事	鬼無里
		中条367号線舗装工事	中条日高
		小田端日沢線舗装工事	信州新町弘崎
	小規模	安茂里117号線道路改良工事	大字安茂里
		上駒沢地区水門整備工事	大字上駒沢
		前淵排水機場バイパスゲート改修工事	真島町真島
		長野南171号線外2線防護柵等設置工事	大字稲葉 外
		長野北112号線スラブ修繕工事	大字長野往生地
		瀬原田地区用水路改修工事	篠ノ井布施五明
		蟹沢用水支流修繕工事	豊野町蟹沢
		鬼無里奥中田線（奥中田）側溝整備工事	鬼無里
		中条274号線側溝修繕工事	中条
		特定公共賃貸住宅川口団地7号棟住替え住戸修繕工事	大岡甲
		川中島191号線道路後退線整備工事	川中島町原
		長野西433号線道路後退線整備工事	大字高田
		東福寺稲里線安全施設設置工事	稲里町田牧
		小田切小野平地区水路改修工事	大字山田中
		国補 今井田牧線横断地下道補修工事	川中島町今井
		地点名標識設置工事	篠ノ井塩崎
油沢中橋橋梁補修工事	豊野町豊野		
戸隠南292号線路肩復旧工事（8.4豪雨）	戸隠栃原		
長野西534号線道路後退線整備工事	大字稲葉		
都市整備部	大規模	国補 茶臼山動物園アムールトラ展示複合施設建設建築主体工事	篠ノ井有旅
		国補 茶臼山動物園アムールトラ展示複合施設建設電気設備工事	篠ノ井有旅
		国補 茶臼山動物園アムールトラ展示複合施設建設機械設備工事	篠ノ井有旅
		国補 茶臼山動物園アムールトラ展示複合施設建設特殊建具工事	篠ノ井有旅
	中規模	国補 戸隠中社ケーブル移設工事	戸隠
	小規模	運動公園西通り線舗装工事	吉田四丁目
		御厨公園園路修繕工事	川中島町御厨
		山崎公園外遊具修繕工事	篠ノ井塩崎 外
篠ノ井中央公園遊具設備修繕工事		篠ノ井会	
教育委員会	大規模	生涯学習センター空調設備更新工事	大字鶴賀
		0市債 第二学校給食センター食器洗浄機更新工事	篠ノ井東福寺
	中規模	国補 古牧小学校南校舎外トイレ洋式化電気設備工事	大字高田
		長野図書館No.1 吸収冷温水機修繕工事	大字長野長門町
	小規模	東北中学校北校舎東側階段手摺設置工事	大字大町
		川中島小学校防風カーテン一式更新工事	川中島町上氷鉋
		古牧公民館空調機改修工事	西和田一丁目
	芹田小学校校庭西側フェンス改修工事	大字栗田	
	加茂小学校テレビ台外移設工事	大字西長野	

## 令和7年度（後期）部局別監査内訳

契約規模（大規模：契約金額500万円以上、中規模：130万円を超え500万円未満、小規模：130万円以下）

部局	契約規模	工 事 名	工事場所
上下水道局	大規模	川合新田水源太陽光発電設備設置工事	大字川合新田
	中規模	信更今泉地区送配水管移設工事	信更町今泉
		栗田地区下水道工事	大字栗田
		東部浄化センターフェンス取替工事	大字大豆島
		国道18号（北尾張部地区）試掘工事	大字北尾張部
		川谷配水池転落防止柵設置工事	豊野町川谷
		たらら高区配水池解体工事	大岡丙
		川中島町原地区下水道工事	川中島町原
		戸別浄化槽5-11号設置工事	中条日下野
	松代温泉真空ステーション真空弁ユニット取替工事	松代温泉	
	小規模	鬼無里高橋地区（信濃信州新線）消火栓移設工事	鬼無里
		松代町岩野地区（国道403号線）配水管移設工事	松代町岩野
		人孔鉄蓋調整8号工事	三輪四丁目
清野ポンプ場象山送水ポンプ緊急修繕工事		松代町清野	
消防局	小規模	新町消防署自動火災報知設備修繕工事	信州新町里穂刈