

給水装置工事完了届

完了届の作成例

(宛先)長野市上下水道事業管理者

次のとおり給水装置工事が完了しましたので届出ます。

※太枠内はすべて記入してください。

届 出 日	令和 年 月 日		
指定給水装置 工 事 事 業 者			
給水装置工事 主 任 技 術 者			
既 設 給 水 管 の 管 種	☐ ポリ管 ☐ 鉛管 ☐ その他	同時完了検査	有 ☐ ・ 無 ☐
設 置 場 所	長野市		
申 込 人 氏 名	設置者氏名	(申請人と同じ場合は記入不要)	
承認年月日	承認番号	第 一 号	
工 事 内 容	新設 ・ 改造 (給水管変更 ・ 増設 ・ 位置変更) ・ 撤去 ・ 臨時		
工事完了後の 下水接続状況	下水道接続 ☒ 有 ・ ☐ 無 (使用用途 散水栓) 下水接続有メーター (8) 個 ・ 無メーター (1) 個		
完了年月日	年 月 日		

仮復旧 完了 年 月 日 年 月 日
本復旧 完了(予定)年月日 年 月 日

給 水 装 置 工 事 完 了 届

(宛先)長野市上下水道事業管理者

次のとおり給水装置工事が完了しましたので届出ます。

※太枠内はすべて記入してください。

届 出 日	年 月 日		
指定給水装置 工 事 事 業 者			
給水装置工事 主 任 技 術 者			
既 設 給 水 管 の 管 種	☐ ポリ管 ☐ 鉛管 ☐ その他	同時完了検査	有 ☐ ・ 無 ☐
設 置 場 所	長野市		
申 込 人 氏 名		設 置 者 氏 名	(申請人と同じ場合は記入不要)
承 認 年 月 日		承 認 番 号	第 ー 号
工 事 内 容	新設 ・ 改造 (給水管変更 ・ 増設 ・ 位置変更) ・ 撤去 ・ 臨時		
工事完了後の 下水接続状況	下水道接続 有 ・ 無 (使用用途) 下水接続有メーター () 個 ・ 無メーター () 個		
完 了 年 月 日	年 月 日		

仮復旧 完了 年 月 日

本復旧 完了(予定) 年 月 日

年 月 日

年 月 日

給 水 装 置 工 事 現 地 検 査 記 録 表

検 査 種 別		検 査 の 内 容	判定
屋 外 の 検 査	1 分岐部オフセット	正確に測定されている（ロケーティングワイヤー含む）	
	2 水道メーター メーター止水栓	水道メーターが逆付、片寄りがなく、水平に取り付けられている	
		検針、取替えに支障がない	
		止水栓に傾きがなく操作に支障がない	
	3 メーターボックス	適正に施工されている	
	4 埋 設 深 さ	所定の深さが確保されている	
	5 管 延 長	竣工図面と整合する	
	6 マンホール等	傾きがなく設置基準に適合している	
配 管	1 配 管	延長、給水器具等の位置が竣工図面と整合する	
		配管の口径、経路、構造等が適切である	
		水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適切な処理がされている	
		逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空間の確保等がなされている	
		クロスコネクションがない	
	2 接 合	適切な接合がされている	
	3 管 種	性能基準適合品である	
給水 用具	1 給 水 用 具	性能基準適合品である	
	2 接 続	適切な接合がされている	
受 水 槽	タンクの検査基準による	タンク本体、オーバーフロー管、通気管、水抜き管等の状態の確認	
機 能 検 査		通水した後に各給水用具からそれぞれ放水し、水道メーター、および給水用具の吐水量、動作状態等が適切であること	
耐 圧 試 験		1.75Mpa・1分間の耐圧試験で漏水および抜けがないこと	
水 質 の 確 認		残留塩素等の確認を行った	
下 水 道 接 続 の 確 認		排水設備使用開始（休止）届けを提出した	

以上、現地検査したところ、適正でしたので報告いたします。

年 月 日

給水装置工事主任技術者