

長沼体育館災害復旧工事について（文化スポーツ振興部スポーツ課）

〈施設概要〉

- ・建設年度 平成4年3月
- ・S造(鉄骨造)平屋建て
- ・延床面積 875.15㎡
- ・敷地面積 3,580㎡
- ・体育面積 768㎡(32m×24m)バスケットボール1面

〈被災状況〉

- ・主に1階のアリーナ部分が被災
- ・ギャラリーから上部の被害は少ない状況
- ・建物のほか、設備、備品も被災

〈復旧概要〉

- ・浸水被害を免れた屋根などの建物上部、鉄骨、基礎、杭など元々の躯体を生かし、浸水被害により損傷した内外装や壁下地、建具、設備を部分解体したうえで、復旧工事を実施
- ・電気設備及び機械設備は全て更新。流失・破損した備品を整備
- ・電気設備関係
照明のLED化
- ・機械設備関係
アリーナに換気用の換気扇2基設置
男女共に便器を和式から洋式に変更し、ペーパーシートを1つ設置
多目的トイレにペーパーシート、ペーパーベット、オストメイト設置
手洗いの自動水栓化、男子小便器の自動水栓化

〈工事概要〉

- 建築：工期：令和3年12月27日～令和4年8月10日
- ・一部解体工事 ・躯体、外壁復旧工事
 - ・アリーナ床、内壁等工事
- 機械設備：工期：令和3年12月20日～令和4年8月10日
- トイレ等給排水設備配管、器具設置、
屋外配管整備等機械設備工事
- 電気設備：工期：令和4年1月24日～令和4年8月10日
- 電気設備器具設置、LED照明、
火災報知器等電気設備工事

工事名	受注者	契約額(千円)
長沼体育館災害復旧建築工事	北野建設(株)	121,231
長沼体育館災害復旧機械設備工事	大和施設(株)	12,397
長沼体育館災害復旧電気設備工事	(株)協電舎	11,473
契約額計		145,101
財源内訳	国県費	0
	起債	145,100
	一般財源	1

(起債：一般単独災害復旧事業債 充当率100%、参入率47.5%)

今後の予定

8月28日午前9時から：リニューアルセレモニー

竣工写真



施工状況



堆積土等撤去、部分解体

腰壁コンクリート打設

木額縁・地格子設置

壁唐松板張り

床工事施工状況

フローリング施工

被災状況



西側から全景

東面

南面

男子トイレ

アリーナ

アリーナ壁