

(公表用)

一般競争入札 質問・回答書

工事名 国補 浅川小学校 北校舎長寿命化改修建築工事

質問内容	回答
① 金抜き内訳 北校舎棟改修工事 内装改修 金属 P66 ・ピクチャーレール アルミ製シルバー天井埋込タイプ ボード+合板二重張り 吊り金具共とありますが、合板2重張りの中、納め方法、吊り金具1本の単位重量等の指示をお願いします。	天井仕上げはボード1枚張りとし、レールは、軽量鉄骨下地への取付けを想定しています。 なお、吊り金具1本の耐荷重は30kgとします。
② S-01 図がありませんがありましたら追加をお願いします。	「S01 特記仕様書（構造関係）（1）」を追加します。
③ 外構の歩道切下拡幅工事 W=6000 の仕様、断面構成等 指示願います。	表層：アスファルト舗装 50mm+路盤：再生クラッシャーラン 150mm を想定しています。 なお、自営工事申請時に監理課の指示によります。
④ VOC 測定の着工前は必要ありませんか？	着工前は、必要ありません。
⑤ 床 複合フローリングは、 t=12+ラバー3=15mm（塗装品）で宜しいですか。	よろしいです。
⑥ 発砲ウレタン仕様は、特記仕様書（5） A種1⇔ 参考内訳A種1H どちらですか	A種1Hとします。