

5. 図書等資料の配布 質疑書・回答書

質疑 番号	資料 番号	資料 ページ 番号	質 問	回 答
1		A-30	車椅子席増設工事でPC版取付用の鉄骨下地の仕様を御指示下さい。	H-300×150×6.5×9 溶融亜鉛メッキ仕様 既存PC段床上に設置し、RC構造梁に荷重をかける配置とします。
2		A-30	又、床PC版と腰壁PC版の仕様を御指示下さい。	Fc=30N/mm ² 、t=100mm、配筋D10@150縦横ダブル とします。 なお、詳細についてはECI業務で協議します。
3		A-30	車椅子席増設工事でPC版天端のトップレールの仕様はH=150φ42.7 SUS製と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
4		A30	車椅子席の仕上は以下の様に考えて宜しいでしょうか。 床:超速硬化ウレタン複合防水 壁:アクリル系弾性吹付タイル	宜しいです。
5		A-28 A-30	車椅子席はA-29図を優先と考え、2ヶ所と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
6		A-44	内野スタンド車いすトイレ改修工事で内部の跳上げ手摺、L型手摺、壁付手洗器、ベヒーシートは機械設備JV工事と考えて宜しいでしょうか。	工事区分についてはご質問の通りですが、機械設備の図面表記に訂正があります。 M-37図及びM-55図で車いすトイレ用衛生器具類が1組とありますが、撤去1組、新設2組と読み換えて下さい。
7		A-44	又、プロムナード側とコンコース側の入口建具の仕様を御指示下さい。	ステンレス製上吊り引き戸(型ガラス額入りフラッシュ戸) W1,000(有効W950)×H2,000×ドア見込40、自閉式 緊急時解除装置付き表示錠
8		A-49	ダックアウトへの階段の天井防水パン用吊り折板の鉄骨下地の仕様を御指示下さい。	軽量形鋼 2C-150×50×20×3.2、L=3,300を6組設置。
9		A-49	又、天井は折板防水パン仕上とありますが、天井照明や煙感などを考慮すると、既存の天井ラインに化粧石膏ボード程度を見込んでおいた方が良くないでしょうか。	天井周りの照明器具・煙感知器等については露出設置とし、折板天井のジョイント部から吊り下げるものとします。 折板は現しとし、折板下部にはボード天井は設置しません。 なお、詳細についてはECI業務で協議します。
10		A-23	外部の床及び屋根の超速硬化ウレタン複合防水の仕様は以下同等品と考えて宜しいでしょうか。 プロムナード・コンコース シーカ・ジャパン:UPM-10 2階排気塔・身障者WC屋根 シーカ・ジャパン:SPOR-300 2階WCのA/B/C-1屋根 シーカ・ジャパン:ダブルテックスNEO ノロ引 +シーカ・ジャパン:ネオフレックスネロNZ-3HE 1階ダックアウト屋根 シーカ・ジャパン:ダブルテックスNEO ノロ引 +シーカ・ジャパン:SPM-200	基本設計の概算工事費では以下を見込んでいます。 プロムナード・コンコース⇒UPM-10 2階排気塔・身障者WC屋根⇒DSX-2ゼロ 2階WCのA/B/C-1屋根⇒DSX-2ゼロ 1階ダックアウト屋根⇒DSX-2ゼロ (プロムナード・コンコース以外は全て「手塗りウレタン」としています。)
11		A-22	外部の1階柱、2階席花びら下面、花びら上端部、手摺壁の再塗装の仕様はOSHIROX同等品と考え施工方法は以下の様に考えて宜しいでしょうか。 ①高圧洗浄(15Mpa) ②プライマー ③ベースコート(緑色) ④中塗 ⑤トップコート(フッ素) ⑥シリコーティング	基本設計の概算工事費では、ご質問にある商品を見込んでいます。 ただし、⑥シリコーティングは不要とします。
12		A-22	又、2階席花びら下面は雨掛りでは無く、紫外線も当たらない為、⑤のトップコート(フッ素)は見込まなくても宜しいでしょうか。	設計図通り見込んでください。 なお、詳細についてはECI業務で協議します。
13		A-22	花びら下PCジョイント部への新設防水パン設置工事についてですが、既存防水パン接続部加工に時間と費用を要する為、既存防水パンの小口に30φ程度の穴明けをし通水する考えとしますが宜しいでしょうか。(小口サイズW120*H50)	防水パンを新設し、既存と接続する意図は、上階PC版継目からの雨垂れを防止するためですので、接続方法については、提案によります。

14		A-17	メイン階段の改修工事はタイル浮き調査+タイル浮き部エポキシ注入(50%)+超速硬化ウレタン複合防水となっており、施工後にタイル貼りの模様がわかる仕上となっていますが問題はないでしょうか。	問題ありません。 超速硬化ウレタン複合防水の詳細については、ECI業務で協議します。
15		A-23	内野スタンドWC改修工事の内壁改修の吹付タイルはアクリル系弾性吹付タイル程度で宜しいでしょうか。	宜しいです。
16		A-23	内野スタンドWC改修工事の外壁改修工事のコンクリート打放し模様仕上はOSHIROX同等品と考え施工方法は以下の様に考えて宜しいでしょうか。 ①高圧洗浄(15Mpa) ②特殊洗浄 ③クラック補修(リハビリリンダー工法) ④躯体強化保護材(高濃度シラン・シロキサン含侵材) ⑤打放意匠FFP工法B仕様 ⑥フッ素樹脂塗装	基本設計の概算工事費では、ご質問にある商品を見込んでいます。 ただし、②については高圧洗浄で汚れが落ちない箇所に限定して良いと思われますので、全体の1/10程度としてください。
17		A-44	内野スタンド車いすトイレ改修工事で外部の仕様は屋根が超速硬化ウレタン複合防水(手塗)、外壁が上記と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
18		A-44	又、構造梁はプロムナード側とコンコース側の開口上と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
19		A-15	2Fの記録室R.Lの備考に既存外部鉄骨階段取外し再取付とありますが仕様を御指示下さい。	A-37図の差し込み写真「記録室裏面(階段・室外機)」に写っている既存鉄骨階段の取外し・再取付を行います。
20		A-49	B通りの水切金物【新設】W100*H100 SUS t2.0加工とありますが、施工長さはL=3400が2ヶ所と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
21		A-22 A-46	風除室の天井改修工事でアルミパネルの仕様はt=3のカットパネル(フッ素焼付塗装)程度と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
22			既存の照明や便器等の一般的に電気設備工事JVと機械設備工事JVに含まれる解体工事については見積範囲外と考えて宜しいでしょうか。	基本設計の概算工事費では、既存器具や機器類の解体工事は原則として当該設備工事の工事範囲としています。 各甲型JV間で協議し、決定してください。
23		A-27	又、建築工事JVへの依頼工事はA-27図の道連れ工事だけで宜しいでしょうか。	宜しいです。 その他、各甲型JV間で確認の上、拾い漏れや2重計上が無いようにしてください。